

시민과 함께
도약하는 양주

민선 8기 공약사업 자체평가서

2024. 7.



[민선8기 공약사업 추진 요약]

2024. 7. 5. 기준

□ 공약현황

○ 공약 총괄 현황 : 6대 분야 14개 전략 122건 공약

6대 분야	시민중심의 열린도시	동반성장의 경제도시	미래선도의 교육도시	행복동행의 복지도시	이름다운 앞상의 문화도시	안전한 삶의 그린도시
122건	10건	14건	15건	23건	23건	37건

○ 공약사업 소요예산 : 약 3조 9,134억 원 (임기 내 2조 4,722억 원)

· 예산확보 내역 : 1조 4,451억 원

(단위 : 억원)

구분	합계	기 투자	임기 내 확보 내역					비고
			소계	국비	도비	시비	민간/타	
합계	14,451	1,550	12,901	1072	359	2975	8495	

○ 공약사업 추진현황

구분	계	추진완료	정상추진	일부추진	지연	비고
과제수(건)	122	40	36	35	11	
비율(%)	100	33	29	29	9	

※ 추진완료 : 이행 후 계속 추진 포함

※ 정상추진 : 당초 계획 대로 진행 중인 사업

※ 일부추진 : 당초 계획 대비 이행률이 다소 낮으나, 임기 내 완료 가능한 사업

※ 지연 : 임기 내 완료 불가할 것으로 예측되는 사업

○ 공약사업 이행률 (평균 : 68% ← 2024년 1분기 대비 8% 증)

계	0 ~ 20%	21 ~ 40%	41 ~ 60%	61 ~ 80%	81 ~ 100%
122(건)	13	19	19	19	52

민선 8기 공약사업 목록

목표	전략	공약사업	예산 구분	신규 구분	이행률 (%)	페이지
시민 중심의 열린 도시	◆ 전략 1 : 주민참여를 통한 소통 공감 행정 구현					
	1	시민 옴부즈만 제도 기반 마련 및 시행	예산	신규	100	9
	2	내외부 비리 및 민원 제보 다이렉트 시장 이메일 운영	비예산	신규	100	13
	3	감사담당관 외부 공개 채용	예산	신규	100	15
	4	시장 직속 시정혁신자문위원회 구성	예산	신규	100	17
	◆ 전략 2 : 공직사회 고강도 시정혁신 추진					
	5	공모사업 등을 통한 예산확보 기여자 승진 우대	비예산	계속	100	20
	6	다면평가 도입 및 공정한 승진 기회 부여	비예산	신규	100	22
	7	중요 정책 및 제안사업 과장급 책임자 지정, 실명 책임제 시행	예산	계속	100	24
	8	예산 효율성 강화	비예산	신규	95	27
9	열심히 일하는 공직사회 정립으로 질 높은 행정서비스 제공	예산	계속	100	30	
10	시민 응대, 친절도 수시 평가, 인사고과 반영	예산	신규	93	33	
동반 성장의 경제 도시	◆ 전략 3 : 미래 신성장 동력산업 발굴					
	11	(핵심) 양주테크노밸리 첨단산업 클러스터 융복합 R&D 단지 구축	예산	계속	35	36
	12	4차산업 기업유치, 창업지원센터(지원시설용지) 마련	비예산	신규	50	39
	13	민간전문가를 포함한 투자유치위원회 구성	비예산	계속	75	43
	14	스마트 모빌리티 자율주행 실증단지 조성 추진	예산	신규	42	45
	15	100대 기업 유치로 지역경제 활성화 및 일자리 창출	비예산	신규	85	48
	16	양주역~테크노밸리 연계 역세권 개발(역세권 조기 준공)	예산	계속	97	51
	17	은남 일반산업단지 조기완공 및 무공해산업 유치	예산	계속	35	54
	◆ 전략 4 : 일자리 창출 및 지역경제 활성화					
	18	서울사무소 설치를 통한 교류 협력 강화	예산	신규	100	58
	19	여성 사회참여 기회 확대 및 취업 지원 강화	예산	계속	60	61
	20	양주형 청년 일자리 창출 및 구직 지원 사업 추진	예산	신규	60	64
	21	세대, 계층별 맞춤형 취업 지원센터 강화	예산	계속	100	68
	22	소상공인 지원 확대, 지원센터 개설	예산	신규	100	71
23	중·소규모 쇼핑몰 수준의 민간투자유치 다양화	비예산	신규	30	76	
24	주정차단속 신속적 운영	비예산	계속	100	79	

목표	전략	공약사업	예산 구분	신규 구분	이행률 (%)	페이지	
미래 선도의 교육 도시	◆ 전략 5 : 공교육 내실화 및 교육여건 선진화						
	25	(핵심) 양주교육지원청 신설 추진	예산	신규	65	82	
	26	(핵심) 과밀학급 지역 초·중·고교 증축 및 적기 신설 추진	비예산	신규	44	85	
	27	진로, 진학, 직업, 교과 학습 등 종합지원시스템(온라인플랫폼)	예산	신규	100	88	
	28	학생특성을 살리는 교육특화사업(예체능 중점 프로그램 개설) 추진	예산	신규	100	91	
	29	교육특구 지정	예산	신규	100	94	
	30	특목고 신설	예산	신규	10	97	
	31	교육경비 3% 이상으로 지원 확대	예산	신규	79	100	
	32	제한적 공동학구제(중학교) 확대 추진	비예산	신규	100	103	
	33	체육관, 학교 부대시설 등 학교시설 확충	예산	신규	40	106	
	34	양주 희망장학재단 목표기금(150억) 달성 및 운영 활성화	예산	계속	97	109	
	◆ 전략 6 : 평생교육 활성화 및 청소년 활동 지원						
	35	평생학습도시 지원 강화로 평생교육 기반 마련	예산	신규	100	114	
	36	다문화 교육지원 확대 및 교육권 보장	예산	계속	49	117	
	37	양주시 청소년비전센터 설립	예산	신규	5	120	
	38	청소년 문화센터 및 전용공간 조성 추진	예산	신규	20	124	
	39	어린이보호구역 내 어린이 통합차량 안심 승하차 ZONE 지정	예산	신규	100	127	
	행복 동행의 복지 도시	◆ 전략 7 : 지역사회 보건의료 인프라 확충					
		40	(핵심) 경기 북부 공공거점 의료센터 유치	비예산	계속	50	130
41		경기도립 24시간 어린이병원 건립	비예산	계속	50	134	
42		옥정지구 의료부지 등 대학병원 유치 추진	비예산	신규	30	138	
43		감염병대응센터(감염병관리과) 설치 및 운영 활성화	비예산	신규	100	142	
44		양주시 산후조리비 지원	예산	신규	60	145	
◆ 전략 8 : 시민 맞춤형 복지인프라 확충							
45		아동·여성·어르신 종합지원센터 설치	예산	계속	20	147	
46		경기 북부 광역화장장 건립	예산	신규	15	150	
47		아동종합지원센터 건립	예산	신규	20	154	
48		보육 인프라 확대 구축	예산	신규	87	157	
49	취약지역 기반 시설(도시가스) 확충	예산	계속	90	161		
50	취약지역 기반 시설(상수도) 확충	예산	계속	74	164		
51	취약지역 기반 시설(하수도) 확충	예산	계속	41	167		

목표	전략	공약사업	예산 구분	신규 구분	이행률 (%)	페이지
	◆ 전략 9 : 시민 중심의 지역사회복지 체계 구축					
	52	1인 가구 종합지원 전담부서 신설 및 지원	예산	신규	100	170
	53	아동 돌봄종합지원센터 전담팀 구축	예산	신규	100	172
	54	경로당 현대화 및 지원 확대	예산	계속	80	174
	55	여성 안심 거리 전면 확대 및 주택가 CCTV 확충	예산	신규	33	177
	56	양주형 365 마을 돌봄 운영 추진	예산	신규	40	180
	57	장애인 관련 공공기관을 활용한 장애인 취업 활성화	예산	계속	79	183
	58	장애인 복지 택시 24시간 운영 추진	예산	신규	100	186
	59	청년주택 공급 확대	비예산	계속	48	189
	60	취약계층 조기 검진 및 의료비 지원 확대	예산	계속	36	192
	61	거동 불편 어르신 방문 건강관리 지원 강화	비예산	계속	100	195
	62	발물놀이터 차광시설 및 테크 등 놀이시설 개선	예산	신규	100	198
아름 다운 일상의 문화 도시	◆ 전략 10 : 지역자원을 활용한 고품격 문화도시 조성					
	63	(핵심) 양주 민속 마을 건립	예산	신규	5	201
	64	회암사지 유네스코 세계문화유산 등재 추진	예산	계속	58	205
	65	양주의 대표축제 발굴 및 집중 육성	예산	계속	100	209
	66	광백저수지 관광 개발	예산	신규	49	213
	67	양주 대모산성 정비를 통한 관광자원 개발	예산	계속	50	216
	68	기산저수지 관광 개발사업 추진	예산	신규	70	221
	69	천보산 둘레길(등산로) 재정비	예산	계속	100	224
	70	신암저수지 등산로 정비 및 도로 확·포장(등산로)	예산	계속	100	227
	71	신암저수지 등산로 정비 및 도로 확·포장(도로)	예산	신규	35	229
	72	나리농원 식물원 유치로 사계절 활성화	예산	신규	43	231
73	옥정호수공원 레이저 분수쇼와 드론 라이트 쇼 공연	예산	신규	100	234	
◆ 전략 11 : 일상생활 속 문화예술 인프라 확충						
74	무형 문화단체 지원확대 추진	예산	신규	100	237	
75	문화예술단체, 예술인 지원 강화	예산	계속	83	239	
76	장흥지역 관광객 유치를 위한 기반 시설 확충 및 정비	예산	신규	70	242	
77	엘리트 체육인 육성지원	예산	계속	100	245	
78	생활 속 스포츠 시설 확충	예산	신규	75	248	
79	덕계지구 스포츠센터 건립	예산	신규	5	251	

목표	전략	공약사업	예산 구분	신규 구분	이행률 (%)	페이지
	80	양주시 유료 공공 체육시설 사용료(이용료) 인하	비예산	신규	100	254
	81	양주아트센터 건립	예산	계속	32	256
	82	옥정신도시 내 공공시설 등 확충	예산	계속	25	260
	83	드론 비행장 건립으로 드론산업 기반조성	예산	신규	50	263
	84	반려동물 친화 도시 조성	예산	계속	45	266
	85	장기 마집행 시설 도시 근린공원 등 도심 힐링 및 복합 레저문화로 정비	예산	신규	73	269
안전한 삶의 그린 도시	◆ 전략 12 : 대중교통 기반의 철도 및 도로 연결망 확충					
	86	(핵심) 평화로(국도 3호선) 확포장 공사 및 전선지중화 추진	예산	계속	10	273
	87	(핵심) 전철 7호선 고읍~옥정 구간 분리 추진	예산	계속	94	276
	88	(핵심) 서울~양주 고속도로(의정부 장암동~은현면 하파리) 개설 추진	예산	신규	19	279
	89	(핵심) 교외선 양주 서부 전철 연결선 추진	예산	계속	67	281
	90	서부권을 포함한 광역버스 노선 확대	예산	계속	100	284
	91	시내버스 노선 확대 및 배차시간 단축	예산	계속	75	287
	92	엄상마을 주차시설 확보	예산	신규	70	291
	93	덕계공원 주차타워 건립	예산	계속	100	294
	94	인공지능(AI) 신호체제로 교통체증 해소 추진	예산	신규	50	297
	95	기간 교통망과 마을버스 연계망 구축	비예산	계속	75	300
	96	공영주차장 설치(화물 및 승용 전용) 확대	예산	신규	70	303
	97	울정~봉양 간 도로 3구간 공사 조속 착공	예산	신규	35	306
	98	백석~양주역 간 도로 조기 완공	예산	신규	35	309
	99	미래지향적인 양주 도시계획 재정비	예산	신규	80	312
	100	학교, 아파트 옆 경원선 방음벽 추진	예산	계속	15	315
	101	GTX 노선의 양주역 정차	예산	계속	80	318
	102	수도권 제2순환고속도로 조기 준공(김포~파주~양주~포천)	예산	계속	92	321
	103	국지도 39호선 조속 추진(장흥~광적, 부곡~부곡)	예산	계속	26	323
	104	양주역, 덕정역 환승센터 조성	예산	계속	40	326
◆ 전략 13 : 농축산업 경쟁력 강화 도모						
105	로컬푸드 피해 농가 손해보상 해결 및 관리·감독 강화	예산	신규	100	330	
106	귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 추진	예산	신규	100	333	
107	농업경영체 등록자 비료 지원 및 농기계대여은행 확대	예산	신규	87	336	
108	농축산업 경쟁력 강화를 통한 소득증대	예산	계속	100	340	

목표	전략	공약사업	예산 구분	신규 구분	이행률 (%)	페이지
	109	도시농업 활성화를 위한 도심 텃밭 운영 및 분양	예산	계속	100	343
	110	스마트 농축산 육성지원	예산	계속	54	346
	111	양주 농축산물 도매시장 조기 시행	예산	신규	30	349
◆ 전략 14 : 쾌적하고 살기 좋은 명품 도시 조성						
	112	(핵심) 옥정신도시 물류창고 직권취소 검토 및 지족시설 유치	비예산	신규	75	352
	113	5대 천 생태하천 정비	예산	계속	100	355
	114	남면, 옥정신도시 미세먼지 대기 측정망 설치	예산	신규	100	358
	115	5대 천 자전거도로 정비	예산	계속	40	361
	116	자전거도로 개설	예산	신규	20	364
	117	백석고 인도 확장 공사 추진	예산	신규	100	367
	118	도시재생사업 활성화	예산	계속	84	369
	119	광사동 미군 탄약고 이전 및 도시개발	비예산	신규	3	373
	120	서부권 신도시 조성(백석)	비예산	계속	23	376
	121	서부권 신도시 조성(광석, 장흥)	예산	계속	25	380
	122	공원 조성 확대	예산	신규	77	384

관리번호
1

시민 옴부즈만¹⁾ 제도 기반 마련 및 시행

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	감사담당관
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 민간전문가의 고충 민원 조사 및 처리로 시민 중심의 민원 만족도 제고

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7.5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
계획 수립	운영 계획 수립	수립 완료	100	여
설치 근거 마련	조례 및 시행규칙 제정	조례 및 시행규칙 제정 완료	100	여
운영 예산 편성	활동수당 등 운영 예산 편성	예산 편성 완료(44백만원)	100	여
옴부즈만 구성	공개모집, 추천위원회 추천, 의회 동의, 시장 위촉	의회 동의 및 위촉 완료	100	여
옴부즈만 운영	고충민원 조사 및 처리	고충민원 처리 32건	-	-
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

○ 추진근거

- 「부패방지권익위법」 제32조 내지 제38조
- 「양주시 시민옴부즈만 구성 및 운영에 관한 조례」

○ 사업기간 : 2022. 8. ~ 지속

○ 예산액 : 45,741천원

1) 옴부즈만(Ombudsman): 스웨덴어로 남의 일을 대신 해 주는 '대리안대표자변호안후견인'이란 뜻으로 현재는 시민의 대리인으로 행정에 대한 시민 고충을 중립적 입장에서 조사하고 시정조치 권고함으로써 시민과 행정기관 사이 발생 문제 해결하기 위해 임명된 사람

○ 사업내용

- 운영인원 : 5명 [상임 1명, 비상임 4명]
- 임 기 : 4년 단임제
- 운영방식 : 합의제
- 주요기능 : 시민 권리 침해 및 시민에게 불편·부담 주는
고충민원 조사 및 처리

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	172	0	0	27	45	48	52	0
시 비	172	0	0	27	45	48	52	

□ 추진실적

- 「양주시 시민옴부즈만 구성 및 운영에 관한 조례」 제정
- 시민 옴부즈만 민원접수 시스템 구축(양주시청 홈페이지)
- 시민 옴부즈만 운영 홍보
 - 홍보물 배부 및 현수막 게시, 버스정보시스템, 관내 전광판 등
- 찾아가는 시민옴부즈만 추진(11개 읍면동)
- 양주시 시민옴부즈만 운영상황보고서 제작(2024. 1월)
- 고충민원 상담 및 조사·처리(32건)

(단위: 건)

총 처리 건수	처리 완료									처리중
	기각	시정 권고	의견 표명	합의 조정	감사 의뢰	부서 자문	이송	상담 종결	각하	
32	4	2	6	1	1	1	7	9	1	

□ 추진계획

- 시민옴부즈만 운영 및 활성화 추진
 - 미디어보드(아파트 엘리베이터 내 광고), SNS(인스타그램, 블로그 등), 전광판, 버스정보시스템(BIS) 활용 홍보
 - 이·통장 대상 시민옴부즈만 운영 설명회 추진 (2024. 5월 ~)
- 고충민원 상담 및 조사·처리

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
운영 계획 수립																							
조례 및 시행규칙 제정																							
운영 예산 편성																							
옴부즈만 구성 및 위촉																							
옴부즈만 운영																							

□ 기대효과

- 신속한 고충 민원의 접수·처리
 - 민원처리 절차 간소화를 통한 시민 지향적 민원 처리 시스템 구축
- 행정의 신뢰성 및 공정성 향상
 - 고충민원에 대한 전문적·중립적 시각에서 판단하여 행정기관 자기 시정 기회 제공
 - 제3자로서 독립적 조사가 가능하여 처리결과에 대한 공정성 확보
- 합의·조정을 통한 사법구제 제도 한계 보완
 - 법의 부재 및 불완전성에 대한 제3의 중재적 기관에 의한 합의조정

공약이행 총평

- 객관적인 입장에서 시민의 고충민원을 상담, 처리하여 행정 신뢰도 제고에 기여
- 시민 ombudsman 제도에 대한 시민 및 공무원의 전반적인 이해 부족으로 활성화를 위한 지속적인 홍보 추진 필요

공약사항 정책실명제

		부 서 장	김 태 형	☎ 8082-5100
추진부서	감사담당관	조 사 팀 장	김 미 옥	☎ 8082-5120
		주 무 관	김 건 우	☎ 8082-5124

관리번호
2

내·외부 비리 및 민원 제보 다이렉트 시장 이메일 운영

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	감사담당관
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 시장 이메일을 통해 내·외부 비리 및 갑질 등 민원을 다이렉트로 신고받아 처리하여 내부 청렴도를 높이고, 공직기강을 확립하여 행정개혁

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
계획 수립	운영 계획 수립	운영 계획 수립 완료	100	여
다이렉트 시장 이메일 기반 구축	이메일 개설 및 운영 기반 구축	이메일 신규개설 및 홈페이지 접속 코너 설치 완료 (kangsoohyun@korea.kr)	100	여
다이렉트 시장 이메일 운영	내·외부 비리 및 갑질 등 민원 처리	제보 민원 339건 처리	-	-
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 지속
- 예 산 액 : 비예산
- 사업내용
 - 다이렉트 시장 이메일 계획 수립 및 운영 기반 구축
 - 다이렉트 시장 이메일 운영
 - 내·외부 비리 및 갑질 등 민원 제보사항 조사 처리

□ **추진실적**

- 다이렉트 시장 이메일 신규개설 및 홈페이지 접속 코너 설치
- 다이렉트 시장 이메일 운영 : 총339건 처리
- ※ 2022년 : 103건, 2023년 : 178건, 2024년 : 58건

□ **추진계획**

- 다이렉트 시장 이메일 운영

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운영계획 수립																						
다이렉트 시장 이메일 개설 및 홈페이지 접속코너 설치																						
다이렉트 시장 이메일 운영																						

□ **기대효과**

- 공직 내·외부 비리 근절 및 공무원 내부 청렴도 향상
- 공직기강 확립 및 행정개혁

공약이행 총평

- 내·외부 비리, 갑질 등 민원사항에 대한 시장의 직접 답변으로 행정 신뢰도 및 청렴도 제고에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	감사담당관	부 서 장 김 태 형	☎ 8082-5100
			조 사 팀 장 김 미 옥	☎ 8082-5120
			주 무 관 임 화 성	☎ 8082-5122

관리번호	감사담당관 외부 공개 채용
3	

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과
5. 계속사업 여부	단기	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 외부 전문인력 유입을 통한 청렴한 공직사회 구성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
외부공개 채용	개방형직위 채용	개방형직위 채용	100	여
전체 달성률			100	여

사업개요

- (필요성) 행정 분야의 다양화에 따른 감사 인력의 전문성 확보, 불합리한 관행 타파 및 고객 중심으로의 감사방향 개선
- (방 안) 감사담당관 개방형직위 채용

연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	440			84	86	88	90	92
시 비	440			84	86	88	90	92

□ **추진실적**

- 감사담당관 개방형직위 공개모집
 - (채용개요) 지방행정사무관 또는 개방형 5호, 보좌기관의 장으로 정원 및 기준인건비 포함, 최대 5년 범위 내 약정기간 책정
 - (채용일정) 방침계획 수립('22.10.), 채용절차 진행 및 임용(~'23.1.)

- 감사담당관 개방형직위 신규채용 및 임용 (2023.1.16.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
채용절차 진행																						
임용 및 운영																						

□ **기대효과**

- 전문적인 감사업무 수행 및 자체 감사기구의 투명성 강화
- 감사환경변화에 능동적으로 대응함으로써 시민중심의 감사행정 추진

공약이행 총평

- 감사환경의 복잡·다양화에 따라 전문 감사담당관 필요성 증대
- 감사 전문성 제고로 행정의 투명성 및 시민편의성 증대 기대

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	부 서 장 최 계 정 ☎ 8082-5210
			인 사 팀 장 윤 석 남 ☎ 8082-5220
			주 무 관 정 진 택 ☎ 8082-5221

관리번호	시장 직속 시정혁신자문위원회 구성
4	

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기획예산과(전 부서)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ **시의 주요정책 등에 관하여 시민과 소통하고, 시장의 자문에 응하기 위해 전문가로 구성된 시정혁신자문위원회를 구성·운영**

[시정목표와 연계한 분과별 전문가 구성]

구분	기 준	개 선
인적 구성	지역 내 인재	지역 제한 없이 분야별 인재
주요 운영 내용	양주발전방안 연구논문 작성, 주요 사업추진 시 자문	시민 소통 행정 기능 추가 - 시민 대상 발표회, 연구실적 공개 등

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
위원회 구성	위원회 구성 완료	위원회 구성 완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 위원회명 : 양주시 시정혁신자문위원회
- 구성근거 : 「양주시 시정혁신자문위원회 설치 및 운영 조례」 제2조
- 주요기능 : 양주시 주요 정책·시책의 수립 및 시행 등 시정전반에 대한 연구·제안·자문
- 구성인원 : 총 48명 [6개 분과위원회]

- 위촉기간 : 2년(2023.09.25. ~ 2025.09.24)
- 운영방향
 - 시의 주요 정책과제에 대한 분과위원회 정책연구 활동
 - 정책완성도를 높이기 위한 정책 전 과정에 자문
 - 선진 행정 정책 제시
 - 성과물 공개 및 환류 통한 시민 소통 행정 추진
- 운영계획
 - 전체회의 연 2회 및 분과회의 연 4회 개최
 - 자문사항 발생 시 자문회의 수시 개최
 - 시정 주요 현안사항에 대한 소규모 간담회 수시 개최

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	254	0	30	40	46	46	46	46
시 비	254	0	30	40	46	46	46	46

□ 추진실적

- 2023. 3. 「양주시 시정혁신자문위원회 설치 및 운영 조례」 제정
- 2023. 8. 양주시 시정혁신자문위원회 구성 완료
 - 총 48명, 6개 분과위원회
- 2023. 9. 2023년 제1회 양주시 시정혁신자문위원회 회의 개최
 - 위촉식, 임원선출, 정책연구과제 선정
- 2023. 12. 2023년 제2회 양주시 시정혁신자문위원회 회의 개최
 - 2023년 정책연구 과제 결과 발표회
- 2024. 2. 현안사항 자문회의 개최
 - (24.2.1) 양주시 건전재정 운영방안 수립 위한 자문회의(박동훈, 김수희 위원)
 - (24.2.2) 문화관광도시 활성화를 위한 장흥지역 개발 모델 자문(김성하 위원)

- 2024. 3. 현안사항 자문회의 개최
 - ('24.3.13.) 양주시 테크노밸리 기업유치 방안 자문회의(경제일자리분과)
- 2024. 3. 2024년 제1회 양주시 시정혁신자문위원회 회의 개최
 - 2024년 정책연구과제 선정(6개 과제)

□ 추진계획

- 2024. 8. 2024년 제2회 양주시 시정혁신자문위원회 회의 개최
 - 2024년 정책연구과제 결과 발표회

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
조례 제정																							
위원회 구성																							
위원회 운영																							

□ 기대효과

- 분과별 정책연구 활동 및 자문회의 운영으로 정책완성도 제고

공약이행 총평

- 양주시 주요 정책·시정 발전에 실질적으로 기여할 수 있도록 정책연구 분과회의 활성화, 소규모 자문회의 수시 개최 등 시정혁신 자문위원회 적극 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	기획예산과	부 서 장 이 송 주 ☎ 8082-5050
			기 획 팀 장 이 지 선 ☎ 8082-5051
			주 무 관 이 다 정 ☎ 8082-5053

관리번호	공모사업 등을 통한 예산확보 기여자 승진 우대
5	

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 공모를 통해 사업예산 조달의 어려움을 극복하며 시정발전에 기여한 직원에 대한 승진 우대방안 마련

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
재원확보 실적	중앙 및 도 공모사업 선정에 따른 재원확보 시 인사가점 부여	「양주시지방공무원 인사규칙」 개정 완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- (필요성) 재정 여건이 취약한 지자체 여건상 주요 사업에 대한 재원확보의 중요성 대두
- (방 안) 현실적인 예산 조달의 어려움을 극복하여 시정발전에 기여한 직원에 대한 인사가점 부여 및 승진 심사자료 반영

□ 추진실적

- 근무성적평정 실적가산점 부여 및 가점 상향조정
 - 「양주시지방공무원 인사규칙 개정 완료」 (2023.12월)

- 중앙 및 도의 재원확보 실적에 따른 인사가점 부여
 - 10억 이상 ~ 20억 미만 : 인사가점 0.8점 → 1.0점
 - 20억 이상 : 인사가점 1.0점 → 1.2점

- 8·9급의 경우 인사가점 적용시 근무성적평정점과 동일한 1년의 기간 동안 반영되므로 승진심사 시 예산확보 기여자 실적자료 제공을 통한 승진 우대 검토

추진계획

- 변경(상향)된 인사가점 반영 : 2024년 10월
 - ※ 평정 규칙 제25조의3에 따라 변경일 1년 후부터 적용

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
재원확보 실적 가점 변경 반영																										

기대효과

- 지역 활성화 및 지역주민을 위한 사업 예산확보
- 직원 관심 환기 및 업무 능력 발휘 독려

공약이행 총평

- 인사가점 상향조정을 통한 재원확보 기여자 인사우대 및 적극적 업무수행에 대한 성과 요인 제공

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	부 서 장	최 계 정	☎ 8082-5210
			인 사 팀 장	윤 석 남	☎ 8082-5220
			주 무 관	정 진 택	☎ 8082-5221

관리번호
6

다면평가 도입 및 공정한 승진 기회 부여

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 다면평가 도입 등 직원 모두가 공감할 수 있는 공정한 승진제도 마련

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
다면평가 도입	승진심사 시 평가 결과 반영	다면평가 실시	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- (필요성) 수평적인 문화가 정착되고 인사에 대한 객관성과 투명성이 강조됨에 따라 능력과 성과가 반영되는 승진제도 운영 필요
- (방 안) 다면평가관리시스템 구축을 통한 승진대상자 평가 실시

□ 추진실적

- (2023. 상반기) 4·5급승진 사전의결 대상자 다면평가 실시
 - (5급) 3개직렬 26명 → 5명 승진, (4급) 6개직렬 12명 → 2명 승진
- (2023. 하반기) 5급승진 사전의결 대상자 다면평가 실시
 - (5급) 3개직렬 30명 → 7명 승진

- 23년 제1회 추경 관련예산 편성 및 다면평가시스템 구축
 - 시스템 구축 비용 20백만원 (2023.10월)

- 5급 이하 전직원 대상 다면평가 실시
 - 2023. 하반기 : 1,027명, 2024. 상반기 : 1,018명

추진계획

- 연간 정기(상·하반기) 다면평가 실시

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
다면평가 실시 및 승진심사 반영																						

기대효과

- 조직 구성원의 다양한 평가를 반영한 인사제도 운영
- 외부요인 배제 및 성과와 능력 중심의 공정한 인사 실시

공약이행 총평

- 다양한 주체가 참여한 다면평가 결과를 바탕으로 합리적 인사운영
- 정기적 다면평가 실시를 통한 건강한 조직문화 개선 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	부 서 장	최 계 정	☎ 8082-5210
			인 사 팀 장	윤 석 남	☎ 8082-5220
			주 무 관	정 진 택	☎ 8082-5221
				김 지 혜	☎ 8082-5222

관리번호	중요 정책 및 제안사업 과징금 책임자 지정, 실명책임제 시행
7	

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	예산사업
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기획예산과(전부서)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 시민에 대해 파급효과가 큰 정책에 대한 정책 책임자 명시 및 공개로 행정 책임성 및 투명성 제고
- ◆ 중점관리 대상정책 책임자 명시, 공개 및 관리

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
중점관리 대상정책 공개	연1회 이상 중점관리 대상 정책 선정 (책임자 지정 포함) 및 공개	· 2022년 중점관리 대상 정책 선정(30건) · 2023년 중점관리 대상 정책 선정(34건)	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~
- 협조부서 : 전 부서
- 시행대상 : 시민의 관심이 높고 대외적 영향이 큰 정책
- 시행방법 : 중점관리 대상 정책 선정, 책임자 명시 및 공개

< 중점관리 대상 정책 >

- 장·단기 계획을 포함한 시정 주요 정책사업 (국정과제 포함)
- 10억원 이상 자체재원 투자사업(토지보상비 제외)
- 5천만원 이상의 연구용역 및 1억원 이상 주요 행사성 사업
- 시민에게 큰 영향을 미치는 자치법규의 제정·개정
- 국민이 공개하기를 요청한 사업 및 시장 공약사업
- 그 밖에 시장이 필요하다고 인정하는 사항

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	6	0	1	1	1	1	1	1
시 비	6	0	1	1	1	1	1	1

□ 추진실적

- 2022. 7. 양주시 시민소통 추진계획 수립 및 알림
 - 정책실명(책임)제 운영 계획 포함
- 2022. 11. 정책실명제 심의위원회 재구성(3명 확대 구성)
- 2022. 12. 정책실명(책임)제 관리 대상 정책 선정(30개) 및 홈페이지 공개
- 2023. 11. 2023년 정책실명(책임)제 관리 대상 정책 선정(34개) 및 홈페이지 공개
 - (시정주요 정책 사업) 양주 회암사지 유네스코 등재 등 10건 선정
 - (10억원 이상 자체재원 투자사업) 양주1동 복합청사 이전 건립 등 20건 선정
 - (5천만원 이상 연구 용역) 광백저수지 주변 관광개발 사업 1건 선정
 - (1억원 이상 주요 행사성 사업) 양주 회암사지 왕실 축제 등 3건 선정
- 2024. 7. 2024년 양주시 정책실명(책임)제 운영 계획 시행

□ 추진계획

- (2024. 8.) 2023년 공개내역 현행화
- (2024. 11.) 2024년 정책실명제 중점관리 대상 사업 선정 심의

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
중점관리 대상 정책 선정 및 공개																										
정책실명(책임)제 운영																										

□ 기대효과

- 주요 정책 사업을 선정하고 주요 내용 및 관련 책임자를 시 홈페이지 등에 공개함으로써 정책의 투명성과 책임 강화

공약이행 총평

- 시민의 관심이 높고 대외적 영향이 큰 주요 정책사업을 선정하고 내용과 관련 책임자를 공개함으로써 정책의 투명성과 책임을 강화
- 매년 선정되는 중복되는 주요사업에 대해서는 현행화를 철저히 하여 관련자의 실명과 의견 등을 기록·관리하고자 함.

공약사항 정책실명제	추진부서	기획예산과	부 서 장	이 송 주	☎ 8082-5050
			기 획 팀 장	이 지 선	☎ 8082-5051
			주 무 관	황 영 은	☎ 8082-5055

관리번호	예산 효율성 강화
8	

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기내	4. 추진부서(협조부서)	기획예산과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ **민선8기 공약 및 중요사업 추진을 위해 부진하거나 불가한 사업 등을 정리하고 공약 및 중요사업의 적극 반영을 통한 예산 효율성 강화**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
효율적 예산편성	공약 및 중요사업예산 우선 편성	공약 122건 (비예산사업 20건 제외) 예산 편성 비율	95	여
	부진 및 불가사업 등 정리	예산편성사업 97건/ 전체 예산필요사업 102건		
전체 달성률			95	여

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2022 ~ 2025
- 적용대상 : 전 부서 및 사업전체
- 시행방법 : 효율적인 예산 편성
 - 주요재정사업 평가, 지방보조금 운용평가 결과 반영
 - 예산집행 현황 등 반영 예산 편성시 반영

○ 주요내용

- 추경예산 및 본예산 편성시 공약사업 및 중요사업 우선 편성
- 기존사업을 Zero-Base에서 타당성 등 재검토
- 건전재정 특별대책추진단 운영 및 건전재정 기본운용 방안 마련

□ 추진실적 및 향후 추진계획

추진실적	향후 추진계획	비고
<p>○ 민선8기 공약사항(총122개)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 예산반영 97건, 시비 396,235백만원 <p>※ 2024년 예산반영 77건, 시비 87,701백만원</p> <p>○ 건전재정 기본운용 방안(건전재정특별 대책추진단 구성 후 수립)의 6대 주요 추진과제(목표액 811억원)를 전 부서와 공유하여, 선택과 집중을 통한 사업 추진, 국도비 확보, 인력 및 재정 안정화, 세입확충, 성과관리와 사전관리 강화를 통한 예산편성 등 시의 실질적인 재정건전성 확보를 위한 과제 상시 추진</p> <p>○ 부서별 재정건전화 사업추진 계획 (42개 사업)에 따른 목표 달성 추진 및 이행 상황 점검</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6월 자체점검 결과 목표액 189억 대비 90억(달성률 47.79%)달성 	<p>○ 2023회계연도 지방보조금 운영 평가 실시 (388건/ 13,387백만원)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8월 중 보조금관리위원회 결정 내용 2025년 본예산 반영 <p>○ 2023회계연도 주요재정사업 평가 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 2억원 이상 투자사업 (69건/ 68,476백만원) - 2023년 행사성사업 전체(111건/3,851백만원) <p>○ 부진사업 및 불가사업 예산삭감 등을 통한 공약사항 및 중요사업 예산 우선 편성</p> <p>※ 미편성 공약사업(5개 사업)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14. 스마트 모빌리티 자율주행 실증단지 조성추진 - 37. 양주시 청소년비전센터 설립 - 47. 아동종합지원센터 건립 - 63. 양주민속마을 건립 - 92. 엄삼마을 주차시설 확보 	

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2-023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
효율적 예산편성																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ 문제점

- 최대규모의 세수 결손에 따라 의존재원이 대폭 삭감되고 사회복지 분야의 시비 부담액 증가 및 지방채 상환 등 시 고정비용의 지속적 증가로 재정의 어려움이 계속될 것으로 예상됨

○ (대 책)

- 공약사업 및 중요사업 적극 추진을 위해 기추진 사업에 대한 구조조정 및 불필요한 사업 정리 필요
- 국도비 확보 등 적극적인 재원 확보 노력 필요

□ **기대효과**

- 공약사업 및 중요사업 우선 예산편성으로 예산 효율성 강화
- 체계적 시정발전 추진 및 시민 만족도 제고

공약이행 총평

- 한정된 가용재원 내에서 공약사업과 중요사업에 예산편성 노력하여 공약사업 예산 반영률 95%을 달성하였으나,
- 향후, 지속적인 경기침체에 따른 가용재원의 감소가 우려되어 공약사업에 대한 충분한 예산편성이 어려울 것으로 예상됨.
- 이에 공약사업 및 중요사업의 적극 추진을 위해서는 기 추진 사업 및 불필요사업에 대해 구조조정이 반드시 필요할 것이며,
- 국도비 확보 등 재원 확보에 노력을 기울여야 할 것임.

공약사항 정책실명제	추진부서	기획예산과	부 서 장	이 송 주	☎ 8082-5050
			예 산 팀 장	신 수 정	☎ 8082-5070
			주 무 관	박 선 미	☎ 8082-5071

관리번호	열심히 일하는 공직사회 정립으로 질높은 행정서비스 제공
9	

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기획예산과 (감사담당관, 자치행정과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ **시정 운영과 일하는 방식 개선 및 성과에 대한 공정하고 합리적인 보상으로 일 잘하는 효율적인 공직사회 구현**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
일하는 방식 개선 추진	일하는 방식 개선 아이디어 공모전 개최	공모전 개최 완료	100	여
	일하는 방식 개선 계획 수립 및 추진	계획 수립 및 추진	100	여
	혁신 역량 강화 교육	교육 실시 완료	100	여
조직문화 개선	조직문화 개선 실천과제 선정 및 추진	과제 선정 및 추진 완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업내용
 - 일하는 방식 개선 및 소통 강화로 조직문화 개선
 - 양주시 제안제도 운영, 부서별 혁신브랜드 공모 추진
 - 성과시상금 지급(시군종합평가, 외부평가, 예산확보 분야 등)
 - 적극 행정 추진 공무원 포상 및 적극 행정 면책 제도 운영

< 적극 행정 면책 제도 >

그 직무를 성실하고 적극적으로 처리하는 과정에서 부분적인 절차상 하자 등의 부작용이 발생하였다더라도 일정 요건을 충족한 경우 징계 등 불이익한 처분 및 처분 요구 등을 하지 아니하거나 감경 처리하는 제도

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	1,312	0	212	220	220	220	220	220
시 비	1,312	0	212	220	220	220	220	220

□ 추진실적

○ 2022년 추진실적

- 부서별 혁신브랜드 과제 공모전 : 77건 접수(심사·선정 36건)
- 양주시 조직문화 개선 추진(설문조사, 주니어보드 구성)
- 창의적 아이디어 시정 반영 추진(303건 접수)
- 성과시상금 지급(시군종합평가 부문) : 399명 / 20백만원

○ 2023년 추진실적

- 부서별 혁신브랜드 과제 공모전 : 88건 접수
- 양주시 일하는 방식 및 조직문화 개선계획 수립 및 추진
- 조직문화 개선 실천 과제 선정 및 추진
- 더 나은 행정서비스 아이디어 공모전 실시
- 창의적 아이디어 시정 반영 추진(545건 접수)
- 성과시상금 지급(시군종합평가 부문) : 321명 / 22백만원

○ 2024년 추진실적

- 부서별 혁신브랜드 과제 공모전 : 88건 접수
- 양주시 일하는 방식 및 조직문화 개선계획 수립 및 추진
- 전 부서 업무 절차 개선 추진과제 발굴 및 추진
- 2024년 제안제도 활성화 추진계획 수립 및 실시
 - ※ 제안 채택률 향상 제고 : 55점 이상 채택, 65점 이상 제안심사위원회 상정
- 창의적 아이디어 시정 반영 추진(376건 접수, 112건 채택, 89건 실시)

□ **추진계획**

- 전 부서 혁신브랜드사업 및 업무절차 개선 과제 추진
- 제안제도 및 적극행정 추진 활성화
 - 2024년 양주시 정책 아이디어 공모전 실시

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
일하는 방식 개선 아이디어 공모																							
일하는 방식 개선 계획 수립 및 추진																							
혁신 역량 강화 교육																							

□ **기대효과**

- 급변하는 시대를 반영한 조직개편 및 내부 직원 간 소통강화를 통해 행복한 일터 조성
- 시정의 효율적 운영, 공정한 성과 위주 보상을 통한 질 높은 행정서비스 제공

공약이행 총평

- 소통강화, 조직문화 개선 통해 열심히 일하는 공직분위기를 조성하기 위해서는 조직·인사·감사·기획부서가 협력하는 것이 중요함

공약사항 정책실명제	추진부서	기획예산과	부 서 장	이 송 주	☎ 8082-5050
			기 획 팀 장	이 지 선	☎ 8082-5051
			주 무 관	이 다 정	☎ 8082-5053

관리번호
10

시민 응대, 친절도 수시 평가, 인사고과 반영

1. 분야	시정	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	민원여권과 (자치행정과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

- ◆ 각 부서별 민원 응대 태도를 정기적으로 모니터링하고, 민원 응대 우수 직원에게 인사상 인센티브를 부여함으로써 친절한 조직문화 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
타시·군 민원응대 우수자 평가방법 조사	타시·군 현황조사	· 타시·군 현황조사	100	여
민원응대 우수부서 및 우수직원 평가 실시	민원응대 우수부서 및 우수직원 평가 실시 (연 4회)	· 민원만족도 및 전화친절도 조사(2회) · 국민신문고 민원처리현황 평가(2회) · 민원처리마일리지제 평가(2회) · 친절공무원 선발(3회)	100	여
민원 응대 우수직원 인사상 인센티브 부여	민원 응대 우수직원 근무성적평정 가점 부여	· 친절공무원 선발 시 인사가점 반영 방침결재('23.09) ※ 2024. 하반기 선발인원 대상	80	여
전체 달성률			93	여

□ 사업개요

- 주요내용 : 민원 응대 정기 평가 및 우수직원 인센티브 부여
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 추진방법 : 자체평가 및 외부평가

연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	208	0	21	50	37	50	50	0
시 비	208	-	21	50	37	50	50	-

추진실적

○ 민원응대 정기 평가 및 인센티브 부여

구분	사업명	추진실적	평가내용	평가시상(23년 기준)
자체 평가	국민신문고 민원처리평가	총 2회 2022년/2023년	국민신문고 민원처리 현황	7개 부서, 950천원
	민원처리 마일리지제 평가	총 2회 2022년/2023년	단순·복합민원의 단축률	개인 12명, 580천원 *해외연수 별도
외부 평가	민원만족도 및 전화친절도 조사	총 2회 2022년/2023년	민원서비스 이용 만족도 및 부서별 전화친절도	8개 부서 및 개인 5명, 1,700천원
	친절공무원 선발	총 3회 -2023 상·하반기 -2024 상반기	대면 및 전화 친절도	개인 5명, 300천원 *해외연수 별도

추진계획

○ 2024. 3. ~ 12. : 민원응대 정기평가 실시

- 전화친절도(상사) 및 민원만족도 조사(11월), 국민신문고 민원처리 우수부서(11월), 민원처리 마일리지제 평가(12월)

○ 2024. 11. : 2024년 하반기 친절공무원 선발 및 인사가점 부여

추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
타시·군 민원응대 우수부서(직원) 평가 방법 조사																						
민원 응대 우수부서 및 직원 평가																						
민원 응대 우수자 인센티브(인사고과) 부여																						

□ 기대효과

- 민원 응대 서비스 정기 평가를 통해 민원 서비스 품질 향상 및
공직자 친절 마인드 함양

공약이행 총평

- 친절도 수시평가를 통해 미흡한 민원 응대태도 개선 및 시민 만족도 제고
- 평가결과에 따른 인센티브 부여 및 친절공무원에 대한 인사고과
반영으로 동기부여 및 자긍심 고취

공약사항 정책실명제	추진부서	민원여권과	부 서 장	정 미 순	☎ 8082-5310
			민원행정팀장	유 명 순	☎ 8082-5311
			주 무 관	정 호 진	☎ 8082-5313

관리번호
11

양주테크노밸리 첨단산업클러스터 융복합 R&D단지 구축

1. 분야	경제 일자리	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	산업단지계획 승인

공약사항(목표)

◆ 경기양주 테크노밸리 도시첨단산업단지 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
토지보상	'23년 토지보상 완료	· 토지수용개시('23.12.)	100	여
조성공사	'26년 조성공사 완료	· 착공('23.3.) · 문화재 조사('24.2.)	5	여
토지분양	'26년 토지분양 완료	-	-	부
전체 달성률			35	부

□ 사업개요

- 위 치 : 마전동 258-1번지 일원
- 면 적 : 218,105㎡
- 기 간 : 2019 ~ 2026
- 사업시행자 : 경기도, 양주시(37%), 경기주택도시공사(63%)
- 총사업비 : 149,094백만원 (시비 55,165백만원, GH 93,929백만원)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	149,094	6,309	30,974	57,715	30,460	15,052	8,584	0
시 비	55,165	2,646	15,988	8,765	19,020	5,572	3,174	
기 타	93,929	3,663	14,986	48,950	11,440	9,480	5,410	

□ **추진실적**

- 토지보상
 - 2022. 08. 보상공고
 - 2023. 04. 산업단지 계획 변경 및 수용재결 신청
 - 2023. 12. 수용재결 보상금 공탁 및 수용개시
 - 2024. 05. 이의재결(2차) 보상금 지급완료
- 조성공사
 - 2023. 03. 공사착공 [착공식 2023.12.]
 - 2023. 06. 현황측량, 도서검토, 관련기관 협의, 공사계획서 작성
 - 2024. 02. 문화재 조사 개시
- 산업단지 분양
 - 2023. 04. 전문가 자문(자족활성화)
 - 2023. 09. 혁신거점 조성전략 및 실행방안 수립용역 착수
 - 2024. 04. 혁신거점 조성전략 및 실행방안 수립용역 중간보고

※ MOU 체결 : 경기북부상공회의소, 광운대, 서정대, 경동대

□ **추진계획**

- 토지보상
 - 2024. 07. 이의재결(1차) 보상금 지급 및 공탁(예정)
 - 2024. 08. 이주 및 생활대책 수립(대상자 확정)
국공유지 유상매입분 손실보상협의
- 조성공사
 - 2024. 지장물철거, 문화재조사, 토공
 - 2025. 기반시설(토공, 우수, 수도, 포장공, 가로등 등)
 - 2026. 공사준공(공공시설 무상귀속 포함)
- 산업단지 분양
 - 2024. 산단계획 변경, 관리기본계획 수립, (추정)조성원가 결정
분양개시(단계별)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
토지보상																							
조성공사																							
산업단지 분양																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 첨단·앵커기업·유망산업업종 유치방안과 단지 특성화 방안 필요
- 보상비(감정평가) 등 조성원가 상승에 따른 산업단지 가격 경쟁력 저하
- 市 재정여건 악화에 따른 참여사업비 투입불가(지연이자 발생)
- 부동산 경기침체에 따른 기업투자 위축

○ (대 책)

- 道-市-GH 투자유치방안 마련 및 협약 추진
- 테크노밸리 혁신거점 조성 전략 및 실행방안 수립용역 추진
- 기반시설 국도비 확보 등 조성원가 인하 대책방안 강구
- 관련기관(부서)와의 유기적인 협조를 통한 적기 사업 추진도모
- 사업비 선순환을 위한 공사일정을 감안한 조기분양 추진

□ 기대효과

- 경기북부 산업의 고도화
- 첨단 및 R&D 단지 조성을 통한 기업성장플랫폼 구축
- 우수한 인재 유입 유도 및 양질의 일자리 창출

공약이행 총평

- 미협외 토지 등에 대한 토지수용재결 절차 이행 적정
- 합동이전협력반 운영을 통한 공사여건 마련 및 면밀한 공정관리를 통한 계획기간 내 적기 사업추진 필요
- 테크노밸리 혁신거점 조성 전략 및 실행방안 수립용역 추진을 통한 핵심 유치산업, 용지공급전략 수립과 함께 기업유치 노력 철저 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장 이 창 열	☎ 8082-6010
			산단조성관리팀장 조 홍 기	☎ 8082-6020
			주 무 관 조 성 용	☎ 8082-6021

관리번호	4차산업 기업유치, 창업지원센터(지원시설용지) 마련
12	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 4차산업 기업 유치 및 양주테크노밸리(지원시설용지 등) 창업지원센터 마련하여 산업구조 고도화 및 일자리 창출

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
기업, 대학 연구소 유치	첨단업종 등 4차산업 육성 MOU 체결	첨단기업 및 연구기관 유치	50	여
창업지원센터 마련	창업지원센터 사무실 마련	창업지원센터 사무실 마련	50	부
전체 달성률			50	부

□ **사업개요**

- 위 치 : 경기양주테크노밸리(지원시설용지 또는 R&D부지 등)
- 주요기능
 - 첨단업종 등 4차산업 육성을 위한 기업, 대학, 연구소 유치
 - 산업단지 입주기업, 첨단 벤처기업 등 육성 및 지원
- 사 업 비 : 미 정 (사무실 임대 또는 건립 방안 검토)

□ **추진경위**

- 2023. 01. 실현 가능한 공약이행을 위한 공약이행 방안 조정 검토
 - 당초 공약이행방안인 제조융복합 혁신지원센터 별도사업 추진
 - ※ 道 사업참여를 위한 사업명칭 변경 (제조융복합 혁신지원센터 → 경기북부 혁신센터)

- 2023. 02. 경기연구원 연구용역 추진방안 변경
 - ※ 당초 : 제조융복합 혁신지원센터 건립 용역
 - ※ 변경 : 경기북부 혁신센터 건립 용역(벤처기업 육성, 첨단 R&D 대학, 연구소 입지)
- 2023. 03. 공약사항 이행방안 조정 (공약이행 시민평가단 분과회의)
- 2023. 05. 경기북부 혁신센터 건립 연구용역 완료
 - 경기북부지역 신산업 유치와 산업구조 고도화를 위한 경기도 공동시행 참여 필요성 제시 (경기분도 연구용역 반영)

□ 추진실적

- 2023. 04. 12. 제조융복합 혁신지원센터 → 경기북부혁신 지원센터 명칭 변경
 - ※ 경기도 사업참여 유도
- 「경기도북부특별자치도 설치 기본계획」 용역 반영
 - ※ 용역 기간 : 2022.12. ~ 2024. 6.
- 2023. 07. 양주시-서울대 연구용역 상생발전 업무협약 체결
- 2023. 05. 양주테크노밸리 양주·광운 ICT 연구소 설립 MOU 체결
- 2024. 03. 양주시 스타트업 성장 지원센터 구축 계획 수립
- 2024. 06. 양주테크노밸리 경동대 산학융합 캠퍼스 조성 MOU 체결
- 2024. 06. 양주테크노밸리 서정대 산학융합 캠퍼스 조성 MOU 체결

□ 추진계획

- 4차산업 기업 입주유향 양해각서 체결 등 유치 지속 (2024 ~)
 - 대학, 연구소, 유관기관과의 지속 협의를 통한 테크노밸리 투자 유치
- 기업 성장지원센터(창업지원센터) 시범 조성 (2024. 하반기)
 - 경기섬유지원센터 별관에 조성 계획, 교육발전특구 시범지역 사업과 연계하여 추진 계획
 - 양주 테크노밸리 준공시 창업지원센터 확장 이전 (2026)
(창업지원센터 첨단 벤처기업 → 테크노밸리 內 연계 유치)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
입주의향 양해각서 체결 등 유치, 대학, 연구소, 유관기관 협의																						
산업단지내 창업지원센터 사무실 마련																						

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 산업단지 고 분양가격은 창업, 스타트업, 벤처기업의 입주를 막는 장애요인으로 입주 의향이 매우 저조함
- 양주테크노밸리 산업단지 내 유망한 4차산업 기업 유치를 위하여 창업지원센터 시설을 구축을 통한 성공창업 기업육성 필요

○ (대 책)

- 창업, 스타트업, 벤처기업의 입주 활성화를 위한 부지매입비 지원 등 특단의 분양가격 인하방안 강구 필요
- 산업단지 분양가격 인하를 위한 원인자 부담금 감면, 부지매입비 지원, 이자 지원 등 각종 지원방안 관계기관 협의 필요 및 건의 (산단조성팀)
- 대학 부설 연구소, 앵커기업 유치를 통한 협력기업 추가 유치 추진
- 창업지원센터 시범 조성을 통하여 기업지원 인프라 先 구축 (테크노밸리 준공 이후 확장 이전하여 첨단기업 연계 유치)

□ 기대효과

- 4차산업 기업유치 및 창업지원으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화
- 국내,외 유명 대학 및 연구소 유치로 4차산업 기반 마련

공약이행 총평

- 창업지원센터는 양주 테크노밸리 조성후 산업단지 지원시설 용지 등에 설치 가능. 다만, 테크노밸리 조성 전 창업지원센터 기능을 하는 인프라를 구성하여 혁신기술을 보유한 벤처 기업을 육성하여 테크노밸리에 유치하고자 함.
- 대학, 기업 부설 연구소의 지속적인 유치는 R&D 기반 스타트업, 벤처기업의 육성을 위해 필요한 사항이며, 민선8기내 가시적 성과를 달성할 수 있도록 R&D 기반 연구소 중점 유치 추진

공약사항 정책실명제			부 서 장	이 창 열	☎ 8082-6010
	추진부서	자족도시조성과	전략유치팀장	정 해 업	☎ 8082-5980
			주 무 관	신 우 철	☎ 8082-5981

관리번호	민간전문가를 포함한 투자유치위원회 구성
13	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

- ◆ 국내·외 기업 투자유치를 체계적·효율적으로 추진하기 위하여 현재 기업 유치위원회를 민간전문가를 확충한 투자유치위원회로 변경

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
투자유치위원회 구성	조례개정 및 위원 위촉	투자유치위원회 발족	75	여
전체 달성률			75	여

투자유치위원회 구성(안)

- 위원수 : (당초) 11명 → (변경) 15명 (민간 전문가 확대 구성)

추진경위

- 2022. 01. 기업유치위원회 위원 위촉
- 2024. 03. 조례 일부개정
- 2024. 하반기. 투자유치위원회 발족(예정)

추진실적

- 기업유치촉진 및 지원에 관한 조례 일부개정 조례 공포(조례 제1367호)
- 2024. 4. ~ 6. 투자유치위원회 공개 모집

□ **추진계획**

○ 투자유치위원회 민간전문가* 확대 위촉

- 위원회 확대 구성 (24년 8월)

- 위원회 위촉 (24년 9월)

* 기업체, 중앙부처, 대학교, 연구원 등의 다양한 민간전문가 위촉

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
조례개정 및 투자유치위원 위촉																										

□ **기대효과**

○ 투자유치위원회의 민간 전문성 강화로 체계적이고 효율적인 기업 및 투자 유치업무 추진

공약이행 총평

○ 2024년 상반기 조례 개정 완료하고 위원회 내 민간 전문가 확대 구성을 통하여 공약사항 완료 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장	이 창 열	☎ 8082-6010
			전략유치팀장	정 해 업	☎ 8082-5980
			주 무 관	신 우 철	☎ 8082-5981

관리번호
14

스마트 모빌리티 자율주행 실증단지 조성 추진

1. 분야	그린 도시	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

자율주행 실증단지를 조성하여 미래 모빌리티 변화에 대한 선제적 대응

공약 확인지표 및 이행실적

지표명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
계획수립	기본계획 수립	지능형교통체계 기본계획 수립	100	여
재원확보	국·도비 확보	지능형교통체계 인프라 구축사업 국비 확보	10	여
관련기업 MOU체결	관련기업 MOU체결	MOU 체결 (경기교통공사)	100	여
자율주행자동차 시범운행지구 지정	국토교통부 시범운행지구 지정	-	-	부
자율주행 실증단지 조성	자율주행 실증단지 조성	-	-	부
전체 달성률(%)			42	부

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2033.
- 사업위치 : 양주신도시(옥정, 회천)

*** 지능형 교통체계(ITS, Intelligent Transport System)**

「국가통합교통체계효율화법」에 따라, 교통수단과 교통시설에 첨단 교통기술을 적용하고, 교통에 관한 정보를 효율적으로 관리하여 교통체계의 운영과 관리를 과학화하고 자동화함으로써 교통의 효율성과 안전성을 향상시키는 교통체계

○ 사업내용

- 자율주행 테스트베드 구축(자율주행 센터 및 인프라 구축)
- 자율주행자동차 시범운행지구 지정 및 관련기업 MOU 체결

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	24,635	0	0	5,000	5,000	2,000	3,000	9,635
국 비	15,635			3,000	3,000	1,000	2,000	6,635
시 비	9,000			2,000	2,000	1,000	1,000	3,000

□ 추진계획 및 실적

연 도	추진계획	추진실적	누 적 달성률(%)
2023	- 기본계획 수립 재원확보	지능형교통체계 기본계획 수립 재원확보 100억원	20%
2024	- 사전절차 이행 - 관련기업 MOU 체결	지능형교통체계 인프라 구축 추진중 관련기업 MOU 체결(경기교통공사)	40%
2025	- 차세대 지능형교통체계 사업 공모 추진		60%
2026	- 자율주행 실증단지 공모 추진		80%
임기후	- 자율주행 실증단지 조성		100%

□ 추진일정(분기별)

세부추진상황	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 수립 재원확보																					
사전절차 이행 관련기업 MOU 체결																					
차세대 지능형교통체계 사업 공모																					
자율주행 실증단지 공모 자율주행 기업 유치																					
자율주행 실증단지 조성																					

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 자율주행 실증단지 조성은 대규모 사업비가 소요되는 사업으로
재원 확보 방안 불확실
- (대 책) 자율주행 관련 공모사업에 적극적으로 참여하여 국·도비 확보

□ **기대효과**

- 기존 대중교통의 문제점인 안전취약, 낮은 접근성, 차내 혼잡 등의 완화
- 미래 모빌리티 변화에 대한 선제적 대응 및 자율주행 교통산업 육성

공약이행 총평

- 자율주행 기술과 관련된 인프라 구축에 막대한 예산과 시간이
필요함.
- 국가경제의 문제점으로 중앙부처 공모사업 등이 축소되
공약 이행에 신중한 접근이 필요함.

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			교통시설팀장	이 석 재	☎ 8082-6620
			주 무 관	홍 성 현	☎ 8082-6622

관리번호	100대 기업 유치로 지역경제 활성화 및 일자리 창출
15	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과 (자치행정과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

- ◆ 100대 우수기업을 유치하여 일자리 창출 및 생산적 도시로서의 역량강화

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
기업 유치	유치기업 양해각서 체결	투자MOU 체결	85	여
전체 달성률			85	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 지속
- 유치대상
 - 중견 및 스타트업 기업(고용인원 50명 또는 연매출 50억 이상)

□ 주요내용

- 서울사무소 내 투자유치 전문 인력과의 협력관계 구축 및 협업
- 유치기업에 대한 적극적인 지원 검토
- 찾아가는 기업 유치, 국내외 박람회 참가, 언론매체를 통한 홍보

□ **추진계획 및 실적**

- 2023. 05. 서울대, KAIST 등 대학 학술연구소 유치 관련 협의
 - 서울대 상생협력을 위한 MOU 체결(2023. 7월)
 - KAIST 학술연구소 유치 MOU 체결 협의('24년 하반기 목표)
- 2023. 08. 나리공원 인공 래프팅파크 등 민간투자 유치 추진
 - ※ 나리공원내 국제 스피드스케이팅장 유치로 민간투자 유치 중단
- 2024. 04. 고읍지구 나리농원 호텔 건립 MOU 체결
- 2024. 05. 양주테크노밸리 양주·광운 ICT 연구소 설립 MOU 체결

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
100대 기업 유치 양해각서 체결 추진																								

□ **문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 병원 등 서비스 산업, 제조기업의 유치를 위해서는 기반시설 설치 지원, 각종 원인자 부담금 인하, 부지매입비 지원 등 입지지원 방안 반드시 필요
- (대 책)
 - 국내 유명 대학 및 기업의 학술 연구소, 대학병원 등을 지속적으로 유치하여, R&D 기반과 연계한 대기업 유치 추진
 - 서울대 연구소 유치를 위한 업무협약 체결 ('23. 7. 27.)

□ **주요성과**

- 2023. 02. 09. 첨단로봇 등 7개 기업 투자 MOU 및 고용협약 체결 (투자액 1,940억원, 일자리 창출 700여 명)

- 2023. 08. 양주시-서울대학교 상생발전 MOU 체결
- 2024. 02. 16. 경기북부상공회의소 테크노밸리 입주 MOU 체결
(약 1,000평 규모 입주의향, 회원사 1,400여 개사)
- 2024. 02. 22. 방산서비스파크 조성을 위한 한화에어로스페이스
유치 간담회 개최

※ 한화에어로스페이스 유치를 위한 지속적 업무 추진 중

- 2024. 05. 07. 양주테크노밸리 양주·광운 ICT 연구소 설립 MOU 체결
- 2024. 06. 07. 양주테크노밸리 경동대 산학융합 캠퍼스 조성 MOU 체결
- 2024. 06. 07. 양주테크노밸리 서정대 산학융합 캠퍼스 조성 MOU 체결

□ 기대효과

- 100대 기업 유치를 통한 산업구조 고도화 달성
- 업종별 선도기업 유치를 통한 지역경제 활성화 및 일자리 창출

공약이행 총평

- 2023년 상반기 기술, 강소기업 등 7개 기업과 투자 MOU를 체결 하였으며, 지속적으로 양질의 경쟁력있는 기업 유치 추진
- 2024년 상반기 경기북부상공회의소와 입주 및 투자 MOU 체결을 통하여 기업유치 기반 조성

공약사항 정책실명제		부 서 장	이 창 열	☎ 8082-6010	
	추진부서	자족도시조성과	전략유치팀장	정 해 업	☎ 8082-5980
			주 무 관	신 우 철	☎ 8082-5981

관리번호	양주역~테크노밸리 연계 역세권 개발 (역세권 조기 준공)
16	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	사업시행승인(변경)

공약사항(목표)

- ◆ 행정·주거·상업·업무의 기능을 갖춘 양주역세권 도시개발사업과 첨단사업 및 R&D의 양주테크노밸리의 연계를 통해 양주역을 중심으로 자족 기능을 갖춘 미래형 복합도시 건설

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) <7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
양주역세권 개발사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> - '23년 양주역세권 토지공급 - '23년 사업의 시행(변경) 승인 - '24년 양주역세권 부지조성공사 준공 - '25년 양주역세권개발PFV 법인청산 	<ul style="list-style-type: none"> - 1차 토지공급 완료 - 2차 토지공급 완료 - 2단계 준공 - 전체 공정률(97%) 	97	여
전체 달성률			97	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 12. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 양주시 남방동 일원
- 규 모 : 646,005.1㎡
- 사업시행자 : 양주역세권개발PFV(주) [양주시 42%, 민간 58%]

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	~2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	524,985	113,555	124,383	24,815	0	0	0
시 비	2,100	2,100	0	0	0	0	0
기 타	522,885	309,205	124,383	89,297	0	0	0

□ 추진실적

- 조성토지 1차 공급 (근생 5, 상업3, 업무 2필지) (2021. 02.)
- 조성토지 2차 공급 (이주자택지 14필지) (2022. 07.)
- 1단계 부지조성공사 준공 및 미분양 토지 공급 공고 (2023. 11.)
- 양주역세권 개발사업 시행 승인 변경(11차) 고시 (2024. 02.)
- 2단계 부지조성공사 준공 (2024. 05.)
- 부지 조성공사 추진 中 (2024. 7월 현재 공정률 97%)

□ 추진계획

- 전체 준공 (2024. 09.)
- 법인 청산 예정 (2025. 12.)
- 주민 입주 예정 (2027. 11.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
■ 양주역세권 - 부지조성공사 추진																						
■ 양주역세권 - 토지 분양																						
■ 양주역세권 - 사업의 시행(변경) 승인																						
■ 양주역세권 - 양주역세권개발PFV (주)법인 청산																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 국·내외 경제상황 악화 및 부동산 경기 침체로 토지 분양 지연

○ (대 책)

- 조속한 토지분양 및 개별부지 착공을 위해 다각적인 대책 마련 모색

□ **기대효과**

○ 양주테크노밸리와 연계한 행정·업무·주거의 편의 시설 등이 어우러진 미래형 복합도시 건설로 지역경제 촉매제 역할이 기대됨

공약이행 총평

○ 공약진행 : 정상추진

○ 공약총평 : 사업이 차질없이 진행되고 있으며, 민간 분양 및 착공이 조속히 추진될 수 있도록 노력하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	도시과	부 서 장	정 승 남	☎ 8082-6510
			도시개발팀장	이 영 일	☎ 8082-6530
			주 무 관	송 두 민	☎ 8082-6531

관리번호	은남일반산업단지 조기완공 및 무공해산업 유치
17	

1. 분야	경제 일자리	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	산업단지계획 승인

공약사항(목표)

◆ 은남일반산업단지 조기완공 및 무공해산업 유치를 통한 경기북부 산업중심도시 구축 및 지역경제 활성화

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
토지보상	'23년 토지보상 완료	토지수용개시('23.12.)	100	여
조성공사	'27년 조성공사 완료	·부지조성공사 착공 ·문화재조사 착수 ·진입도로 착공 ·공업용수 착공 ·폐수연계처리 착공	5	부
토지분양	'27년 토지분양 완료	·공공청사('24.1.)	-	부
전체 달성률			35	부

□ 사업개요

- 위 치 : 은현면 도하리(제2순환고속도로) ~ 남면 상수리(검준경계) 일원
- 면 적 : 992,000㎡
- 기 간 : 2019. ~ 2027.
- 사업시행자 : 양주시(30%), 경기주택도시공사(70%)
- 총사업비 : 460,331백만원(국비 23,953, 도비 5,199, 시비 134,447, GH 296,732)
- ※ 산업단지 : 423,903백만원(보상비 279,540 공사비 116,586, 부대비 27,777)
- ※ 기반시설 : 36,429백만원(진입도로 22,996 / 폐수연계처리 4,360 / 공업용수 7,773 / 생활용수 1,300)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	460,331	42,908	50,364	184,794	26,942	78,500	47,193	29,630
국 비	23,953		9,086	12,620	1,222	1,025		
도 비	5,199			1,917	3,282			
시 비	134,447	42,908	31,268	823	10,486	25,915	14,158	8,889
기 타	296,732		10,010	169,434	11,952	51,560	33,035	20,741

□ 추진실적

○ 토지보상

- 2022. 06. 보상공고
- 2023. 04. 수용재결 신청 / 2023. 06. 산업단지계획 변경
- 2023. 12. 수용재결 보상금 공탁 및 수용개시

○ 조성공사

- 2023. 02. 공사착공 [2023.09. 착공식]
- 2023. 06. 현황측량, 도서검토, 관련기관 협의, 공사계획서 작성
- 2023. 11. 멸종위기 야생동물 포획 완료
- 2023. 12. 문화재 조사
- ※ 2023. 진입도로, 공업용수, 폐수연계처리 착공

○ 산업단지 분양

- 2023. 01. 산업단지 관리기본계획 경기도 승인
- 2024. 01. 양주소방서(은현119안전센터) 매매계약

○ 산업단지 계획

- 2023. 06. 산업단지계획 변경 승인
- 2023. 01. 산업단지 관리기본계획 승인
- 2023. 06. 산업단지계획 2차 변경 승인(측량결과 반영)
- 2023. 10. 산업단지계획 3차 변경 승인(관리처분계획 변경)

□ **추진계획**

- 토지보상
 - 2024. 이의재결 및 행정소송, 생활대책 대상자 선정
 - 2024. 국공유지 유상매입분 손실보상협의
- 조성공사
 - 2024. 지장물철거, 문화재조사, 토공
 - 2025. 기반시설(토공, 우수, 수도 등)
 - ※ 진입도로, 공업용수, 폐수연계처리사업 사업완료
 - 2026. 기반시설(포장공, 조경, 가로등 등)
 - 2027. 공사준공(공공시설 무상귀속 포함)
- 산업단지 분양
 - 2024. 조성원가 결정, 용지처분계획수립 및 분양공고(단계별)
 - 2025. 토지공급(단계별)
- 산업단지 계획(변경)
 - 2024. 08. 산업단지 4차 변경 입안 (연내 道 승인)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
토지보상																						
조성공사																						
산업단지 분양																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 첨단·앵커기업·유망산업업종 유치방안과 단지 특성화 방안 필요
 - 보상비(감정평가) 등 조성원가 상승에 따른 산업단지 가격 경쟁력 저하

- 조기분양을 위한 기업지원 방안 구체화 및 유치방안 추진 필요
- 문화재 시굴조사 先 시행 후 공사추진 가능
- 市 재정여건 악화에 따른 참여사업비 투입불가(지연이자 발생)

○ (대 책)

- 부지매입비 지원, 공업용수 원인자 부담금 지원 등 분양가격 인하 필요
- 양질의 기업유치 및 다수의 일자리 창출을 위한 산업단지 관리 기본계획 상 입주우선순위 선정 및 입주협약* 추진

* 산업법 시행령 개정('23년 12월) : 입주협약 지자체 권한확대

- 사업비 선순환을 위한 공사일정을 감안한 조기분양 추진

□ 기대효과

- 고 부가가치 무공해산업 기업 유치로 경쟁력 있는 도시성장 기반 마련
- 양질의 일자리 창출을 통한 경기북부 및 양주시 동서균형발전의 가시적 성과 달성

공약이행 총평

- 미협외 토지 등에 대한 토지수용재결 절차 이행 적정
- 합동이전협력반 운영을 통한 공사여건 마련 및 면밀한 공정관리 (국도비 확보 포함)를 통한 계획기간 내 적기 사업추진 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장	이 창 열	☎ 8082-6010
			산단조성관리팀장	조 홍 기	☎ 8082-6020
			주 무 관	조 성 용	☎ 8082-6021

관리번호
18

서울사무소(대외협력사무소) 설치를 통한 교류 협력 강화

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과 (기획예산과, 자족도시조성과)
5. 계속사업 여부	부	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	여

공약사항(목표)

- ◆ 대외협력사무소 설치 및 운영 내실화를 통한 국회, 중앙부처, 도와의 교류 협력 강화 및 기업에 대한 투자유치 촉진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) <7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
대외협력사무소 설치	대외협력사무소 설치 운영	- 대외협력사무소 설치('23.12.13.) - 사무소 개소 운영('24.1.15.)	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 국회, 중앙부처, 도와의 업무협조 및 국·도비 확보
- 기업 대상 투자정보 수집 및 투자유치 활동 지원

설치개요

- (기구명칭) 양주시 대외협력사무소
- (설치시기) '23년 12월 * 정식 개소 운영('24.1.15.~)
- (설치장소) 서울특별시 영등포구 국회대로 70길 12 (대산빌딩 303호)
- (조직규모) 3명(팀장, 투자유치협력관, 대외협력관*)
* 7.15일 임용 예정
- (설치규모) 회의실, 사무실, 휴게 공간, 비품보관실

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	430	0	0	130	90	100	110	0
시 비	430	0	0	130	90	100	110	0

□ 추진실적

- 대외협력사무소 우수 운영 지자체 벤치마킹 : 2023. 1 ~ 3월
- 기업관계자 면담 및 은남산단 투자 및 고용협약 체결 : 2023. 2월
- 경기도 중앙협력본부 근무를 통한 업무 연찬 : 2023. 3월~6월
- 국제 스케이팅장 유치 추진 : 2023. 7월 ~
- 경기 동북부권 공공의료원 유치 추진 : 2024.1월 ~
- 국도비 확보 및 기업 투자유치 추진 등(수시)

□ 향후 운영계획

- 공모사업 및 국도비 확보를 위한 전략적 대응 추진
- 시정 주요 현안사업 지원 및 홍보 활동
- 대외 인적네트워크 형성 및 현행화
- 기업에 대한 투자유치 활동을 통한 타깃기업 발굴 및 면담
- 사업/투자 설명회 및 전시회(박람회) 참가

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
대외협력사무소 설치																									
대외협력사무소 운영																									

□ 기대효과

- 국회 및 중앙, 도와의 전략적 접근방안 마련을 통한 국도비 확보
- 우수기업 유치를 통한 경기북부 거점도시로의 발판 마련

공약이행 총평

- 국회, 중앙부처 등과의 대외협력 강화를 통한 국도비 확보 및 현안사업 해결과 기업의 우리시에 대한 실질적 투자 유치 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	부 서 장 최 계 정	☎ 8082-5210
			대외협력사무소팀장 모 필 주	☎ 8082-5183

관리번호
19

여성 사회참여 기회 확대 및 취업 지원 강화

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	가족보육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

- ◆ 여성을 위한 종합적인 취·창업지원 서비스 제공으로 여성의 경제 활동 참여율 제고 및 경력단절 예방

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
여성 취·창업자 수	4,000명	2,412명	60.3	여
전체 달성률			60	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 양주고용복지+센터 내 양주여성새로일하기센터 등 3개소
- 사업대상 : 관내 경력보유 여성 및 직장여성
- 사업내용 : 직업교육훈련, 집단상담프로그램 등 취·창업지원 프로그램 및 일·가정양립지원 프로그램 운영

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	8,997	3,267	1,134	1,141	1,144	1,153	578	580
국 비	2,841	1,163	333	327	331	342	172	173
도 비	1,048	383	130	131	137	133	67	67
시 비	5,108	1,721	671	683	676	678	339	340

□ 추진실적

- 2023. 10. 30. : 「양주시 경력보유여성 등의 경력 유지 및 경제활동 촉진에 관한 조례」 제정
- 2022. 7. ~ 2024. 6. : 여성 취·창업 2,412명(60.3%)

□ 추진계획

- 2024년 여성 취·창업 목표 : 1,000명(2,736명, 68.4%)
 - 구인·구직자 발굴 및 연계, 취업자 및 채용기업 사후관리
 - 여성 인턴십 지원(12명) 및 집단상담 등
 - 전문자격증을 갖춘 경력여성의 맞춤형 직업교육실시(2개/40명)
(멀티회계사무원 양성과정, 어르신 돌봄 실무자 양성과정)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
여성 취·창업지원 및 일·가정양립 프로그램 운영																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 사업운영 인력(취업상담사 및 창업매니저) 8명 중 6명이 기간제 근로자로 종사자의 주기적 변동으로 인한 전문역량 미흡에 따라 사업 추진이 어려움

○ (대 책)

- 안정적인 사업운영을 위한 종사자 처우개선 및 역량강화 교육을 통한 업무능력 제고

□ **기대효과**

- 여성의 취·창업지원 서비스를 통한 사회참여 기회 확대
- 직장맘 가사지원서비스 등 특성화사업 추진을 통한 여성의 일·가정 양립 여건 개선

공약이행 총평

- 구직자 취업 상담, 직업교육훈련, 여성 창업 교육 등 맞춤형 프로그램 운영으로 여성의 취·창업 기회 및 구직능력 향상을 도모하였으며,
- 특히, 관련 조례제정으로 연차별 계획수립과 시행을 제도화하고 취업하고자 하는 여성들에 대한 만족감을 느낄 수 있도록 노력하였음

공약사항 정책실명제	추진부서	가족보육과	부 서 장	김 지 현	☎ 8082-5800
			여성인사팀장	황 미 영	☎ 8082-4220
			주 무 관	강 현 민	☎ 8082-4351

관리번호
20

양주형 청년 일자리 창출 및 구직 지원 사업 추진

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	아동청소년과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	일부 이행

공약사항(목표)

청년 맞춤형 취업 지원체계 구축하여 청년이 꿈꾸고 정착할 수 있는 양주시 건설

◆ (공약이행방안) 4차산업 취업 교육 및 연계, 창업센터 확대 운영

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
미래산업 인재 양성	- 취업 전문교육 및 취업연계 연도별 20명	- 22년 양주클라우드캠프 운영 : 19명 수료, 15명 취업연계 - 취업단기특강 운영 : 4회 운영, 95명 수강 - 23 양주클라우드캠프 운영 : 21명 수료, 9명 취업연계 - 취업단기특강 운영 : 4회 운영, 93명 수강 - 24 양주클라우드캠프 운영 : 22명 선발(예비합격 2명 포함), 19명 교육 중	100	여
창업지원센터 확보 및 운영	- 창업지원센터 확대 운영 - 중앙부처 창업지원센터 벤처마킹	- 공간 확보 : 덕장동, 경기꿈들 생활SOC 복합화 건물 5-6층 - 창업지원센터 벤처마킹(2곳) - 청년센터 이전에 따른 내부 인테리어 및 집기 구입 협의중	20	여
전체 달성률			60	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~
- 지원대상 : 19세 ~ 39세 미취업 청년
- 사업예산 : 2,891백만원
- 사업내용
 - 4차산업 전문인력 양성 과정 「양주 클라우드 캠프」 운영

- 중앙부처 창업지원센터 벤치마킹 및 프로그램 도입
- 창업 전문교육 확대 및 창업 성장학교 훈련 도입
- 청년창업지원센터 확대 운영

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	2,891	0	290	315	528	1,300	458	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	687	0	0	0	229	229	229	0
시 비	2,204	0	290	315	299	1,071	229	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

- 2022년 「양주 클라우드 캠프」 교육 운영 : 2022. 9. ~ 2023. 3.
 - 운영방식 : 공기관 위탁(경기도일자리재단)
- 창업지원센터 공간 조성 멘토링 추진 : 2023. 8. ~ 2023. 10.
 - 「경기청년공간 활성화 사업」(경기복지재단) 전문가 컨설팅 지원 사업 선정
- 2023년 「양주 클라우드 캠프」 교육 운영 : 2023. 9. ~ 2024. 3.
 - 운영방식 : 전문교육기관 위탁(경쟁입찰)
- 2024년 「양주 클라우드 캠프」 용역 의뢰 : 2024. 2. 19.
 - 운영방식 : 전문교육기관 위탁(협상에 의한 계약)
- 2024년 「양주 클라우드 캠프」 교육 운영 : 2024. 4. ~ 2024. 10.
 - 4차산업 분야 취업연계 교육과정(1개), 20명 ※ 1단계 이론교육 중
- 「양주 클라우드 캠프」 운영 실적
 - 교육 현황

연도	신청인원 (모집률)	선발인원 (예비 포함)	훈련포기	수료인원 (수료율)	취·창업인원 (취업률)
2022년	42명 (210%)	20명	1명	19명 (95%)	15명 (78.9%)
2023년	47명 (235%)	21명	0명	21명 (100%)	9명 (42.9%)
2024년	44명 (220%)	22명	3명	-	19명 교육 중

- 자격증 취득 현황

(단위 : 건)

연도	계	NCA	리눅스	CKA	AWS	기타
2022년	24	17	-	1	6	-
2023년	40	21	16	-	-	3
2024년	3		3			

- 취·창업 현황

연도	계	취업	창업	취창업률	비고
2022년	15	13	2	78.9%	미취업 4명
2023년	9	9	-	42.9%	취업연계 및 사후관리 ('24.2.26 교육종료)

- 단기취업특강 운영 (4회)

구분	계	클라우드	빅데이터	AI	비고
계	189	92	61	36	- 클라우드 분야 각 2회 - 빅데이터, AI 특강 각 1회
2022년	95	45	30	20	
2023년	94	47	31	16	

□ 추진계획

- 2023년 「양주 클라우드 캠프」 취업연계 등 사후관리 및 사업 평가: 2024. 3. ~ 2024. 8.
- 2024년 미래산업 인재 양성사업(양주클라우드캠프) 교육생 모집 및 운영: 2024. 2. ~ 11.
 - 클라우드 운영 전문가과정 2단계 직무부트, 3단계 현장실습 : 2024. 7. ~ 10.
 - 미래산업 분야 실무자 단기취업특강 운영(4회) : 2024. 7. ~ 10.
 - IT 입문 기술 자격증 취득 과정 운영 : 2024. 8. ~ 11.
- 청년창업사무실 (경기꿈틀 생활SOC복합건물) 개소 준비 : 2025. 10. ~ 12.

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
미래산업 인재 양성 (취업 연계 과정)																						
창업지원센터 확보 및 운영																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 창업단계별 맞춤형 지원을 위한 체계화 프로세스 부재
- (대 책) 「양주시 청년 창업센터」 확대 운영
 - 경기 꿈틀 생활SOC 복합화 건물(덕정동) 5, 6층 확보
- (문제점) 미래산업 분야는 기술적 지식이 요구되어 비전공자나 여성들의 경우 미래산업 분야 초기 진입 장벽이 높음
- (대 책) 2024년 자격증 취득과정을 신설하여 기초지식 습득 기회를 제공하고, 차년도 취업연계과정 교육생 선발 시 가점 부여

□ **기대효과**

- 청년 취·창업 역량 개발 및 다양한 청년정책 지원을 통해 미래지향적 청년 인재 양성

공약이행 총평

- 전반적으로 이행목표에 맞게 잘 진행되고 있음
- 미래산업 청년인재 양성 사업은 취업연계가 목표인 장기교육으로 경기 침체로 현장실습 협력업체 수급 및 취업 연계가 점차 어려워지고 있음
 - 올해 교육진행 및 취업률에 따라 관련 교육 내용등을 전면 재편할 필요가 있음
- 청년센터 이전 및 창업사무실 확대 운영을 위해 2025년 본예산에는 시설 개소 준비를 위한 임기제 충원 및 시설 내부 인테리어, 집기 구입비등이 반영되어야 함

공약사항 정책실명제	추진부서	아동청소년과	부 서 장	송 은	☎ 8082-6010
			청년정책팀장	신 현 속	☎ 8082-6020
			주 무 관	김 지 나	☎ 8082-5871
				성 미 라	☎ 8082-6076

관리번호	세대, 계층별 맞춤형 취업지원센터 강화
21	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	일자리경제과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

- ◆ 세대별, 계층별 구직자 취업역량 강화를 위한 취업지원프로그램 운영
- ◆ 숨은 일자리 및 구직자 발굴을 위한 찾아가는 일자리서비스 지원

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
취업지원프로그램 참여 인원	연 100명	556명	100	여
찾아가는 일자리 서비스 지원	월 2회(연 12회)	127회	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업대상 : 관내 구직자(청년, 중장년, 베이비부머 등)
- 사업내용
 - 구직자 취업역량 강화를 위한 자격증 취득 지원 및 전문교육 실시
 - 구인업체 및 구직자를 위한 현장중심의 찾아가는 일자리서비스 지원
- 운영방법
 - (취업지원프로그램) 프로그램별 전문교육기관 위탁 운영 및 교육 이수자 대상 취업알선 등 1년간 사후관리
 - (찾아가는 일자리서비스 지원) 직업상담사가 관내 기업 현장과 구직자를 직접 방문 상담하여 알선 및 취업지원 서비스 제공

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
시 비	395	-	70	71	41	71	71	71

□ 추진실적

○ 취업지원프로그램

- (2022년) 전산회계사무원요양보호사일반경비원 양성과정, 소형지게차 면허 취득과정 및 취업특강 등 8개 과정 운영(참여인원 187명, 취업인원 116명)
- (2023년) 한식조리기능사두피관리사 양성과정, 네일미용사 자격증 취득과정 및 찾아가는 청년아카데미 등 6개 과정 운영(전문교육 참여인원 90명, 취업인원 50명, 자격증 취득 31명/ 청년아카데미·취업특강 참여인원 189명)
- (2024년) 일반경비원 양성과정 소형지게차면허취득교육참여인원90명 취업인원27명

○ 찾아가는 일자리서비스 지원

- (2022년) 일자리발굴단 28회 운영(취업:85명), 일자리상담소 17회 운영(취업:32명)
- (2023년) 일자리발굴단 32회 운영(취업:28명), 일자리상담소 20회 운영(취업:42명)
- (2024년) 일자리발굴단 19회 운영(취업:5명), 일자리상담소 11회 운영(취업:8명)

□ 추진계획

- 요양보호사 자격증 과정, 산모신생아건강관리사 자격증 과정 등 2개 과정 운영 예정(예상 참여인원 43명)
- 일자리발굴단 월 2회(3~12월), 일자리상담소 월 2회(3~11월) 운영

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
취업지원프로그램 운영																						
찾아가는 일자리서비스 지원																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 일자리 미스매치* 발생 및 관내 다양한 교육프로그램 부재
 - * 구직자가 원하는 좋은 일자리와 구인 기업이 원하는 구직자 간의 불일치
- (대 책)
 - 양질의 일자리 발굴, 다양한 구직자 풀 형성
 - 취업률 제고에 기여할 수 있는 기술자격증 취득 전문 프로그램 운영
 - 구직자 설문조사 등을 반영한 다양한 취업지원프로그램 개발

□ **기대효과**

- 다양한 취업지원프로그램 운영으로 구직자의 취업역량 강화 및 경제활동 참여 확산을 통해 시민의 경제적 안정 기여
- 일자리센터(취업지원센터)에 대한 적극적인 홍보를 통해 구직자 및 구인업체의 접근성 강화, 취업알선 서비스 이용률 증가

공약이행 총평

- 공약 100% 이행 완료 후, 관내 취업률 제고를 위해 계속 사업 추진
- 청년, 중장년, 베이비부머 등 다양한 세대별 맞춤형 취업지원 프로그램을 운영하여 자격증 취득 등 취업역량을 강화
- 구인업체, 아파트 등 현장 중심의 찾아가는 일자리서비스 제공으로 시민 접근성 강화 및 취업 기회 증가

공약사항 정책실명제	추진부서	일자리경제과	부 서 장	조 명 희	☎ 8082-6050
			일자리센터팀장	박 선 미	☎ 8082-6080
			주 무 관	박 임 수	☎ 8082-6081

관리번호	소상공인 지원 확대, 지원센터 개설
22	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	일자리경제과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ **소상공인 지원센터 개설 운영으로 소상공인의 지속가능한 성장과 경영안정을 촉진하고 경쟁력 강화를 도모하고자 함**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <입기말 기준>
소상공인 지원 확대	소상공인 지원사업 추진	공모사업 신청 추진	100	여
	상권전문가 채용 및 소상공인연합회 운영지원	상권전문가 채용 완료 및 소상공인연합회 운영을 위한 조례 개정 완료	100	여
	소상공인 지원센터 개설 운영	소상공인지원센터 개설	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 계속
- 사업대상 : 양주시 관내 소상공인
- 사업내용
 - 양주시 소상공인연합회 운영 지원
 - ※ 「양주시 소상공인 지원 및 골목상권 활성화 조례」 개정 완료
 - 침체된 골목상권 활성화 지원을 위한 상권전문가 채용
 - 양주시 소상공인 지원센터 개설 운영
 - 다양한 소상공인 맞춤형 지원사업 추진

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	8,280	0	2,100	1,528	1,163	1,163	1,163	1,163
국 비	174	0	30	0	36	36	36	36
도 비	786	0	230	88	117	117	117	117
시 비	7,320	0	1,840	1,440	1,010	1,010	1,010	1,010

□ 추진실적

- 「양주시 소상공인 지원 및 골목상권 활성화 조례」 개정(2023.3.13.)
 - 소상공인연합회 운영비 지원 근거 마련
- 골목상권 활성화를 위한 상권전문가 채용
 - 기간제근로자 1명, 채용(2023. 3. ~ 10. / 2024. 2. ~ 9.)
- 소상공인 지원센터 운영(2023. 4. ~)
 - 조직구성 : 4명(센터장 1명, 팀장 1명, 팀원 2명)

직위	담당 업무	비고
센터장	· 소상공인 지원센터 운영 총괄	일자리경제과장 겸직
팀장	· 소상공인 지원센터 업무 총괄	지역경제팀장 겸직
팀원	· 중기부 및 경기도 소상공인 지원사업 추진 및 안내 · 소상공인 역량 강화 컨설팅 및 교육 실시 · 골목상권 상인회 및 상점가 국·도비 공모사업 기획 추진	지역경제팀원 겸직 (상권전문가 포함)

- 소상공인 맞춤형 지원사업 추진
 - 소상공인 경영환경개선사업 : 점포환경 개선을 위해 관내 소상공인 업체 지원(300만원 내, 자부담 10%)

연도	예산	지원건수	비고
2023	3억원	106개소 / 298백만원	개소당 최대 300만원
2024	3억원	135개소 접수 / 282백만원	대상자 최종선정(7월)

- 소상공인 특례보증 지원 : 소상공인 업체 대상 최고 5천만원 이내, 시 출연금의 10배수 보증 지원

연도	예산	지원건수	비고
2023	8억원	513건 / 12,828백만원	최종예산, 12월기준
2024	5억원	219건 / 7,105백만원	본예산, 6월기준

- 양주시 소상공인연합회 활성화를 위한 운영비 지원

연도	예산	지원내역	비고
2023	8,000천원	사무실 임대료 및 일반운영비 지원	최종예산, 12월기준
2024	8,000천원	사무실 임대료 및 일반운영비 지원	본예산, 6월기준

- 소상공인 및 골목상권 활성화 추진

- '23년 서울우유와 함께 하는 양주맛보기 지도 오픈
- '23년 지역상생 장병특식 급식사업 추진(국방부 주체)
- '23년 강시장골목식당 남면 2개소 추진
- '23년 QR코드를 활용한 지역상점가(소소한마을상인회) 홍보
- '23년 화재안전을 위한 보이는 소화기 설치(남면 14개, 광적 28개)
- '23년 고읍광장 및 어린이공원 조명등, 가랜드 설치
- '24년 업상마을 입구 간판 정비
- '24년 전기 화재예방 붙이는 소화기 배포 및 교육 실시(상점가 3개소)
- '24년 소상공인 외식업 분야 매뉴얼 제작 추진(운영, 고객응대방법 등)

□ 추진계획

- 2024년 : 소상공인지원센터 개소 운영을 통한 지역경제 활성화 방안 강구
 - 상권거점 커뮤니티센터 내 4층 (덕정동 132-33번지 일원)
 - 소상공인 지원 연계사업, 실무교육 및 상담센터 운영 등
 - 2024. 8월 준공 예정 (상권커뮤니티센터 건립 추진, 도시재생과)
 - 2024. 9월 소상공인지원센터 운영 사업비(35,000천원) 2회 추경 편성

- 2024. 11.~ 12. 입주·시범운영 및 지원센터 개소


○ 2025년 : 유관기관 연계를 통한 소상공인 지원사업 운영 확대

- 소상공인지원센터와 *유관기관 연계를 통한 소상공인 지원사업 신규 발굴 및 지원 확대

* 소상공인시장진흥공단, 양주시소상공인연합회, 경기도시장상권진흥원 등

- 소상공인 맞춤형 지원사업 신규 발굴

○ 연도별 세부 추진절차



□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
소상공인 지원사업 추진																							
상권전문가 채용 및 소상공인연합회 지원																							
소상공인지원센터 개설 운영																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 소상공인들의 경영마인드, 재고관리, 위생관리 등에 대한 교육(컨설팅)이 중요하지만, 이에 대한 호응도 보다는 현재 점포 개선 등 하드웨어 개선에 더 많은 관심을 보이고 있음

○ (대 책)

- 소상공인들이 자립할 수 있는데 도움이 될 수 있는 현실적이고 전문적인 교육 콘텐츠 개발을 통하여 소상공인들에게 실질적인 도움이 될 수 있는 교육 실시 및 지원(ex. 매뉴얼북 제작, CS교육 등)

□ 기대효과

- 소상공인 지원센터 개소 운영을 통한 체계적·전문적인 소상공인 지원으로 지속가능한 성장과 경영안정 추진
- 상권전문가 채용으로 침체된 골목상권 활성화 추진

공약이행 총평

- 경제 불확실성으로 어려움을 겪는 소상공인을 위한 맞춤형 사업 추진
 - 경영환경개선사업, 특례보증 지원사업과 상인회 공모사업 추진
 - 침체된 골목상권 활성화 지원을 위한 상권전문가 채용
 - 양주시소상공인연합회 운영 지원 및 소상공인 지원센터 운영
- 특히, 소상공인연합회 운영 지원과 소상공인 지원센터 운영은 소상공인 맞춤형 지원사업을 효율적으로 추진하기 위해 도입기(2023년)부터 도약기(2024년) 그리고 확산기(2025년 이후)까지 단계별 관리 필요
- 아울러, 소상공인들이 자립할 수 있는데 도움이 될 수 있는 현실적인 지원방안 등 강구

공약사항 정책실명제	추진부서	일자리경제과	부 서 장 조 명 희 ☎ 8082-6050
			지 역 경 제 팀 장 이 소 영 ☎ 8082-6030
			주 무 관 이 요 한 ☎ 8082-6032

관리번호
23

중·소규모 쇼핑몰 수준의 민간투자유치 다양화

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

- ◆ 옥정신도시 등에 중·소규모 쇼핑몰 유치로 시민 편익 증진 및 정주 여건 개선

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
중·소규모 쇼핑몰 유치	유치 쇼핑몰 양해각서 체결	투자MOU 체결	30	여
전체 달성률			30	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 양주시 옥정지구(유통) 등

※ 옥정지구 중심상가 현황

- 규 모 : 83,380㎡ (중심상업지역 35,632㎡, 복합용지 47,748㎡)
- 토지가격 : 3,827억원 (중심상업지역 1,692억원, 복합용지 2,135억원)
- 낙 찰 자 : (주대방건설)

- 사업방식 : 민간기업 유치
- 주요내용

- 옥정신도시 등에 중·소규모 쇼핑몰 유치로 시민 편익 증진 및 정주 여건 개선, 국내 주요 쇼핑몰 기업을 대상으로 적극적인 홍보활동 전개

※ 입지 경쟁력 : GTX 덕정역, 수도권 제2 순환 고속국도 및 3번 국도 회암 IC

- 낙찰자(대방건설)에서 대형 쇼핑몰 유치를 위한 업체 접촉 중
예) 광고 아비뉴프랑, 송도 트리플스트리트 복합쇼핑몰, 아울렛, 이마트, 홈플러스 등

□ 추진실적

- 2022. 02. 이케아 유치 제안 (옥정 복합용지, 회천 공공시설부지)
- 2022. 09 ~ 10. 신세계 스타필드, 트레이더스 유치 제안
(옥정 복합용지, 회천 공공시설 부지)
- 2023. 03. 공약이행 방안 조정
 - ※ E마트, 트레이더스 등 중,소규모 쇼핑몰로 기업유치 다각화
 - E마트, 롯데마트 등 지속적인 유치 제안
- 2023. 11. 옥정지구 중심상업용지(중상-1) 대방건설 매각 완료
 - 면적 35,632㎡(약 10,778평)
 - 주거(공동주택) 비율 70%, 비주거(판매, 근생, 업무시설 등) 30%
- 2024. 04. 옥정지구 복합용지(복합-1) 대방건설 낙찰
 - 면적 47,748㎡(약 14,443평)

※ 향후 일정(대방건설)

- 2024. 8월 필지 합병(복합용지+중상용지) 추진
- 2025. 7월 공동주택 사업계획 승인 예정
 - 공동주택 4,000세대(49층)
 - 비주거 30% (근린생활, 대형쇼핑몰, 오피스텔 등)
- 2025. 10 ~ 12월 분양 예정

□ 추진계획

- 대방건설 쇼핑몰 유치 관계자와 협력하여 시민들이 원하는 복합 쇼핑몰이 유치될 수 있도록 적극 추진
- 대형쇼핑몰 업체 유치 시 상생협약 체결(예정)
 - 양주시, 대방건설, 대형쇼핑몰 업체 등

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
중·소규모 쇼핑몰유치 및 양해각서체결																						

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 주변 상가 미분양 사례 등을 고려할 때, 대상지의 미분양 우려
- 스타필드, 이케아 등 대형쇼핑몰 입지 가능 토지 부족
- 코로나19 이후 전자상거래 중심의 소비트렌드 가속화

○ (대 책)

- 트레이더스, E마트 등 중·소규모 쇼핑몰 수준의 민간 투자유치 다양화
- 대방건설과 쇼핑몰 조속 유치를 위한 분양 가격 인하 등 토지 판매 전략에 대한 협의 필요
- 양주시 인구 증가율(11%, 전국1위)을 근거로 중심 상권에 대한 오프라인 소비력에 대한 긍정적 요소 어필

□ 기대효과

- 양주신도시의 생활 인프라 확충으로 시민 생활 편의성 제고 및 신도시의 조속한 안정화 도모

공약이행 총평

- 옥정지구 내 대형 쇼핑몰 입지가 가능한 중심상업용지와 복합용지가 23년 11월과 24년 4월에 모두 대방건설에서 낙찰자로 결정되어 비주거 부분에 주민들이 요구하는 대형마트, 아울렛 등 판매시설이 입지하도록 사업자 유도 및 적극 협의하고자 함.

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장 이 창 열 ☎ 8082-6010
			전략유치팀장 정 해 업 ☎ 8082-5980
			주 무 관 신 우 철 ☎ 8082-5981

관리번호	주·정차단속 신축적 운영
24	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	차량관리과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	행정예고 필요

공약사항(목표)

- ◆ **코로나19로 위축된 경제를 되살리기 위하여 점심시간 대 주·정차 단속 유예 확대 시행**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
주정차단속 신축적운영	점심시간 단속 유예시간 확대	<ul style="list-style-type: none"> 2022. 8. 계획수립 2022. 9. 행정예고 및 홍보 	100	여
		<ul style="list-style-type: none"> 2022. 10. 11:00~14:00 주정차 단속 유예 확대 시행 	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 불필요한 주정차 단속을 자제하고 코로나19로 위축된 지역경제를 되살리기 위하여 점심시간 주정차 단속 유예시간 2시간 30분에서 3시간으로 확대

연도별 추정사업비

- 비예산으로 해당없음.

추진실적

- 2022. 8. : 주·정차단속 유예 시간 확대 계획 수립
- 2022. 9. : 주·정차단속 유예 시간 확대 행정예고
- 2022. 9. : 시 홈페이지 및 언론보도 홍보
- 2022. 10. : 주·정차단속 점심시간 유예 확대 운영 실시

추진계획

- 2023. 1. : 주·정차단속 유예 확대 운영 지속적 홍보

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
단속유예시간 확대 계획수립(8월)																							
단속유예시간 확대 행정예고 및 홍보(8~9월)																							
단속유예시간 확대 실시(10월)																							

예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 주정차 단속 유예시간 확대로 인한 주정차 통행불편 민원 증가
- (대 책) 올바른 주정차 문화 확립을 위한 주정차 사고예방 캠페인 및 불법주정차 주기적 계도 추진
- (대 책) 지역별 맞춤형 탄력적 주정차 불법주정차 단속행정 병행

□ 기대효과

- 점심시간 단속유예 시간 확대로 지역 경제 활성화 기대

공약이행 총평

- 코로나19로 사회적 거리두기가 시행됨에 따라 침체된 지역상권 활성화를 위하여 점심시간 단속유예 시간을 확대·운영함으로써 지역상권의 부흥과 지역 경제활성화 기여
- 이용객의 증가로 불법 주정차 문제가 야기됨에 따라 탄력적 주정차 단속 행정의 병행이 필요함

공약사항 정책실명제	추진부서	차량관리과	부 서 장	심 윤 정	☎ 8082-6610
			차량관리팀장	장 금 춘	☎ 8082-6640
			주 무 관	김 대 중	☎ 8082-6611

관리번호	양주교육지원청 신설 추진
25	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (교육부, 경기도교육청)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ 양주교육지원청 신설

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
교육지원청 신설	2023년 양주교육지원센터 확장 이전	교육지원센터 확장 이전 2팀7명→6팀30명	100	여
	교육지원청 신설	시민 서명운동 및 경기도교육감 교육부 건의	30	여
전체 달성률			65	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 양주시 일원
- 사업규모 : 양주교육지원청 유치 및 양주교육지원센터 확장
- 사 업 비 : 600백만원
- ※ 보증금 250백만원, 월세3.3백만원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	602	250	0	88	88	88	88	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	0	0	
시 비	602	250	0	88	88	88	88	
도교육청	0	0	0	0	0	0	0	

□ 추진실적

- 2018. 3. 양주교육지원청 설치 건의(시→교육청)
- 2020. 5. 양주교육지원센터 개소
- 2020. 9. 양주교육지원청 분리 신설 건의(시→교육청)
- 2023. 1. 양주교육지원센터 확장 이전(6팀 30명)
- 2023. 2. 양주교육지원청 신설 건의(교육감 면담 시)
- 2023. 6. 교육지원청 신설을 위한 6개 시 공동성명 추진
- 2023. 6. 양주교육지원센터 교육시설팀 증원 및 대외협력팀 신설
- 2023. 8. 양주교육지원청 신설 온·오프라인 시민 서명운동 추진
- 서명인수 : 90,588명(2024.2.19. 기준)
- 2023. 11. 양주교육지원청 신설 학부모 간담회 실시
- 2023. 12. 서명운동 서명부 경기도교육청(교육감) 전달
- 2024. 2. 교육부 방문 건의
- 2024. 2. 경기도교육청 방문 건의

□ 추진계획

- 2024. 양주교육지원센터 확장(전용면적 현재 321.8㎡ → 442㎡)
※ 교육지원센터의 회의실 및 진로진학센터 확보로 센터 기능을 강화 및 지원청 신설 기반을 마련
- 2026. 교육지원청 설립 착공

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
교육지원청 신설																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 「지방교육자치에 관한 법률 시행령」 개정이 필요한 사항으로 교육부의 의지가 중요하며, 시행령 개정 시기 불투명

○ (대 책) 교육부, 경기도교육청 등 관계 기관에 지속 건의 및 협의

□ 기대효과

- 양주지역 실정에 맞는 교육지원 설계 및 시의 교육자치권 실현
- 타 지역 아이들과의 격차없이 성장할 수 있는 선진 교육행정 서비스 제공
- 시 고유의 교육복지 이념 및 관내 학부모의 교육수요 정책 반영

공약이행 총평

- 양주교육지원센터 확장 이전을 2023. 1월 완료하여 목표 달성
- 2023. 8월 양주교육지원청 신설을 위한 범시민 서명운동을 실시하였으며 교육부를 방문하여 신설 건의함

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육특구팀장	최 경 원	☎ 8082-7950
			주 무 관	강 성 아	☎ 8082-7951

관리번호
26

과밀학급 지역 초중고교 증축 및 적기 신설 추진

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성		8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 주거밀집지역 초중고교 증축 및 적기 신설을 통한 과밀학급 해소

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
과밀학급 해소	급당 인원 30명 이하 (옥정, 회천 신도시)	-옥정신도시 평균 26.03명 -회천신도시 평균 25.03명	100	여
과밀지역 학교 신설	학교 28개교 신설 (옥정, 회천 신도시)	- 옥정·회천 신도시 신설 및 계획 확정 : 9개교(옥정 초4, 중1 / 회천 초2, 중1, 고1)	32.1	부
고읍중학교 개교	고읍 중학교 신설	-	-	부
전체 달성률			44	부

□ 사업개요

- 옥정, 회천신도시 등 과밀지역의 초·중·고등학교 신설 등을 통한 과밀학급 해소 (급당 인원 기준 : 28 ~ 36명)
- 옥정, 회천신도시 내 학교 신설 계획 : 총 28개교

택지개발 지구명	초등학교(15교)			중학교(8교)			고등학교(5교)		
	개교	개교예정	미정	개교	개교예정	미정	개교	개교예정	미정
계	5	5	5	2	2	4	2	0	3
옥정신도시	5	3	2	2	1	2	2	0	1
회천신도시	0	2	3	0	1	2	0	0	2

- 고읍지구 내 중학교 신설을 통한 원거리 통학 해소

□ 추진실적

- 2022. 4. 회천4초 설립 확정(2025. 3월 개교 예정)

- 2022. 6. 천보초 신설 대체 이전 확정(2025. 3월 개교 예정)
- 2023. 3. 연푸른초 신설
- 2023. 7. 회천3초 신설 확정(교육부 중앙투자심사 통과, 2027. 3월 개교)
- 2024. 1. 회천4중, 양주2고 신설 확정(교육부 중앙투자심사 통과, 2027. 3월 개교)
- 2024. 3. 울정중 신설

□ **추진계획**

- 2024. 9. 회암초, 옥정호수초 신설
- 2025. 3. 회천4초 신설, 천보초 이전 완료(옥정2초)
- 2026. 3. 옥정1중 신설
- 2026. 9. 회천3초 신설
- 2027. 3. 회천4중, 양주2고 신설
- 향후 개발사업지구 내 설립요건 충족에 따라 순차적 학교 신설 추진

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 고읍지구 내 중학교 신설 어려움
 - 현재 고읍지구 인구 및 학령인구 추계를 고려할 때 인구감소세가 지속됨에 따라 2027년 이후 덕현중 적정 인원(28명 / 학급) 예상으로 신규 중학교 설립 어려움
- 양주2동 중학생 인구 추계

연 도	양주2동 중학생수	고읍지구 학생수	비고
2023년	2,112	1,267	
2024년	2,143	1,285	
2025년	2,082	1,249	
2026년	2,043	1,225	
2027년	1,870	1,122	
2028년	1,751	1,050	
2029년	1,601	960	
2030년	1,481	888	
2031년	1,260	756	

- 양주2동 중학교 현황

학교명	학년	학급수	정원	현원	학급당인원
계		66	2,112	1,999	
삼송중	소계		992	917	
	1	10	320	307	30.7
	2	10	320	285	28.5
	3	11	352	325	29.5

덕현중	소계		1,120	1,082	
	1	12	384	381	31.75
	2	11	352	342	31.09
	3	12	384	359	29.91

- ‘과밀지역 학교신설’ 은 신도시 내 학교설립계획 확정부터 개교까지 최소 3년 이상 소요로 임기 내 물리적 성과(개교)까지는 어려움
- 현재 옥정·회천 신도시 내 과밀학급(학급인원 28명 기준)은 대부분 해소되었으며, 학교설립 계획 확정 이후 개교 예정 학교 수까지 고려하면 임기 내 과밀학급 문제는 완전 해소 될 것으로 예상됨.
- 다만, 전국적인 ‘인구감소’ 문제로 옥정, 회천 신도시 또한 향후 학령인구가 지속적으로 감소할 것으로 예상되어, 당초 공약 달성 목표인 28개교 신설은 변경이 불가피함

○ (대 책)

- 고읍중학교 신설은 학령 인구 감소 등에 따라 추진이 어려워 학교 부지에 대한 타 이용방안 마련 등 공약 변경 필요
- 옥정·회천지구 학교 신설은 인구감소 지역 학교 대체 이전 등 방안 등 강구 필요

□ 기대효과

- 과밀화 해소 및 학생들의 교육여건 개선

공약이행 총평

- 신도시 내 과밀학급(학급인원 28명 기준)은 전체적으로 해소되었으며, 향후 개교 예정 학교를 감안했을 시, 과밀학급은 발생하지 않을 것으로 판단됨
- 신도시 내 28개 학교 신설 공약은 현재 ‘설립계획확정’ 된 학교 수를 포함하고 전체적인 신도시 개발 추진 현황 및 인구증가 추이 등을 종합적으로 검토했을 경우, 임기 내 28개 신설에 대한 공약목표 변경이 필요함
- 고읍중학교 설립 공약은 양주2동 학령 인구수와 지역 인구수 감소를 감안할 경우 신규 학교 설립은 어려우며, 학교부지에 대한 타 이용 방안 마련 등 공약 변경 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장 이 정 수	☎ 8082-5610
			교육특구팀장 최 경 원	☎ 8082-7950
			주 무 관 강 성 아	☎ 8082-7951

관리번호	진로, 진학 등 종합지원시스템(온라인 플랫폼) 구축
27	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (정보통신과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 지역사회 교육 네트워크 구축을 통한 종합적 진로·진학 서비스 제공

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
진로·진학 종합시스템 구축	2024년까지 진로·진학 온라인플랫폼 구축	센터장 채용 및 온라인플랫폼 구축계획 수립	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간: 2024. 2. ~ 7.
- 사업내용
 - 「진로·진학 교육 종합지원 플랫폼」 인터넷 사이트 개설
 - 교육지원청·학교·진로센터(꿈길) 연계형 종합 진로 서비스 제공
- 사업비 : 26백만원 (시비)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	26	0	0	0	20	2	2	2
국 비	0							
도 비	0							
시 비	26	0	0	0	20	2	2	2
기 타	0							

□ 추진실적

- 양주시 진로체험지원센터 운영(지자체 직영 운영)
- 교육부가 운영하는 ‘꿈길 누리집’ 을 통한 진로 체험 서비스 제공
- 관내 학교 예산지원을 통한 각종 진로 교육지원 프로그램 운영 지원
- 2023. 9. 양주시진로진학센터장 채용
- 2024. 2. 진로·진학 등 온라인플랫폼 구축계획 수립
- 2024. 3. 온라인 플랫폼 보안성 검토 및 용역 계약 의뢰
- 2024. 4. 진로진학 교육플랫폼 개발 착수
- 2024. 7. 진로진학 교육플랫폼 개발 완료

□ 추진계획

- 2024. 7. 진로진학 교육 프로그램 신청 접수
- 2024. 8. 플랫폼 유지 보수 및 사용자 의견 반영
- 2024. 10. 추가 진로진학 교육콘텐츠 개발

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
진로·진학 종합시스템 구축																						

□ 기대효과

- 진로·진학, 직업 교과 학습 모두를 통합하는 플랫폼 구축을 통해 서비스 접근성 강화 및 시민 만족도 제고

공약이행 총평

- 종합지원시스템 구축 후 안정적인 운영이 이루어질 수 있도록 시스템 관리 철저
- 진로진학 교육플랫폼을 통해 다양한 교육 프로그램 운영
- 구축 완료 후에도 추가적인 콘텐츠 개발

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육특구팀장	최 경 원	☎ 8082-7950
			주 무 관	박 문 영	☎ 8082-7954

관리번호	학생특성을 살리는 교육특화사업 추진 (예체능 중점 프로그램 개설)
28	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 교육특화사업을 위한 예체능 중점학급 개설

(공약이행방안) 양주시 진로진학 플랫폼을 활용한 자체 프로그램 운영

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
예체능 중점프로그램 개설	2개 프로그램 이상 개설	대학연계 예체능 프로그램 2개 개설	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업대상 : 관내 중·고등학교
- 사업내용 : 지역 대학과 연계한 시 자체 예체능 중점 프로그램 운영
 - 일반계 중·고등학교에 예체능 중점 교육과정을 기획하여 운영
 - 관내 대학과의 협업을 통한 예체능 특화 프로그램 운영
 - 학생들의 선호를 반영한 진로 개발형 프로그램 운영
 - 학생들이 쉽게 접근할 수 있는 옥정 신도시 혁신리빙랩 활용
 - 양주 진로진학 플랫폼을 활용한 프로그램 홍보 및 신청
- 사업비 : 10백만원 (시비)
 - 추정사업비 : 5,000천원 × 2개 과정 = 10,000천원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	50	0	0	0	10	20	20	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	30	0	0	0	10	10	10	0
기 타	20	0	0	0	0	10	10	0

□ 추진실적

- 2022. 6. 예술 중점학교 및 예체능 중점학급 현황조사
- 2024. 6. 관내 대학과 예체능 특화 프로그램 운영 협의
- 2024. 7. 양주 진로진학 플랫폼 구축 완료
- 2024. 8. 플랫폼을 활용한 시 자체 예체능 특화 프로그램 운영

□ 추진계획

- 2024. 8. 서정대학교, 예원예술대학교 연계 프로그램 운영
- 2개(10차시) 프로그램 운영, 40명 수강 예정
- 2025. 3. ~ 9. 교과과정과 연계한 예체능 특화 프로그램 운영

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
예체능 중점 프로그램 운영																								
예체능 중점 프로그램 교과 과정 연계																								

□ **문제점 및 대책**

- (문제점) 초기 프로그램으로 홍보를 통한 참여율 제고 노력 필요
- (대 책) 초중고 학교, 도서관 등 청소년이 주로 이용하는 공간에서 중점적으로 홍보 진행

□ **기대효과**

- 우리시 플랫폼을 활용한 시 자체 예체능 프로그램 강화
- 학생의 예술적 잠재력 및 특기를 신장시켜 창의적 인재 양성

공약이행 총평

- 양주 진로진학플랫폼을 활용한 시자체 예체능 중점 프로그램 운영
- 경동대, 서정대, 예원예술대와의 연계한 프로그램 운영
- 초중고 진로교사 협의회를 통한 교과과정 연계형 프로그램 운영

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육특구팀장	최 경 원	☎ 8082-7950
			주 무 관	박 문 영	☎ 8082-7954

관리번호	교육특구 지정
29	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (경기도, 경기도교육청)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 교육특구 지정

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
연구용역 추진	2024 연구용역 추진	연구용역 추진	100	여
교육특구 지정	교육특구 지정	교육특구 시범지역 지정	100	여
전체 달성률			100	여

□ 추진실적

- 2024. 2. 교육특구 지정 신청(양주시, 경기도교육청)
- 2024. 2. 교육발전특구 시범지역 선정
- 2024. 5. 2024 양주시 교육발전특구 사업운영계획서 교육부 제출

□ 교육발전특구 사업 개요

- 사업범위 : 양주시 전지역
- 사 업 비 : 19,195백만원

공약이행 총평

- 교육발전특구 시범지역 선정 완료
- 향후 교육발전특구 운영으로 지역인재 양성 및 정주 생태계 조성하고 궁극적으로 양주시 발전으로 귀결될 수 있는 사업 추진 예정

공약사항 정책실명제

추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
		교육특구팀장	최 경 원	☎ 8082-7950
		주 무 관	강 성 아	☎ 8082-7951

관리번호	특목고 신설
30	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (교육부, 경기도교육청)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 특목고 신설

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
특목고 신설	특목고 신설	특목고 신설 가능성 판단	10	부
전체 달성률			10	부

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 2030.
- 사업내용 : 특목고 1식
- 사업위치 : 양주시 광사동 699
- 사업규모 : 부지면적 23,048㎡

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	30,055	0	0	55	0	0	0	30,000
시 비	30,055	0	0	55	0	0	0	30,000

□ **추진실적**

- 2004. 12. 고읍지구 내 특목고 부지 도시계획시설 결정
- 2006. 5. 양주시 예술고 설립계획안 제출(양주시→도 교육청)
- 2006. 8. 특목고 설립 유치 의사 조회(도 교육청→양주시)
- 2006. 8. 당시 실무부서 유치 포기 회신(양주시→도 교육청)
- 2018. 4. 시설 해제 요청(도 교육청)→유지 회신(양주시)
- 2023. 12. 특목고 신설이 어렵다 판단하여 특성화고 설립을 위한 교육수요자의 요구 분석 학술용역 실시
- 2024. 6. 특성화고 설립을 위한 교육수요자의 요구 분석 학술용역 준공
- 학술용역 결과

구분	항목	내용
특성화고 설립의 필요성	긍정적 인식	다양한 교육 기회의 접근성 마련 테크노 벨리와 연계한 인재 양성 대비
	부정적 인식	특성화고 진학에 대한 학부모와 학생의 낮은 선호도 인근 특성화고 학생 충원을 하락 흐름 일반고 학생을 위한 효율적인 직업 위탁교육 실행
특성화고 설립 희망 형태	협약형 특성화고	지역 대학 연계 학과 개설을 통한 선순환
	직업계 특성화고	AI 소프트웨어 계열의 소규모 전문적 학교
	대안형 특성화고	인문학 중심의 중고 통합 형태

- 협약형 특성화고 : 지역 내 직업교육 관련 주체들의 협약을 기반으로 추진됨에 따라 양주테크노벨리와 연계한 ‘AI·SW 융합 전문 인력’ 육성
- 직업계 특성화고(산업정보학교) : 특성화고 진학에 대한 낮은 선호도 및 일반고 직업과정 위탁교육 참여 증가에 따른 일반고 비진학자 대상 직업과정 위탁교육 학교 설립
- 대안형 특성화고 : 급격한 사회변화에 대응한 ‘STEAM(과학, 기술, 엔지니어링, 수학 및 예술) 메이커 교육과정’ 및 ‘생태전환교육’ 중심의 중고 통합형 대안교육 특성화고 설립

□ **추진계획**

- 2024. 9. ~ 특성화고 설립을 위한 추진위원회 구성

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
특목고 신설																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 특목고 신설의 실현가능성 낮음
 - 과학고 : 의정부시 소재(전국 20개)
 - 국제고 : 고양시 소재(전국 8개)
 - 예술고 : 서울 쏠림 현상으로 인한 학생 모집 어려움
 - 외국어고 : 인근 동두천에 소재하고 있으며, 학생 모집 어려움
 - 마이스터고 : 대부분 특성화고 변경 추진
 - 체육고 : 경기북도 신설 추진 및 인구 증가 등에 따라 경기북부 체육고 신설가능성 있으나, 대상지(고읍동) 면적 협소에 따른 검토 필요
 - ※ 인근 국제빙상장 유치 추진에 맞춰 경기북부체육고 유치 검토중
- (대 책) 실현가능성이 높은 특성화고 신설(협약형 특성화고, 산업정보학교, 대안교육 특성화학교 등)로 공약 조정이 필요하며, 마이스터고·체육고 등 특목고 신설을 위한 관련기관 논의 지속 실시 필요

□ 기대효과

- 미래 사회를 주도하는 창의적이고 융합적인 인재 양성을 위한 교육환경 구축으로 미래선도의 교육도시 완성

공약이행 총평

- 특목고 신설의 현실적 어려움으로 인해 실현가능성이 높은 특성화고 신설로 공약사항을 조정하여 공약 이행 추진 필요
- 단, 정부 교육정책에 대응해 특목고(마이스터고·체육고) 신설에 대한 검토 및 관련 기관 논의 지속 실시

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육특구팀장	최 경 원	☎ 8082-7950
			주 무 관	이 기 윤	☎ 8082-7952

관리번호	교육경비 3% 이상으로 지원 확대
31	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (기획예산과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 시 전체예산의 3% 이상으로 교육경비 지원 확대

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
교육경비 조례개정	교육경비 예산 한도 확대	- 조례개정 완료	100	여
교육경비 예산 확대	교육경비 3% 이상 확대	- 교육경비 예산 1.73% (16,647백만원) 편성	57	여
전체 달성률			79	여

□ 사업개요

- 사업대상 : 사립유치원 및 초·중·고등학교 등 74개 학교
- 사업내용
 - 혁신교육지구 사업 (25개 사업)
 - 공교육 내실화 프로그램 지원 (13개 사업)
 - 학교 체육관 건립지원 및 학교 환경개선(대응지원) 사업
 - 학교 무상급식 및 중·고교 신입생 교복 지원
 - 희망장학재단 운영 등 교육경비 지원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	150,269	13,260	14,973	14,973	16,955	26,502	31,803	31,803
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	70	10	10	10	10	10	10	10
시 비	150,199	13,250	14,963	14,963	16,945	26,492	31,793	31,793
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

- 2021. 혁신교육지구 사업 등 12,150백만원 지원
- 2022. 혁신교육지구 사업 등 14,375백만원 예산 편성
- 2022. 9. 「양주시 교육경비 보조에 관한 조례」 개정 입법예고 실시
- 2022. 11. 「양주시 교육경비 보조에 관한 조례」 개정
- 2024. 혁신교육지구 사업 등 16,647백만원 예산 편성
 - 시 일반회계 본예산(959,462백만원)의 1.73% 교육경비 편성
 - 제1회 추경예산 시 16,945백만원 예산 편성(시 일반회계 예산 1,020,015백만원대 대비 교육경비 1.66% 편성)

□ 추진계획

- 2024. 교육발전특구 및 덕산초 학교복합시설사업(국비지원사업), 천보초 이전적지 공유학교 사업 예산확보 후 교육경비 집행 예정
- 2025. 시 전체예산의 2.5% 교육경비 지원
- 2026. 시 전체예산의 3% 교육경비 지원

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
교육경비 조례개정																						
교육경비 예산 확대																						

□ 기대효과

- 교육프로그램 지원을 통한 공교육 내실화 및 교육격차 해소
- 교육기관 지원을 통한 쾌적하고 안전한 교육환경 조성
- 학교급식 지원 등 보편적 교육복지 실현

공약이행 총평

- 교육경비 예산 한도를 확대하여 시민들에게 쾌적한 교육환경을 제공하고 더 나은 지원 사업을 추진할 수 있는 기반을 마련
- 향후 학교복합시설 사업 등 국·도비 지원사업을 적극 추진하여 시민들에게 더 많은 교육 관련 기반 시설 설립 예정

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장 이 정 수 ☎ 8082-5610
			교육특구팀장 최 경 원 ☎ 8082-7950
			주 무 관 강 성 아 ☎ 8082-7951

관리번호	제한적 공동학구제(중학교) 확대 추진
32	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 제한적 공동학구제 확대 추진을 통한 과밀학급 문제 해소

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
제한적 공동학구제 (중학교) 확대	양주시 6개 학구(군) 공동학구제 시행	- 초등학교 공동학구 실시 - 중학교 공동학구 실시	100	여
전체 달성률			100	

□ 사업개요

○ 제한적 공동학구제 확대

- 과밀지역의 학생이 주소이전 없이 소규모 학교로 전·입학하는 제도
- 소규모 학교는 기존 학생 배정 결과 학급수 증가가 없는 선에서 배정 가능

□ 추진실적

- 2020. 10. 양주시 초등학교 제한적 공동학구제 도입 검토 요청
 - 읍면 소규모 학교와 양주2동, 회천동 학교 간 제한적 공동학구제 요청
- 2021. 11. 관내 초등학교, 중학교 제한적 공동학구제 일부 시행
 - 초등학교: 옥정·고읍·만송·광사 입학예정자 → 소규모 학교 7개교 (남면 양덕분교, 덕도초, 봉암초, 산북초, 상수초, 상패초, 효촌초)
 - 중학교: 양주·회천 중학군 → 남면·조양·백석중학구

- 2023. 2. 고양시 목암중 중학군에 삼상초 포함 건의(경기도교육감)
- 2023. 6. 고양시 목암중 중학군에 삼상초 포함 행정예고(공동학구)
- 2024. 4. 양주시 조양중학구, 백석중학구에 송추초, 삼상초 포함 건의
- 2024. 6. 양주시 조양중학구, 백석중학구에 송추초, 삼상초 포함 행정예고(공동학구)
- 「양주시 중학교 무시험입학 업무관리규정」 근거에 따라 양주2동 및 옥정지역 초등학생이 남문중, 조양중, 양주백석중으로 입학 가능
- 그간 관외로 진학하던 송추초, 삼상초 초등학생이 관내 조양중, 양주백석중으로 입학 가능

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입 기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입 기 후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)학생 원거리 이동으로 인한 등하교 시간 지연 및 학생 여가시간 부족
- (대 책)등·하교 일정 조정 및 통학 수단 지원을 통한 제도 안정화

□ 기대효과

- 소규모 학교의 경쟁력 강화, 학교 간 교육 불균형 해소
- 과밀학급 해소 및 학생 교육여건 개선
- 장흥면 초등학생 관내 백석읍, 광적면 중학교 진학 가능으로 추후 대학 입학 시, ‘농어촌특별전형 지원 자격’ 충족 방안 마련 완료.

공약이행 총평

- 공약사항 이행 완료
- 양주2동 및 옥정지역 거주 초등학생이 남문중, 조양중, 양주백석중으로 진학할 수 있는 규정이 마련되어 신도시 지역 과밀학급 문제 해결
- 장흥면 초등학생 관내 백석읍, 광적면 중학교 진학 가능으로 추후 대학 입학 시, ‘농어촌특별전형 지원 자격’ 충족 방안 마련 완료.

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육특구팀장	최 경 원	☎ 8082-7950
			주 무 관	강 성 아	☎ 8082-7951

관리번호
33

체육관, 학교 부대시설 등 학교시설 확충

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (기획예산과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

관내 학교 실내 체육관, 학교 부대시설 등 학교시설 확충

◆ (공약이행방안) 특별교부금 또는 교육청-양주시 협력사업으로 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
체육관 학교 부대시설 등 학교시설 확충	5개교 부대시설 확충	2개 시설 확충	40	여
전체 달성률			40	여

□ 사업개요

- 사업내용 : 관내 초·중·고등학교에 체육관 건립지원 및 부대시설 확충
- 사업비 : 12,471백만원(추정)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	12,471	0	0	1,345	3,336	7,790	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,324	-	-	-	424	900	-	-
시 비	3,947	-	-	135	1,412	2,400	-	-
기 타	7,200	-	-	1,210	1,500	4,490	-	-

□ **추진실적**

- 2017. 회천초 기능성 운동장 구축 (시비 209백만원)
- 2019. 덕도초, 상수초 체육관 건립 지원 (시비 528백만원)
- 2020. 남면초, 덕계초, 칠봉초, 효촌초 체육관 건립 지원 (시비 1,443백만원)
- 2021. 산북초 체육관 건립 지원 (시비 459백만원)
- 2022. 고암초, 송추초, 연곡초 체육관 건립 지원 (시비 1,085백만원)
- 2023. 4. 친환경 운동장 조성계약 시달(교육청)
- 2023. 5. 학교 인조잔디 운동장 조성사업 수요조사 실시(교육지원청)
- 2023. 6. 교육지원청과 인조잔디 대응투자 예산 협의 확정
 - 대응투자 비율 교육청 9 : 시 1
- 2023. 7. 학교 인조잔디 운동장 조성사업 수요조사 실시(2차) 및 대상교 확정
 - 양주고, 덕정중 2개교 신청 및 확정
 - 총사업비 1,344,592천원(교육청 1,210,133천원, 시 134,459천원)
- 2023. 11. 인조잔디 운동장 조성사업 추진
 - 양주고 46,610천원, 덕정중 87,849천원
- 2024. 6. 학교 인조잔디 운동장 조성사업 수요조사 실시
 - 회천중 인조잔디 운동장 조성사업(교육청 4.5억) 진행

□ **추진계획**

- 2024. 덕정중 구급식실 공사 안전시설 개선사업(교육청)으로 진행중
- 2025. 체육관, 학교 부대시설 등 학교시설 확충(2개교)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
학교 인조잔디 운동장 조성(2개교)																						
체육관, 학교 부대시설 확충(3개교)																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 학교 체육관의 경우 대부분 학교에 이미 구축되어 있으며, 미보유 학교의 경우 협소한 공간, 학생 수 감소 등의 사유로 신축 어려움

○ (대 책)

- 교육청과의 대응지원사업으로 추진하고 있어 각 학교의 상황과 요구를 고려하여 체육관 외 학교 부대시설 확충 관련하여 교육청과의 지속적인 협의를 통한 장기적인 검토 및 추진 필요

□ 기대효과

- 관내 초·중·고 체육관 및 친환경운동장 조성사업으로 학교의 필요한 시설을 보완하여 학생복지실현 및 교육환경 개선
- 학교부대시설 확충으로 안전하고 건강한 교육환경 조성

공약이행 총평

- 2023년 하반기에 2개교(덕정중, 양주고)에 인조잔디 운동장 조성사업을 실시하였으며, 2024년에도 1개교(회천중) 인조잔디 운동장 조성사업 진행중으로 교육청과의 지속적인 협의를 통하여 체육관 및 부대시설을 확충하여 공약사항을 이행하는데 차질이 없도록 하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육지원팀장	최 윤 희	☎ 8082-7380
			주 무 관	김 혜 정	☎ 8082-7381

관리번호
34

양주시희망장학재단 목표기금(150억) 달성 및 운영활성화

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

양주 희망장학재단 목표기금(150억) 달성 및 운영활성화

◆ (공약이행방안) 시 출연금 지원 등 목표기금 달성 및 교육 프로그램 발굴 및 운영

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
출연금 지원	목표기금(150억) 달성	2024년 출연금 5억 (누적금액 : 142억)	94	여
재단 교육지원사업	재단 교육 프로그램 2개 이상 발굴	2024년 교육지원사업 4건	100	여
전체 달성률(%)			97	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업대상 : 양주희망장학재단
- 사업내용
 - 희망장학재단 출연금 예산지원 확대를 통한 재원 마련
 - 진로·진학 등 다양한 교육프로그램 자체 운영

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	15,260	11,760	500	1,000	500	500	500	500
국 비								
도 비								
시 비	15,260	11,760	500	1,000	500	500	500	500
기 타								

※ 목표기금 달성 후 목적사업비(교육지원사업) 지원

□ 추진실적

- 2023. 3. 재단 교육지원사업 인력 보강(공무직 1명)
- 2023. 3. 장학사업 패러다임 변화를 위한 정책토론회 준비 및 참여
- 2023. 3. 찾아가는 혁신 기획단 워크숍 실시(2회)
- 2023. 5. 희망장학재단 17기 장학생 장학금 지급(153명)
- 2023. 6. 희망장학재단 ‘희망이’ 캐릭터 공모
- 2023. 6. 대학생 멘토링 사업 멘토 접수 및 발표
- 2023. 6 ~ 7. 청소년 해외문화탐방 배낭여행 모집공고 및 서류제출
- 2023. 7. 대학생 멘토링 사업 멘티 접수 및 발표
- 2023. 7 ~ 12. 마을교육 공동체 공모사업 추진 및 진행
 - 우리마을학생강사 양성 사업(공동체명 : 옥정작은도서관연합회)
- 2023. 8. 청소년 해외문화탐방 배낭여행 2차 선발 진행 및 최종 선발
 - 주제: ‘나만의 해외문화탐방 PPT 발표 대회’ 진행
- 2023. 8. ~ 12. 대학생 멘토링 사업 추진 및 진행
- 2023. 9. ~ 10. 양주시희망장학재단 홍보 부스 운영
 - 평생학습축제, 천일홍축제, 옥정신도시마을교육공동체 지역축제 등
- 2023. 10. 하반기 특정 지원(효행, 생산직 근로자, 다자녀, 다문화가정 등) 및 예체능 특기 장학생 선발(55명, 26백만원)

- 2024. 1. 청소년 글로벌 해외문화탐방 배낭연수 실시
(일정 : 24. 1. 23 ~ 2. 5 / 4개국, 12박 14일)
- 2024. 2. 희망장학재단 18기 장학생 선발 모집공고
- 2024. 2. 청소년 글로벌 해외문화탐방 배낭연수 결과보고회 및 해단식
- 2024. 2. 대학생 멘토링 사업 확대 추진 및 멘토단 모집공고
청소년참여위원회 구성 모집공고
관내 중·고등학교 교육공동체 활동 지원사업 추진
- 우수교사 지원 및 교내 학교 동아리 단계별 육성지원
- 2024. 3. 대학생 멘토링 사업 멘티단 모집공고 및 오리엔테이션
청소년참여위원회 1기 구성(오리엔테이션 및 발대식)
관내 중·고등학교 학교 동아리 모집공고 및 선발
- 2024. 4. 대학생 멘토링 사업, 청소년참여위원회, 학교 동아리 활동 지원사업 추진
- 2024. 5. 희망장학재단 18기(상반기) 장학생 장학금 지급(151명, 254백만원)
- 2024. 5. 청소년 글로벌 해외문화탐방 배낭 연수 사업계획
- 2024. 7. 청소년 글로벌 해외문화탐방 배낭 연수 사업자 공개 모집(입찰)

※ 출연금 지원 현황

(단위: 억원)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
시 출연액	12	10	10	5	5	10	5

※ 희망장학재단 재산 현황

(단위: 천원/ 2024. 6.기준)

구 분	종 별	금 액	비 고
합 계		14,718,846	
기본재산	현 금	14,300,000	
보통재산	현 금	418,846	

□ **추진계획**

- 2024. 7. 청소년 해외문화탐방 사업설명회 및 배낭 연수 업체 선정
- 2024. 7. 희망장학재단 명칭 변경 공모전 개최
- 2024. 7. 희망장학재단 교육지원사업 중간 점검
 - 대학생 멘토링 활동 정보공유, 동아리 활성화 지원사업 활동 참관 등
- 2024. 8. 청소년 해외문화탐방 모집공고 및 서류전형(1차)
- 2024. 9. 청소년 해외문화탐방 1차 합격자 발표대회 및 심층면접
- 2024. 9. 희망장학재단 명칭 변경 이사회 승인 계획
- 2024. 9. 양주시희망장학재단 천일홍 축제 홍보 부스 운영
 - ‘청소년참여위원회위원 참여’ 체험활동 및 홍보
- 2024. 10. 희망장학재단 19기(하반기) 장학생 선발 모집 공고
- 2024. 10. 청소년 해외문화탐방 최종선발자 공고 및 오리엔테이션(1차)
- 2024. 11. 청소년 해외문화탐방 오리엔테이션(2차)
- 2024. 11. 희망장학재단 신규 명칭 현판식
- 2024. 12. 청소년참여위원회 활동보고회 및 우수 위원 표창
- 2024. 12. 대학생 멘토링 사업 결과보고
- 2025. 1. 양주시 관내 중고등학교 동아리 활동 평가 대회 및 결과보고
- 2025. 1. 청소년 해외문화 탐방 실시(일정 및 연수국가 협의 예정)
- 2025. 2. 청소년 글로벌 해외문화탐방 배낭연수 결과보고회 및 해단식

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
출연금 150억 달성																						
교육지원사업 운영 및 추진																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 교육목적사업 진행 시 홍보 활성화 및 결과 도출의 어려움
- (대 책) 각종 행사 시 희망장학재단 캐릭터를 활용한 홍보부스 운영 및 희망장학재단 명칭 변경을 통한 장학재단의 이미지 제고
- 교육목적사업 중간점검 및 결과보고를 통한 교육목적사업 과정 및 결과 확인, 점검

□ **기대효과**

- 장학사업 위주로 운영되는 기존 장학재단의 틀에서 벗어나 각종 교육프로그램의 내실 있는 운영으로 양주시 인재 육성 기여
- 다양한 교육지원사업 홍보를 통해 재단의 위상 제고 및 운영 활성화 도모

공약이행 총평

- 2024년 재단 출연금 5억원을 확대 지원하여 누적금액 총 142억 원을 달성하였으며, 희망장학재단 목표기금(150억)을 달성하기 위하여 지속적으로 노력하겠습니다
- 재단 교육지원사업 추진 전담 인력(1명)을 보강하였고, 재단을 상징할 수 있는 ‘희망이’ 캐릭터를 선정하여 재단 홍보에 활용하고 있으며, 대학생 1:1 멘토링 사업, 청소년 해외문화탐방 배낭연수, 마을공동체 공모사업 등 각종 교육사업을 성공적으로 추진하고 있음
- 향후에도 재단 운영 활성화를 위하여 수요자 의견을 반영하여 사업 확대 추진 및 다양한 신규 교육프로그램을 발굴하여 운영하도록 하겠습니다

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			교육지원팀장	최 윤 희	☎ 8082-7380
			주 무 관	김 현 지	☎ 8082-7382

관리번호	평생 학습도시 지원 강화로 평생교육 기반 마련
35	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (기획예산과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)


**◆ 평생 교육사업 및 학습공간 확대로 평생교육 기반 마련
(공약이행방안) 평생교육 프로그램 증설 및 학습공간 확대**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
평생학습 프로그램수 (80%)	평생학습프로그램 증설운영	전년도 동 기간 대비 총 7개 과정 증설 '23년 91개 → '24년 98개	100	여
학습공간 수 (20%)	연 학습공간 10% 확대 제공	'23년: 1개소 추가등록 완료 '24년: 2개소 추가등록 완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사업목적 : 양주형 평생학습 모델을 구축하여 시민 중심의 평생교육 활성화
- 사업내용
 - 평생학습 프로그램 증설 운영으로 교육 기회 확대
 - 민간 및 공공시설의 유휴공간을 발굴하여 학습공간 확대 제공
 - 평생교육 학습모델로 마을활동가 양성 후 학습공간 배치·운영



□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	5,207	0	718	869	850	910	930	930
국 비	0	0	0	0	10	0	0	0
도 비	256	0	37	44	40	45	45	45
시 비	4,941	0	681	825	800	865	885	885
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ 평생학습 프로그램 증설 현황

(기준 : 프로그램 수, 단위 : 개)

분기 \ 연도	2022년	2023년	2024년	증감 현황	비고
합계	157	182	98	7.6% 증설	
1분기	28	37	44	7개 증가	
2분기	40	54	54	0	
3분기	59	80	-	-	운영 예정
4분기	30	11	-	-	

○ 우리동네 학습공간 확대 현황

- 2023. 6. 2023년 우리동네 학습공간 정비 계획 수립
- 2023. 7. 우리동네 학습공간 1개소 신규등록 완료(총 11개소)
- 2024. 3. 2024년 우리동네 학습공간 운영사업 추진계획 수립
- 2024. 5. 우리동네 학습공간 2개소 신규등록 완료(총 13개소)

□ 추진계획

- 지속적인 평생교육 프로그램 증설 및 학습공간 확대 시민 중심의 평생교육 활성화 추진

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
평생 학습프로그램 개발 및 증설 운영																						
연 학습공간 10% 확대 제공																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 장소 대관 시 학습공간에 제공되는 별도의 인센티브 부재로 활성화 저조
- (대 책) 학습공간에서 추진하는 사업 및 프로그램 홍보 수요맞춤형 평생학습 특강프로그램 개설 운영

□ **기대효과**

- 지속적인 평생교육 프로그램 증설로 다양화된 사회 속 시민들의 학습 만족도 제고
- 마을 내 유휴공간을 학습공간으로 제공함으로써 시민들의 평생 학습욕구 충족시키고 지역 경쟁력 강화

공약이행 총평

- 시민의 평생학습 욕구를 충족시키기 위한 평생교육 프로그램 증설 및 시민의 자발적 참여를 통한 학습공간의 확대 등
- 시민 스스로의 평생학습을 통해 사회적 흐름에 대응하고 지역발전과 변화를 달성하는 활기찬 교육도시 구현

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			평생학습팀장	이 수 광	☎ 8082-7390
			주 무 관	진 영 선	☎ 8082-7393
				권 지 선	☎ 8082-7394

관리번호	다문화 교육지원 확대 및 교육권 보장
36	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	매년	4. 추진부서(협조부서)	가족보육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	해당없음

공약사항(목표)

◆ **다문화가족 초기 사회 적응 프로그램 연계를 통한 교육지원 확대하여 언어·문화적 차이에서 오는 다문화가족의 언어소통 문제 해결**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	해당년도	목표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
다문화 교육 운영 회기 수	2022년	2,466회	2,779회	100	여
	2023년	5,345회	5,375회	100	
	2024년	5,527회	2,445회	44	
	2025년	5,717회	-	-	
	2026년	2,957회	-	-	
전체 달성률				49	

□ **사업개요**

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 양주시 가족센터/양주시 평화로1475번길 39, 6층
(덕계동, 회천2동 복합청사)
- 사업대상 : 관내 결혼이민자 및 다문화가족
- 사업내용
 - 다문화가족 및 다문화가족 지원기관에 대한 통·번역 및 정보 제공
 - 결혼이민자 한국어교육 및 한국문화 교육
 - 결혼이민자 경제·취업 교육

- 다문화 이해 강의 교육, 역사·문화 체험, 공연, 캠페인
 - 다문화 아동 부모 출신국 언어의 읽기, 쓰기, 말하기 교육
- 사업방식 : 민간 위탁(위탁 기간 : 2022. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	937	133	118	120	122	145	148	151
국 비	374	56	44	45	46	60	61	62
도 비	126	15	17	17	17	19	20	21
시 비	437	62	57	58	59	66	67	68

□ 추진실적

- 2022. 7. ~ 12. : 결혼이민자 및 다문화가족 분야별 교육지원사업 추진
 - 6개 과정, 2,779회기 / 연인원 7,044명 ⇒ 목표대비 313회기 추가 달성
- 2023. 1. ~ 12. : 결혼이민자 및 다문화가족 분야별 교육지원사업 추진
 - 6개 과정, 5,375회기/ 연인원 16,323명 ⇒ 목표대비 30회기 추가 달성
- 2024. 1. ~ 6. : 결혼이민자 및 다문화가족 분야별 교육지원사업 추진
 - 6개 과정, 2,445회기/ 연인원 6,572명

□ 추진계획

- 결혼이민자 및 다문화가족 분야별 교육지원사업 추진
 - ⇒ 연도별 6개 과정 교육 회기수 5,914회 달성(2024년 목표 : 5,527회)
- 결혼이민자 및 다문화가족이 다양한 프로그램을 참여할 수 있도록 적극 홍보 추진

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
다문화교육 운영 회기수																						

□ 기대효과

- 다문화가족 및 결혼이민자 등에 대한 교육 기회 확대 및 지원을 통해 한국 사회 조기 정착 및 사회·경제적 자립 도모

공약이행 총평

- 다문화 교육지원 예산 확보 및 증대를 위해 지속적으로 상급 기관 (여성가족부 및 경기도 가족다문화과) 등과 소통을 강화하였으며
- 방문교육 지원사업을 통해 다문화가족 아동들의 의사소통 및 언어 향상을 도모하였고
- 각종 홍보매체를 통한 다문화 교육지원사업을 적극 홍보하여 다문화 교육권 확대를 위해 노력하였음.
 - 양주시 홈페이지 내 가족센터 바로가기 탑재, SNS, 자조모임 단체 등

공약사항 정책실명제	추진부서	가족보육과	부 서 장 김 지 현	☎ 8082-5800
			가족여성팀장 박 은 희	☎ 8082-5801
			주 무 관 허 은 영	☎ 8082-5802

관리번호	양주시 청소년비전센터 설립
37	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	아동청소년과(공원사업과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 다양한 수련 활동 및 여가 활용, 직업 체험 등이 가능한 청소년복합센터 건립(청소년수련관)

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
청소년비전센터 설립	2026년 완공	설립계획 수립	5	부
전체 달성률			5	부

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 덕계동 467번지 내(덕계공원 내)(예정)
- 사업규모 : 부지면적 : 4,000㎡ / 연면적 : 6,000㎡(지상 1 ~ 4층)
- 소요예산 : 약 19,000백만원 (단위 : 백만원)

대상지	계	부지매입	설계	공사비	기타	비고
문 화 공 원	19,000	-	900 (180억 × 5%)	18,000 (6,000㎡ × 3,000천원)	100 (180억 × 0.3%)	

○ 주요시설

구분	세부사항	면적(m ²)	수용인원(명)
계		6,000	1,000
실내 집회장	강당, 회의실 등	1,000	500
체육활동장	연면적 150m ² 이상의 실내 체육시설	600	100
자치활동실	동아리실 등 2개소 이상	600	100
특성화 활동장	과학시설, 직업 체험 공간 등	1,500	300
상담실, 휴게실 등	각 1개소 이상	300	-
위생, 기타시설	화장실, 세면장, 기계실, 방송설비 등	800	-
복도 등 공용면적	-	1,200	-

○ 사업대상지(안)



□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	19,000	0	0	0	22	6,300	12,678	0
국비	0							
도비	5,670					1,890	3,780	
시비	13,330				22	4,410	8,898	
기타	0							

□ **추진실적**

- 청소년비전센터 설립계획 방침 결재 : 2022. 9. 20.
- 회천신도시 기반시설 조성방안 협의 : 2022. 9. 30.
- (공원사업과)덕계근린공원 도시관리계획 변경 추진 : 2023. 3. ~ 2024. 4.
- 도시기본계획 선행 조건에 따라 관련 업무 이관(도시과) : 2024. 4.
- (도시과)도시기본계획 변경 추진 : 2024. 4. ~
 - 도시기본계획 용역 추진 : 2025.
 - 경기도 승인 후 도시기본계획 결정 : 2026.(예정)

□ **추진계획**

- 도시기본계획 변경 등 용도변경 완료 후 추진절차 이행 : 2026.
 - 타당성조사 및 기본구상 용역 : 2026.
 - 중기지방재정계획, 투자심사 등 : 2026.
 - 설계 공모, 기본 및 실시설계 : 2026. ~ 2027.
 - 건립공사 추진 및 개관 운영 : 2027. ~ 2028.

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
청소년비전센터 설립																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 공원사업과에서 추진해 온 덕계근린공원 기본구상 및 도시관리 계획 결정(변경) 관련 업무가 도시기본계획 변경이 선행되어야 하는 조건에 따라 2024. 4. 5일자로 도시과로 업무 이관되어 추진중으로, 이에 따라 도시기본계획 및 용도변경 결정에 장기간

소요될 경우 비전센터 건립 계획 기간 내 이행이 어려우며, 또한 덕계근린공원 부지 외 다른 부지 확보 추진 시 많은 시간과 부지 매입비용 투입이 예상됨

○ (대 책)

- 예정 부지인 덕계근린공원 용도변경 결정이 장기화 되는 상황 및 부지 변경에 따른 청소년 이용 접근성을 고려한 생활권 내 유희부지 수요 파악 등 많은 시간과 막대한 예산 편성 등을 고려하여 목표 이행기간 내 한정할 것이 아니라 장기적인 관점에서 계획 변경이 필요
- 사업비의 경우 경기도 청소년시설 확충사업 신청으로 공사비의 30% 도비 확보를 추진하고, 부지 매입이 필요한 경우 매입비용은 별도 확보 필요

□ 기대효과

○ 청소년 진로 형성, 문화 및 여가 활동 등 청소년 건전 육성에 기여

공약이행 총평

- 건립 예정 부지의 용도변경에 대한 관련 부서의 협조가 필요한 사항으로 용도변경 결과 후 추진계획 이행 가능
- 계획 대상 부지의 도시기본계획 변경 선행 등 용도변경 추진이 상당기간 소요됨에 따라 비전센터 건립 절차 이행 지연
- 예정 부지인 덕계근린공원 내 부지 확보가 어려울 경우 도심지 생활권 내 부지매입 또는 폐교 등 유희공간 수요 파악 등 사전 절차를 이행하여야 하며, 이에 따른 많은 시간과 비용이 발생함
- 현 상황 상 기존 목표였던 임기 내 비전센터 건립 완료는 어려우며, 도시기본계획 결정이 2026년으로 예상됨에 따라 청소년비전센터 설립 사업의 전반적인 추진계획 변경 등 조정 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	아동청소년과	부 서 장 송 은 ☎ 8082-5850
			청 소 년 팀 장 김 소 영 ☎ 8082-5860
			주 무 관 최 창 성 ☎ 8082-5861

관리번호	청소년문화센터 및 전용공간 조성
38	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	아동청소년과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 읍면동 생활권 내 청소년 전용공간 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
청소년문화센터 및 전용공간 조성	2025년 내 완공(8개)	1개소 준공 및 운영	20	부
전체 달성률			20	부

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
 - 사업위치 : 읍·면·동
 - 사업규모
 - 읍·면·동 별 1개소, 총 8개소
 - 기존 설치 동 2개소 제외, 비전센터 설립 예정 동 1개소 제외
 - 연면적 100㎡ ~ 400㎡ 내외
 - 2023년 1개소, 2024년 1개소, 2025년 이후 6개소
- ※ 읍·면·동 별 유휴공간 확보 시 순차적 조성 계획

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	3,875	0	0	435	475	2,965	0	0
국 비	0							
도 비	960			120	120	720		
시 비	2,915			315	355	2,245		
기 타	0							

□ 추진실적

- 청소년 전용공간 조성계획 방침 결재(8개소) : 2022. 9. 15.
- 남면 감악르네상스센터 내 설치예산 확보(2023년 본예산)
- 남면 청소년전용공간 기본 및 실시설계용역 : 2023. 3. 29.
- 남면 청소년전용공간 공사 착공 : 2023. 8. 3.
- 남면 청소년 휴카페 준공 및 운영 : 2023. 9. 18.
- 옥정2동 행정복지센터 입주시설 수요 제출 : 2024. 2.
- 양주가남초 학교복합시설 건립 공모사업 협의 : 2024. 6.
 - 복합시설 계획 내 청소년 휴카페 포함

□ 추진계획

- 읍·면·동 별 유희공간 및 수요조사 지속 추진
- 경기도 청소년 휴카페 설치지원 사업 신청 : 2024. ~
- 현재 수요 파악에 따라 2개소 조성(예정) : ~ 2026.
- 임기 후 미조성 읍면동 5개소 순차적 조성 추진 : 2027. ~

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
청소년 전용공간 조성																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 예산 확보 및 청소년 수요 부족 등의 문제

○ (대 책)

- 경기도 청소년 휴카페 설치지원 사업 신청으로 도비 예산 확보 (시설비의 30% 지원)
- 신규시설 건립이 아닌 유휴공간 등을 활용, 리모델링하여 공간확보 추진
- 예산 및 공간확보 상황, 청소년 수요 등을 감안하여 연차별 계획을 수립
- 동부에 편중된 청소년시설의 불균형 해소를 위해 서부권 우선 조성 추진

□ 기대효과

- 청소년 여가 활용, 문화 활동 등 청소년 건전 육성 기반 마련에 기여

공약이행 총평

- 서부권 우선 조성을 위해 남면 감악르네상스센터 내 조성 공사를 착공하여 남면 청소년 휴카페 9월 개소 및 운영
- 남면 청소년 휴카페 조성을 시작으로 읍면동 별 유휴공간 수요조사 지속 추진
- 휴카페 조성 사업은 유휴공간을 확보하여 시설을 리모델링하는 사업으로, 민간 건물을 임차할 경우 많은 예산이 소요됨에 따라 공공시설 내 공간을 활용하는 방향으로 추진
- 경기도 휴카페 지원사업은 대상 공간 확보가 선행되어야 신청 가능하며, 이에 따른 신속한 유휴공간 선정이 어려운 실정임
- 옥정2동행정복지센터 건립, 학교복합시설 건립 등 공공시설 확충과 연계하여 공간 확보를 추진하고 있으나, 결정 과정에 많은 시간이 소요되는 상황으로 임기 내 읍면동 별 조성 완료는 쉽지 않은 상황임
- 현재 수요 파악에 따른 2개소는 임기 내 조성하도록 추진하고, 임기 후 미조성 읍·면·동 5개소에 대해 순차적으로 사업비를 확보 및 투입하여 단계적 조성을 완료하는 이행계획 변경 필요

공약사항
정책실명제

추진부서	아동청소년과	부 서 장	송 은	☎ 8082-5850
		청 소 년 팀 장	김 소 영	☎ 8082-5860
		주 무 관	최 창 성	☎ 8082-5861

관리번호	어린이보호구역 내 어린이 통합차량 안심 승하차 ZONE 지정
39	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 어린이보호구역 내 통학버스 및 학부모 차량 승하차 ZONE 지정을 통하여 안전한 통학환경 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준 >
승하차 ZONE 지정률 (지정/신청)	39개소	44개소	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업위치 : 어린이보호구역 95개소
- 사업규모 : 통학차량 승하차 ZONE 지정 39개소
- 사 업 비 : 26백만원
- 사업기간 : 2021년 ~ 계속사업

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	비 고
계	35	20	2	2	11	※ 승하차 ZONE 추가 신청시설의 경우 확보된 어린이보호구역에 우선하여 사업추진 예정
국 비	10	10	0	0	0	
도 비	0	0	0	0	0	
시 비	25	10	2	2	11	
기 타	0	0	0	0	0	

□ 추진실적

- 2021. 09. : 양주경찰서 승하차 ZONE 지정 요청(33개소)
- 2021. 10. : 어린이보호구역 33개소 승하차 ZONE 지정 완료
- 2021. 11. : 어린이보호구역 6개소 승하차 ZONE 추가 지정 완료
- 2022. 10. : 어린이보호구역 3개소 승하차 ZONE 추가 지정 완료
- 2023. 03. : 어린이보호구역 2개소 승하차 ZONE 추가 지정 완료

※ 2024. 07. 기준 현재 승하차 ZONE 44개소 지정 완료

□ 추진계획

- 2024. 08. : 어린이보호구역 1개소 승하차 ZONE(옥정호수초등학교) 추가 지정 예정
- 어린이보호구역 대상 시설(초등학교, 어린이집 및 유치원)에서 승하차 ZONE 지정 신청 시 양주경찰서와 협의하여 지속해서 추가 지정을 확대할 예정

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
승하차 ZONE (지정/신청)												지정													

□ 기대효과

- 어린이보호구역 내 통학차량 승하차 ZONE 지정을 통하여 어린이들이 안전하게 통학할 수 있는 환경을 제공

공약이행 총평

- 어린이보호구역 대상 시설(초등학교, 어린이집 및 유치원)에서 승하차 ZONE 지정 신청 시 양주경찰서와 협의하여 지속해서 추가 지정을 확대해 어린이보호구역 내 안전사고를 예방할 예정임

공약사항 정책실명제	추진부서	도로과	부 서 장	지 상 민	☎ 8082-6700
			생활도로팀장	전 미 정	☎ 8082-6730
			주 무 관	노 영 균	☎ 8082-6732

관리번호	경기 북부 공공거점 의료센터 유치
40	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과 (보건소)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)


- ◆ 2035년 50.4만(예정) 대도시로 성장에 대비한 사회기반시설 구축
- ◆ 경기의료원 유치로 양주시민 주거환경 개선

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
공공의료시설 유치	경기 북부 공공거점 의료센터 유치 확정	경기 북부 의료센터 유치 추진	50	여
전체 달성률			50	여

□ 사업개요

- 경기 동북부권 공공의료원 후보지 선정 공모(2024. 5. 31.)
 - 공모 주체 : 경기도(의료자원과)
 - 공모 내용 : 경기 동북부권 공공의료원 설립(300병상 이상 종합병원)
 - 대상 시·군 : 8개(양주, 의정부, 동두천, 연천, 남양주, 구리, 양평, 가평)
 - 선정 일정



- 선정 방법 : 공모(대상 시·군 수요조사를 통한 후보지 평가)

○ 후보지 현황

위 치	옥정동 582-6번지 일원	후보지 면적	26,400㎡ (약 8,000평)
용 도	종합의료시설(준주거지역)	건폐율, 용적률, 층수	50%, 200%, 10층
총 면 적	55,697㎡ (약 16,877평)	현재 소유	한국토지주택공사



※ 공공의료원 부지 선정 시 매입

□ 추진실적

- 공공의료원 양주시 유치 건의(2022. 7. ~ 2023. 3.)
 - 양주시의회 의료원 유치 촉구 결의(2023.2.)
 - 도지사 방문 건의(국회의원, 부시장)(2023.2.)
 - 행정2부지사 양주시 방문 건의(2023.2.)
 - 도지사 방문 건의(양주시장)(2023.3.)
- 보건복지부 제3기 병상수급 기본시책 발표(2023. 8. 9.)
 - 중진료권 재설정 요구(보건복지부, 경기도)(2023. 8. ~ 10.)
- 의료원 유치 협의 및 전문가 자문(2024. 1. ~ 5.)
 - 보건복지부 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 도 공공의료과 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 도 공공보건의료지원단 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 고려대학교 안암병원 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 공공의료원 유치 추진 계획 수립(2024. 3.)
 - 공공의료원 유치 T/F 구성 및 회의(2024. 5.)
 - 공공의료원 유치 전략 수립 용역 시행(2024. 5.)
- 공공의료원 유치 추진위 구성 및 발대식 개최(2024. 5.)
- 공공의료원 유치 자문단 구성 및 회의(2024. 6.)
- 부지 매입 사전 절차 추진
 - 옥정신도시 의료시설용지 매입 계획 보고(2024. 6. 12.)
 - 의정협의회 심의 및 공유재산심의회 원안 가결(2024. 6. 26.)
 - 부지 매입 공급가격 및 토지 분할 LH 협의 추진(2024. 7. 4.)

택지개발업무처리지침 제22조에 따라 국가 지자체는 조성원가, 기타 실수요자는 감정평가액으로 공급하며, 양주시의 의료수요 매입희망 면적 등을 감안, 위 가격기준(조성원가, 감정평가액)은 토지이용계획변경 등을 포함하여 양주시와 협의할 수 있음.

- 경기도의료원 의정부병원 업무 협의
 - 의정부병원 노동조합 양주시 이전 신축지지 성명(2024. 7. 8.)
- 공공의료원 유치 시민 서명 225,629명 달성(2024. 7. 8. 기준)
 - 온라인 서명 : 53,022명 / 오프라인 서명 : 172,607명
- 공공의료원 후보지 선정 제안 신청서 제출(2024. 7. 15.)

향후계획

- 후보지 현장 실사(2024. 8.)
- 경기 동북부권 공공의료원 양주시 유치(2024. 9.)

추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
유치 제안 및 협의																										

문제점 및 대책

- (문제점)
 - 공공의료원 유치를 위한 시·군 경쟁 과열에 따른 경쟁력 강화 필요
 - ※ 8개 시·군 중 7개 시·군 공모 참여
- (대 책)
 - 공모 참여 주요 경쟁 시·군 동향 파악
 - 후보지 현장 실사 등 준비 철저

기대효과

- 지역완결적 공공의료서비스 제공 및 의료전달체계 구축
- 의료복지서비스 향상 및 신도시 명품 주거환경 조성

공약이행 총평

- 경기 동북부권 공공의료원 양주시 유치 적극 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장 이 창 열	☎ 8082-6010
			전략유치팀장 정 해 업	☎ 8082-5980
			주 무 관 한 상 민	☎ 8082-5982

관리번호	경기도립 24시간 어린이병원 건립
41	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과 (보건소)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)


- ◆ 2035년 50.4만(예정) 대도시로 성장에 대비한 사회기반시설 구축
- ◆ 평일 야간, 토·휴일 등 24시간 어린이 응급의료 확보

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
어린이병동 유치	공공거점 의료센터 내 어린이병동 운영	어린이병동 운영 추진	50	부
전체 달성률			50	부

□ 사업개요

- 경기 동북부 혁신형 공공의료원 설립 계획 발표(2024. 2. 5.)
 - 분만·소아응급의료 및 돌봄까지 아우르는 혁신형 공공병원
 - 24시간 응급의료 운영 어린이병원 역할 수행 가능
- 경기 동북부권 공공의료원 후보지 선정 공모(2024. 5. 31.)
 - 대상 시·군 : 8개(양주, 의정부, 동두천, 연천, 남양주, 구리, 양평, 가평)
 - 선정 일정



- 선정 방법 : 공모(대상 시·군 수요조사를 통한 후보지 평가)

○ 후보지 현황

위 치	옥정동 582-6번지 일원	후보지 면적	26,400㎡ (약 8,000평)
용 도	종합의료시설(준주거지역)	건폐율, 용적률, 층수	50%, 200%, 10층
총 면 적	55,697㎡ (약 16,877평)	현재 소유	한국토지주택공사



※ 공공의료원 부지 선정 시 매입

□ 추진실적

- 공공의료원 양주시 유치 건의(2022. 7. ~ 2023. 3.)
 - 양주시의회 의료원 유치 촉구 결의(2023.2.)
 - 도지사 방문 건의(국회의원, 부시장)(2023.2.)
 - 행정2부지사 양주시 방문 건의(2023.2.)
 - 도지사 방문 건의(양주시장)(2023.3.)
- 보건복지부 제3기 병상수급 기본시책 발표(2023. 8. 9.)
 - 중진료권 재설정 요구(보건복지부, 경기도)(2023. 8. ~ 10.)
- 의료원 유치 협의 및 전문가 자문(2024. 1. ~ 5.)
 - 보건복지부 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 도 공공의료과 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 도 공공보건의료지원단 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 고려대학교 안암병원 방문 건의 및 자문(2024. 4.)
 - 공공의료원 유치 추진 계획 수립(2024. 3.)
 - 공공의료원 유치 T/F 구성 및 회의(2024. 5.)
 - 공공의료원 유치 전략 수립 용역 시행(2024. 5.)
- 공공의료원 유치 추진위 구성 및 발대식 개최(2024. 5.)
- 공공의료원 유치 자문단 구성 및 회의(2024. 6.)
- 부지 매입 사전 절차 추진
 - 옥정신도시 의료시설용지 매입 계획 보고(2024. 6. 12.)
 - 의정협의회 심의 및 공유재산심의회 원안 가결(2024. 6. 26.)
 - 부지 매입 공급가격 및 토지 분할 LH 협의 추진(2024. 7. 4.)

택지개발업무처리지침 제22조에 따라 국가 지자체는 조성원가, 기타 실수요자는 감정평가액으로 공급하며, 양주시의 의료수요 매입희망 면적 등을 감안, 위 가격기준(조성원가, 감정평가액)은 토지이용계획변경 등을 포함하여 양주시와 협의할 수 있음.

- 경기도의료원 의정부병원 업무 협의
 - 의정부병원 노동조합 양주시 이전 신축지지 성명(2024. 7. 8.)
- 공공의료원 유치 시민 서명 225,629명 달성(2024. 7. 8. 기준)
 - 온라인 서명 : 53,022명 / 오프라인 서명 : 172,607명
- 공공의료원 후보지 선정 제안 신청서 제출(2024. 7. 15.)

향후계획

- 후보지 현장 실사(2024. 8.)
- 경기 동북부권 공공의료원 양주시 유치(2024. 9.)

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공공거점 의료센터 내 어린이병동 유치																						

문제점 및 대책

- (문제점)
 - 경기도립 어린이병원 설립 추진 계획이 없어 입기 내 추진 불가
- (대 책)
 - 경기 동북부권 공공의료원 유치 시 돌봄 기능 및 24시간 분만·소아 응급실 운영 등 어린이병원의 역할 수행 가능

기대효과

- 신도시 의료수요에 맞춘 소아·분만 등 필수의료 제공
- 경기 북부 공공거점 의료센터 내 어린이병동 운영을 통해 예산 중복 투자 예방 및 통합 의료시스템 구축

공약이행 총평

- 공공의료원 유치 시 어린이병원 역할 수행 가능

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장 이 창 열 ☎ 8082-6010
			전략유치팀장 정 해 업 ☎ 8082-5980
			주 무 관 한 상 민 ☎ 8082-5982

관리번호	옥정지구 의료부지 등 대학병원 유치 추진
42	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과 (보건소)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요(공약명, 내용)
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 2035년 50.4만(예정) 대도시로 성장에 대비한 사회기반시설 구축
- ◆ 대학병원 유치로 양주시민 주거환경 개선

공약 확인지표 및 이행실적				
지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
대학병원 유치	대학병원 유치	대학병원 유치 추진	30	부
전체 달성률			30	부

□ 사업개요

- 보건복지부 제3기(2023년~2027년) 병상수급 기본시책 발표(2023. 8. 9.)
 - 수도권에 집중된 대형병원 신설 제한

※ 제3기 병상수급 기본시책 : 전국 권역별 병원 신설 제한 (양주시 : 의정부권역)

- 의정부권역 : 의정부시, 양주시, 동두천시, 연천군
- 권역별 공급과잉, 공급조정, 공급 가능 분류 : 의정부권역 → 공급과잉, 조정 예상
- * 공급과잉, 공급조정 분류 시 → 300병상 이상 병원 신설 제한

- 경기도 지역병상수급계획 제출(중진료권 재설정 요구)
 - 의정부권역 → 양주권역(양주·동두천·연천·포천)
- 보건복지부 지역병상수급계획 심의 결과 기본시책 유지 권고(2024. 7.)
 - 양주시 의정부권역(양주·의정부·연천·동두천) 포함에 따른 공급 제한

□ 추진실적

- 대학병원 관계자 면담 및 유치 제안 지속 추진 ('23. 2월~)
- 중진료권 의정부권역 분리 국회의원 건의(2023. 8. 21.)
- 진료권 조정에 대한 의견서 1차 제출(양주시 - 경기도)(2023. 8. 1)
- 중진료권 재설정 요구 추진계획 수립(2023. 9. 15.)

※ 중진료권 재설정 추진위원회“ 구성, 범시민 서명운동 실시

- 지역축제 및 행사 활용 오프라인 서명 진행, 양주시 홈페이지, 시 SNS 및 언론보도, 현수막 게시, 이통장회의, 지역단체, 공동주택 관리소, 지역밴드, 지역블로그, 지역 맘카페 등 활용 홍보 추진

- 진료권 조정에 대한 의견서 2차 제출(양주시 → 경기도)(2023. 9. 21.)
- 제3기 병상수급 및 관리계획 수립관련 시군 간담회 참석 건의(2023. 10. 12.)
 - ⇒ 보건복지부 병상수급 진료권 조정에 따른 대학병원 유치 어려움
- ○○대학병원 방문 협의(2024. 1. 30.)
 - ⇒ 옥정지구 의료부지 전체 무상제공 요구(약 840억원)
 - ⇒ 700병상 건축비 약 7,000억원의 50% 지원 요구(약 3,500억원)
- 중진료권 재설정 건의 및 의료원 유치 자문(보건복지부)(2024. 4.)
 - 의정부권역(의정부·양주·동두천·연천) → 양주권역(양주·동두천·연천)
 - ※ 양주시장 방문 건의(보건복지부 정신건강정책관, 의료자원정책과장)
- 중진료권 재설정 건의(도 보건의료과)(2024. 4.)
 - ※ 보건복지부 병상관리위원회 심의 결과 중진료권 유지 권고(2024. 7.)
 - ⇒ 중진료권 재설정 의견 제출(2024. 7.)

□ 향후계획

- 중진료권 재설정 상급기관 지속 건의
- 대학병원 유치를 위한 투자유치 활동 지속

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
대학병원 유치																						

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 보건복지부 제3기 병상수급 기본시책에 따라 의정부권역 내 공급 과잉 분류에 따라 300병상 이상 종합병원 신설 제한
- 대학병원 유치를 위해서는 건축비 등 지원 필요
 - ※ 파주시 : 아주대 종합병원 유치 (토지 무상제공 + 건립비용 50% 지원)
- 대학병원, 도립병원 병행 유치 불가
 - ※ 병과 중복, 사업 타당성 등의 사유로 병행유치가 불가

○ (대 책)

- 대학병원 급 공공의료원 유치 추진(단기 추진계획)
- 대학병원 유치를 위한 상급기관 중진료권 분리 요구 및 지속적인 관계자 면담 및 제안 추진(중·장기 추진계획)

□ 기대효과

- 의료 기반 시설 확충으로 의료복지서비스 향상 및 신도시 명품 주거환경 조성

공약이행 총평

- 대학병원 유치를 지속적으로 추진하고 있으나, 보건복지부에서 제3기 병상수급 기본시책에 따라 의정부권역 공급 과잉 또는 조정 지역으로 분류될 경우 신규 대학병원 신설 제한 예상
- 또한, 대학병원 협의 시 토지 무상제공, 건축비 50% 지원 등 무리한 재정 요구에 따라 현실적으로 유치가 어려운 상황임
- 지역병상수급계획 최종 내용에 따라 공약 조정 필요
(우리 시 의정부권역 포함 시)
- 대학병원 급 공공의료원 유치 적극 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장 이 창 열	☎ 8082-6010
			전략유치팀장 정 해 업	☎ 8082-5980
			주 무 관 한 상 민	☎ 8082-5982

관리번호	감염병대응센터(감염병관리과) 설치 및 운영 활성화
43	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	감염병관리과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ **감염병의 선제 대응과 체계적인 관리를 위한 감염병관리과 조직 확대 운영으로 안전하고 건강한 지역사회 실현**


공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
감염병관리과 조직개편	감염병관리과 운영 계획 수립	운영 계획 수립	100	여
	조직개편	조직개편 완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~
- 예 산 액 : 비예산
- 사업규모 : 현행(감염병관리과 5개 팀) → 개선(감염병관리과 4개 팀)

〈조직개편〉



※ 민선8기 공약사업 추진상황 보고회(2023.4월) 중 시장님 의견 반영

□ **추진실적**

- '22. 5. 전략대응추진단 축소하여 감염병대응TF팀으로 통합 운영
- '22. 7. 방역 대응체계 구축안 제시
(감염병대응TF팀장 및 정규직 인력증원요청)
- '22. 10. ~ 감염병관리과 운영 계획 수립(조직개편 건의)
- '22. 12. 조직 개편사항 반영(감염병대응TF팀 → 감염병대응팀)
- '23. 6. ~ 감염병관리과 감염병관리팀 내 방역콜센터 운영
 - 방역 및 감염병 민원 관련 콜센터 실적: 2023년 6~11월 총 6,036건
 - ※ 2023년 6월 1,318건, 7월 1,458건, 8월 1,724건, 9월 250건, 10월 962건, 11월 324건
 - ※ 2024년 콜센터 기간제근로자 채용 진행 중(2024. 3. 4. ~ 근무 예정)
- '24. 7. ~ 감염병관리과 콜센터 재운영
 - 방역 및 감염병 민원 관련 콜센터 실적: 2024년 3~6월 총 1,232건
 - ※ 2024년 3월 210건, 4월 186건, 5월 366건, 6월 470건
 - ※ 2024년 콜센터 기간제근로자 1명(2024. 3. 4. ~ 10. 31.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
운영계획 수립																						
조직개편 실시																						
감염병관리과 조직개편 완료 및 운영																						

□ **기대효과**

- 감염병관리과 조직개편 후 지역사회 인간 감염병 대응의 컨트롤 타워 역할을 하며, 중앙-시도-시군구로 이어지는 감염병 대응체계의 완결성을 확보할 수 있음
- 감염병관리팀 내 방역콜센터 운영을 통한 신속하고 정확한 민원

해결로 시민 만족도 향상 및 감염병대응센터 운영 활성화 도모

공약이행 총평

- 공약진행 : 완료종결
- 공약총평
 - 감염병 전담부서 신설을 통해 확실하고 체계적인 대처로 시민의 니즈에 부응하는 감염병 대응 조직체계 마련
 - 매년 방역콜센터 운영을 통하여 신속·정확한 방역 및 감염병 민원 해결과 선제적 대응
 - 방역콜센터 지속적 운영('24. 7. ~)으로 민원 만족도 향상

공약사항 정책실명제	추진부서	감염병관리과	부 서 장 이 재 환	☎ 8082-7080
			감염병관리팀장 목 호 균	☎ 8082-7081
			주 무 관 이 현 정	☎ 8082-7083

관리번호	양주시 산후조리비 지원
44	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	건강증진과 (기획예산과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	조례제정	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 양주시 산후조리비 지원으로 출산가정의 경제적 부담 완화 및 산모 신생아 건강 보호와 아기 낳기 좋은 환경 조성으로 저출산 극복 도모

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
산후조리비 지원	지원금액 협의	의정협의회 지원금액 확정	100	여
	사회보장사업 신설 협의	보건복지부 협의완료	100	여
	'24년 조례제정	조례안 입법예고 완료	40	여
	'25년 산후조리비 지급	-	-	여
전체 달성률			60	여

사업개요

- 지원시기 : 2025년 1월 ~ 계속
- 지원대상 : 출산일 기준, 양주시에 주민등록이 되어 있는 산모
(양주시에 자녀 출생신고를 하는 경우에 한함)
- 지원내용 : 산후조리원 · 건강관리서비스 이용료 최대 50만원 환급

연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
시 비	2,130	-	-	-	-	710	710	710

□ **추진실적**

- 2023. 3. 2023년 제4차 의정협의회, 50만원 지원 확정
- 2023. 9. 보건복지부, 사회보장제도 신설 협의 완료
- 2024. 3. 양주시 산후조리비 지원에 관한 조례안 사전절차 이행
- 2024. 7. 양주시 산후조리비 지원 조례 제정안 입법예고 완료

□ **추진계획**

- 「양주시 산후조리비 지원」 조례 제정
- 「양주시 산후조리비 지원」 2025년 본예산 수립

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
지원협의																						
조례제정																						
양주시 산후조리비 지원																						

□ **기대효과**

- 산모와 신생아의 건강관리 도모
- 출산 가정의 경제적 부담 완화 및 출산장려 환경 조성

공약이행 총평

- 양주시 산후조리비 지원을 위한 2025년 본예산 사전 확보 필요
- 많은 예산이 소요되는 사업인 만큼 지속 가능한 재정 운용을 위해 산후조리비 지원금에 대한 철저한 정산·관리 실시하겠음.

공약사항 정책실명제	추진부서	건강증진과	부 서 장	윤순덕	☎ 8082-7150
			모자보건팀장	유금희	☎ 8082-7170
			주 무 관	오경은	☎ 8082-7171

관리번호	아동·여성·어르신 종합지원센터 설치
45	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	완료

공약사항(목표)

◆ 아동·여성·어르신 등 전 세대를 위한 종합사회복지센터 건립 사업

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
아동·여성·어르신 종합지원센터 설치	2027 준공	- 타당성 조사 - 지방재정투자심사, 공유 재산관리계획 수립완료 - 건축기획 완료 - 건축 설계용역 중	20	여
전체 달성률			20	여

□ 사업개요

- 사업위치 : 양주시 옥정동 955-6번지
- 사업규모 : 부지면적 6,480㎡, 건축연면적 12,177㎡ (지하1층, 지상4층)
- 사업기간 : 2020. ~ 2027.
- 사업내용 : 전세대를 위한 다기능 복합 사회복지관
- 소요예산 : 61,300백만원 (시비 61,300백만원)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	61,300	20	9,879	1,818	252	24,665	24,666	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-
시 비	61,300	20	9,879	1,818	252	24,665	24,666	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2020. 9. : 건립계획 수립
- 2021. 1. ~ 10. : 타당성 조사 및 기본구상 수립 연구용역
- 2021. 11. : 투자심사, 공유재산관리계획 수립
- 2022. 1. : 부지매입 계약
- 2022. 3. ~ 6. : 건축기획 및 경기도 공공건축사업계획 사전검토 완료
- 2022. 11. : 부지매입잔금 지급 및 부동산등기 완료
- 2022. 12. : 건축설계공모 완료
- 2023. 1. ~ : 건축 기본 및 실시설계용역 계약 체결
- 2024. 5. ~ : 실시설계 용역 증액분(252백만원) 1회 추경 편성 및 용역 중

□ 추진계획

- 2025. 1 : 건축 기본 및 실시설계용역 준공
- 2025. ~ 2026. : 건축공사 착공
- 2027. : 건축공사 준공 및 개관

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건축 설계 공모																						
건축 설계 및 사전절차 이행																						
건축공사 착공 및 준공																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 건축설계 준공 후 건축공사에 필요한 재원마련 어려움 예상
- (대 책)
 - 국고보조금 신청 등 재원확보 방안 강구 중

□ **기대효과**

- 양주신도시 지역 인구 증가에 따라 주민의 일상생활권 내 쉽게 접근할 수 있는 복지인프라 공급을 통한 생애주기별 총체적 복지 수혜로 시민들의 삶의 질 향상에 기여

공약이행 총평

- 타당성조사, 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 등 사전절차 완료 및 부지매입 완료 후 2023. 1월부터 기본계획안 변경 및 실시 설계비 증액분 1회 추경 편성하여 각종 인증절차 이행중이며, 2025. 1. 설계용역 준공예정
- 건축설계 준공 및 본격적인 건축공사에 착수 예정으로 이에 소요 되는 시비를 연차별 본예산에 편성 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	부 서 장 김 금 속 ☎ 8082-5700
			복지기획팀장 박 현 실 ☎ 8082-5701
			주 무 관 황 여 진 ☎ 8082-5702

관리번호	경기북부 광역화장장 건립
46	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과(군형발전과 등)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 경기북부 광역화장장 건립을 통한 지역내 화장수요 충족 및 원정 화장으로 인한 시간적·경제적 고통해소

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
경기북부 광역화장장 건립	건립후보지 선정 및 사전행정절차 이행	위원회 구성·운영 최종후보지 선정 기본구상 및 타당성조사영역 착수	15	여
-	공사착공 및 준공	-	-	부
전체 달성률			15	부

□ 사업개요

- 추진형태 : 공동형(양주시 + 남양주, 의정부, 구리, 포천, 동두천)
- 위 치 : 백석읍 방성리 산 75번지 일원
- 규 모 : 부지면적 약 83만㎡ / 건축연면적 19,201㎡
- 사업내용 : 화장시설(12기), 봉안시설, 자연장지, 장례식장, 부대시설 등
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2029. 12.
- 시설분류 : 도시계획시설(기반시설 : 장사시설 등 보건위생시설)
- 총사업비 : 2,092억원 (국비 202, 도비 43, 시비 1,847) * 추정사업비
* (장사시설 조성비 국·도비 지원 기준) 국비 70%, 도비 15%

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	209,271	0	0	57	918	1,302	11,500	195,494
국 비	20,159	-	-	-	-	-	-	20,159
도 비	4,320	-	-	-	-	-	-	4,320
시 비	184,792	-	-	57	918	1,302	11,500	171,015
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2023. 1. 2. 양주시 종합장사시설 건립 사전 검토보고
- 2023. 4월 벤치마킹(화성, 함안, 경주, 세종 등 9개소)
- 2023. 5.30. 「양주시 장사시설 설치 및 운영조례」 개정
- 2023. 6.20. 종합장사시설 건립 추진위원회 구성 및 제1차 회의 개최
- 2023. 7.11. 건립 추진위원회 제2차 회의 겸 (용인, 화성)선진우수장사 시설 합동벤치마킹 실시(시장·시의회·위원 등 40여명)
- 2023. 7.20. 건립 추진위원회 제3차 회의
 - 재정사업/공동형(광역) 추진 심의, 부지선정 평가기준안 심의
- 2023. 7.31. 공동형 참여 지자체 공문 회신(의정부, 동두천, 남양주, 구리)
- 2023. 8.17. 건립 추진위원회 제4차 회의
 - 주민지원사업(안), 부지선정 공개모집 공고(안) 심의·의결
- 2023. 8.28. 설치후보지 공개모집 공고
- 2023. 8.30. 공동형 참여 지자체 실무협의체 제1차 회의
- 2023. 9.11. 양주시 공동형 종합장사시설 주민설명회 개최
- 2023. 9월 유치 희망마을 찾아가는 사업설명회 및 선진장사시설 벤치마킹
- 2023. 9.22. 5개市 공동형 사업추진 양해각서(MOU) 체결
 - 양주, 남양주, 의정부, 구리, 동두천
- 2023. 11.01. 건립 추진위원회 제5차 회의(서류심의)
- 2023. 11.16. 건립 추진위원회 제6차 회의(현장심의)
- 2023. 11.28. 건립 추진위원회 제7차 회의(심의토론)

- 2023. 12.13. 건립 추진위원회 제8차 회의(최종심의)
- 2023. 12.18. 최종후보지 공고(백석읍 방성1리)
- 2024. 01.18. 포천시 공동형 참여 회신
- 2024. 02.07. 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수
- 2024. 04.24. 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간보고회 개최
- 2024. 04.25. 실무협의체 제2차 회의
 - 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간결과 공유, 재원분담(안) 1차 협의
- 2024. 04.29. 건립 추진위원회 제9차 회의
 - 기본구상 및 타당성 조사 용역 중간결과 보고, 소위원회 구성·운영방안 논의
- 2024. 05.16. 실무협의체 제3차 회의
 - 재원분담(안) 2차 협의, 포천시 참여 결정
- 2024. 06.07. 실무협의체 제4차 회의
 - 재원분담(안) 3차 협의, '24년 하반기 투자협약서 체결 협의
- 2024. 06.21. 6개 市 재원분담 및 '24년 하반기 투자협약서 체결 합의(집행부)

□ **향후 추진계획**

- 2024. 7월 기본구상 및 타당성 조사 용역 최종보고회 개최
- 2024. 7월 지방재정투자사업 타당성 조사 용역 의뢰(행정안전부, LIMAC)
- 2024. 8월 건축기획 및 도시관리계획 결정 용역 착수
- 2024. 8월 기본구상 및 타당성 조사 용역 준공
- 2025. 6월 지방재정투자심사 승인(행정안전부)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
벤치마킹 및 추진위원회																						
건립부지 선정																						
사전행정절차 이행																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 부지선정 단계에서 주민갈등 심화 가능성

○ (대책)

- 장사시설의 부정적 이미지 탈피를 위한 녹지공원 형태로 시설을 건립, 주민이 선호하는 여가시설(ex : 키즈카페, 생활체육시설, 박물관, 도서관, 공연장 등)을 결합한 복합 장사문화시설로 추진
- 산 자의 휴식공간이면서 죽은 자의 애도·추모가 공존하는 공간으로 탈바꿈하여 휴식처 및 관광·문화시설로 활용
- 선진 우수 종합장사시설 등 벤치마킹, 주민지원사업 등을 통한 주민 소통과 협의 도출

□ 기대효과

- 경기북부 지역내 화장시설 부재에 따른 시간적·경제적 고통 해소

공약이행 총평

- 화장시설 건립 성공을 위해서는 담당부서, 지역주민, 시의회 간 협조와 협의가 절대적으로 필요하므로 모든 행정역량을 집중해야 함
- 부지선정 단계에서 가장 극명하게 갈등이 노출되며 주민지원대책 마련, 주민 이해와 설득, 대안제시 등 갈등관리 필요
- 화장장 건립업무 외 지속가능한 장사시설 정책을 통한 지역환경 개선 및 국토의 효율적 이용을 위한 보건복지부 방침에 따라 관내 28개 공설묘지 분묘개장 촉진 및 재개발 착수가 시급하며 이를 전담할 인력(1명) 충원 시급

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	부 서 장 김 금 속 ☎ 8082-5700
			장묘문화팀장 김 봉 천 ☎ 8082-5790
			주 무 관 김 기 원 ☎ 8082-5792

관리번호	아동종합지원센터 건립
47	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	아동청소년과 (사회복지과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ **아동의 건강한 놀이환경 제공 및 아동친화 인프라 확충을 위한 아동 종합지원센터를 건립**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
아동종합지원센터 건립	아동종합지원센터 건립	옥정 양주종합사회복지센터 설계 진행 중	20	여
전체 달성률			20	여

□ 사업개요

- 기간 : 2017년 ~ 2027년
- 위치 : 양주시 옥정동 955-6번지(양주종합사회복지센터 내 2층)
- 규모 : 연면적 950㎡ / 총연면적 11,815㎡(지상 2층 일부)
- 내용 : 실내 놀이터, 문화강좌실, 상담실, 사무실 등
 - ※ 대강당 및 휴게시설 등은 양주종합사회복지센터 시설 활용
- 총사업비 : 6,412백만원(국비 3,200, 시비 3,212)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2025	2026
계	6,412	324	6,088	
국 비	3,200	156	3,044	-
시 비	3,212	168	3,044	약17억(놀이시설 및 인테리어) 별도 예산 확보

□ 추진실적

- 양주 종합사회복지센터 건립계획 수립(입주 확정) : 2020. 9.
- 입주부서 부서협의 수시회의 : 2023. 2. ~ 5.

□ 추진계획

- 건축 기본 및 실시설계 완료 : 2025. 1
- 건축공사 착공 : 2025.
- 아동종합지원센터 건립계획 수립 : 2025. 3.
- 공공형 실내 놀이터 조성 및 운영에 관한 조례 제정 : 2026. 1.
- 위수탁 공모 및 선정 : 2026. 3.
- 놀이시설 설계·제작·설치 및 실내 공사 : 2026. 6.
- 건축준공 및 개관 : 2027.

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입 기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입 기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
아동종합지원센터 건립 계획 수립																						
건축 설계 및 공사																						
놀이시설 및 실내 공사																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 아동전용시설이 동부지역으로 편중되어 있어 서부지역에 대한 지역별 안배 필요

○ (대 책)

- 추후 아동시설 추가 설치 시에는 서부지역 우선 검토

□ **기대효과**

- 아동의 건강한 성장을 위한 양질의 종합적 지원을 통해 아동친화적 환경 조성 및 건전한 여가 선용 도모

공약이행 총평

- 공공형 실내 놀이터 조성으로 아동의 놀 권리 보장
- 아동에게 필요한 교육·문화·놀이·상담·참여 등 다양한 서비스를 종합적으로 제공할 수 있도록 건립 초기부터 공간 구성 및 프로그램 기획안에 대한 체계적인 분석과 검토가 필요함

공약사항 정책실명제	추진부서	아동청소년과	부 서 장 송 은	☎ 8082-5850
			아동친화팀장 윤은희	☎ 8082-5810
			주 무 관 경성화	☎ 8082-5811

관리번호	보육 인프라 확대 구축 (국공립어린이집, 모아어린이집)
48	

1. 분야	교육	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	가족보육과(기획예산과)
5. 계속사업 여부	계속(국공립어린이집) 신규(모아 어린이집)	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 보육 인프라 확대 구축을 위해 국공립어린이집을 확충하여 공보육을 강화하고, 어린이집 규모화를 통하여 영유아 수 감소로 인한 어린이집 폐원, 정원 부족 등 문제에 선제적으로 대응하고 보육 품질의 향상 도모

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
국공립어린이집 확충	신규 공립어린이집 31개소 신설(~2024년)	신규 공립어린이집 23개소 개원	74.1	여
모아(다가치 보육) 어린이집 확대	모아(다가치 보육) 어린이집 단계적 확대(~2026년)	동·서부권 특화 2개 그룹(10개 어린이집)공동체 구성	100	여
전체 달성률			87	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업규모
 - (국공립어린이집) 신규 국공립어린이집 31개소 설치
 - (모아 어린이집) 2개 공동체 구성(10개 어린이집)

○ 사업내용

- (국공립어린이집) 신규 500세대 이상 공동주택 내 국공립어린이집 신설
- (모아 어린이집) 취약보육 어린이집 5개소를 하나의 공동체로 구성하고 프로그램과 공간 등을 공유, 공동원아 모집, 교재교구 공유, 맞춤형 보육프로그램 및 컨설팅 지원 등 실시

□ 연도별 추정사업비

○ (국공립어린이집)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	4,745	-	1,304	1,943	898	600	미정	미정
국 비	1,705	-	480	735	325	165	-	-
도 비	944	-	240	368	213	123	-	-
시 비	2,096	-	584	840	360	312	-	-

○ (모아 어린이집)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	50	-	-	10	10	10	20	미정
시 비	50	-	-	10	10	10	20	-

□ 추진실적

○ (공립어린이집)

- 2022. ~ 2024. 7. : 23개소 개원(74.1%)

○ (모아 어린이집)

- 2023. 12. : 동부권 장애통합 공동체 구성 및 운영(1개그룹 5개소, 50%)
- 2024. 3. : 동서부권 특화 공동체 구성(목표 2개그룹 10개소, 100%)
- 2024. 4.~6. : 원장교사 운영협의회 회의 및 공동특화 프로그램 운영

□ **추진계획**

○ (공립어린이집)

- 2024. 12. : 2개 추가 개원(목표 25개소, 80.6%)

○ (모아 어린이집)

- 2024. 7.~ 12. : 원장교사 운영협의회 회의 및 공동특화 프로그램 운영(지속)

- 2024. 12. : 만족도조사 및 성과관리

□ **추진일정(분기별)**

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
신규 국공립어린이집 신규 설치 개소																				
모아(다가치보육) 어린이집 확대																				

□ **기대효과**

○ 공보육 강화를 통해 안정적인 보육 인프라 구축 강화

○ 어린이집 간의 상생·협력으로 보육 격차 해소, 보육서비스 제고

공약이행 총평

- (공립어린이집) 보육수요가 집중되는 공동주택 내 신규 공립어린이집을 설치하는 등 수급환경에 따른 공보육서비스에 대한 시민들의 만족도는 높으나 주변 민간어린이집과의 수급조절 어려움, 이에 기계적인 증설은 지양하고 전체적 영유아수와 시장상황을 중장기적으로 검토 필요함
- (모아어린이집) 양주시만의 취약보육(장애, 영아)특성을 고려한 공동체 구성 운영으로 보육 사각지대 해소 도모하였으며, 운영 내실화를 통해 어린이집 보육모델로 확산시키기 위해 노력하였음

공약사항 정책실명제	추진부서	가족보육과	부 서 장	김 지 현	☎ 8082-5800
			보육정책팀장	이 재 선	☎ 8082-5820
			보육지원팀장	김 란 희	☎ 8082-5830
			주 무 관	장 하 나	☎ 8082-5822
			주 무 관	김 란 희	☎ 8082-5830

관리번호
49

취약지역 기반 시설(도시가스) 확충

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	기후에너지과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ 도시가스 공급 취약지역 도시가스 공급 확대

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
도시가스 및 LPG 확대 보급사업 추진	10개소 이상 보급사업 추진	10개소 보급사업 추진 중	90	여
전체 달성률			90	여

□ 사업개요

사업 구분	사업명	사업비 (백만원)	추진사항	비고
합 계		8,199		
도시가스	교현리 1~3차	3,228	추진 중	2차분 완료
	무태안	100	완료	
	어둔동 274	300	완료	
	방성4리	80	완료	
	신산리 333-24	20	완료	
	부곡1리(1차)	710	착공준비	9월 착공
	고읍1통(1차)	650	완료	
LPG	홍죽리 958-6	140	추진 중	
	상수리	1,097	완료	
	매곡리	1,874	추진 중	

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	55,164	17,644	4,135	3,473	4,052	2,900	2,900	20,060
국 비	495	495	-	-	-	-	-	-
도 비	8,455	2,437	522	754	1,272	500	500	2,470
시 비	37,271	12,913	2,867	2,154	2,317	2,000	2,000	13,020
기 타	8,943	1,799	746	565	463	400	400	4,570

□ 추진실적

- 2022년 : 무태안, 어둔동, 방성4리, 신산리 완료
- 2023년 : 상수리(LPG) · 교현리[1차] 완료, 매곡리 · 흥죽리 추진
- 2024년 : 교현리[2차], 고읍1통 완료

□ 추진계획

연 도	향후 계획	비고
2024	- 道 도시가스 배관망 지원 사업 1개소[교현리(3차)] - 市 도시가스 취약지역 지원 사업 1개소(부곡1리) - LPG 배관망 지원 사업 1개소(황방2리)	
2025	- 道 도시가스 배관망 지원 사업 1개소(남방1통) - 市 도시가스 취약지역 지원 사업 1개소(미정) - LPG 배관망 지원 사업 1개소(황방1리)	
2026	- 道 도시가스 배관망 지원 사업 1개소(마전1·2통) - 市 도시가스 취약지역 지원 사업 1개소(미정) - LPG 배관망 지원 사업 1개소(미정)	

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
도시가스 및 LPG 확대 보급사업 추진																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ 도시가스 공급사업

- (문제점) 사업성이 저조하여 손실이 임계점에 도달함에 따라 우리 권역 도시가스사업자 (주)대륜E&S의 사업추진 난항 표명 (배관 연장 1km당 1천만원/년 이상의 유지관리비 증가)

- (대 책)

- 사업비 대비 주민 수혜도 낮은 지역은 LPG 배관망 지원 사업 추진
- 사업성 제고를 위해 수소연료전지 사업 MOU체결 등 상생방안 도출

□ **기대효과**

- 도시가스 및 LPG를 신속히 공급하여 주거 환경개선

공약이행 총평

- 도시가스 및 LPG 보급사업 10개소 임기 내 이행 가능
- 도시가스사업자와 지속적인 협의 및 상생관계 구성을 통해 향후 도시가스 공급에 만전을 기해야 하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	기후에너지과	부 서 장	강 석 원	☎ 8082-6270
			신재생에너지팀장	이 전 석	☎ 8082-6060
			주 무 관	김 도 연	☎ 8082-6061

관리번호	취약지역 기반 시설(상수도) 확충
50	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내	4. 추진부서(협조부서)	수도과
5. 계속사업 여부	여	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 상수도 기반 시설 취약지역에 지방상수도 기반 시설 확충

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
지방상수도 설치	상수도 설치 L=34km	상수도 설치 L=25.37km	74	여
전체 달성률			74	여

□ 사업개요

- 상수도 확대 보급사업
 - 위 치 : 양주시 상수도 기반 시설 취약지역
 - 사 업 량 : 상수도 설치 L=34km
 - 총사업비 : 14,954백만원(국비 382, 도비 836, 시비 13,736)
 - 수혜대상 : 상수도 미보급 지역 내 주민

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	15,754	0	3,693	5,261	3,277	1,762	1,761	0
국 비	402		222		180			
도 비	836		305	343	188			
시 비	14,516		3,166	4,918	2,909	1,762	1,761	

□ 추진실적

○ 2022년 지방상수도 설치 L=8.47km

사업명	위치	연장[km]	사업비[백만원]	비고
총 계		8.47	3,693	
배수관 연장공사	한산리340 외 10건	3.05	1,700	시 100%
지방상수도 공급사업	가업리 586 외 6건	2.29	900	시 100%
급수 취약지역 배수관 연장사업	남면 신산리 마을	1.74	516	도30% 시70%
개발제한구역 배수관 사업	삼상리	0.91	277	국80% 시20%
군부대 주변 사업(신암골)	남면 신암저수지 하류	0.48	300	도50% 시50%

○ 2023년 지방상수도 설치 L=14km

사업명	위치	연장[km]	사업비[백만원]	비고
총 계		14	5,261	
상수도 기반시설 취약지역 보급사업	방성리 외 6건	4.6	1,900	시 100%
배수관 연장공사	오산리 327-2 외 9건	5.3	1,900	시 100%
지방상수도 공급사업	울정동 외 3건	1.3	450	시비 100%
군부대 주변 사업(신암골)	남면 신암저수지 하류	0.5	200	도50% 시50%
급수취약지역 상수도 보급사업(헤네미)	효촌리	2.3	811	도30% 시70%

○ 2024년 지방상수도 설치 L=2.9km(7.5.완료 기준)

사업명	위치	연장[km]	사업비[백만원]	비고
총 계		2.9	3,277	
상수도 기반시설 취약지역 보급사업	고읍동 67 외 6건	2.4	1,900	시 100%
배수관 연장공사	회암동 536-2 외 1건	-	800	시 100%
군부대 주변 사업(신암골)	남면 신암저수지 상류	-	377	도50% 시50%
개발제한구역 주민지원사업(마전동)	마전동 249-5 일원	0.5	200	국90% 시10%

추진계획

- 2024.12. : 2024년 지방상수도 설치 완료 L=6.3km, 가압장 4개소
- 2025. ~ 2026. : 지방상수도 설치 추진 L=5.23km

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
지방상수도 설치 L=34km																							

예상되는 문제점 및 대책

- 문제점 : 개인 사유지일 경우 토지 사용승낙서 징구에 어려움이 있음
- 대책 : 우선적으로 국유지에 지방상수도 설치로 계획하고, 부득이 개인 사유지 편입 시 지방상수도 설치 목적에 대하여 토지소유자에게 충분히 설명하여 토지 사용승낙서 징구

기대효과

- 지방상수도 설치를 통해 안정적인 생활용수 공급

공약이행 총평

- 전반적으로 이행목표에 맞게 잘 진행되고 있음

공약사항 정책실명제	추진부서	수 도 과	부 서 장	심재영	☎ 8082-6810
			수도사업팀장	김용진	☎ 8082-6840
			주 무 관	이다정	☎ 8082-6843

관리번호	취약지역 기반시설(하수도) 확충
51	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	2020.	4. 추진부서(협조부서)	하수과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 취약지역 기반 시설인 하수도 시설 확충을 통한 오지지역의 생활환경 개선 및 방류수역 수질개선

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
오지지역 오·우수 분류화 시설 확충	오·우수분류화 목표 수립 및 연차적 사업추진	- 오지지역 오·우수 분류 계획 수립 - 연차적 사업추진	41	여
전체 달성률			41	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2035.
- 사업위치 : 양주시 관내(하수처리구역 외 지역)
- 사업규모 : 오수관로 L=69.11km, 962가구, 소규모처리시설 2개소
 - 임기 내 목표 : 오수관로 16.09km, 배수설비 320가구(현재 6.54km, 147가구 완료)
- 소요사업비 : 67,366백만원
 - 임기 내 예산 : 15,132백만원(국비 11,280 시비 3,852)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	15,132	300	2,676	4,331	2,078	3,412	2,335	
국 비	11,280	240	2,080	2,699	1,662	2,731	1,868	
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	3,852	60	596	1,632	416	681	467	
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 임기 내 사업비 기재

□ 추진실적

- 2020.08. : 광적(우고리) 하수관로 정비 공모사업 확정(국비 48억원)
- 2022.03. : 효촌리4 하수관로 정비 공모사업 신청
- 2022.06. : 광적(우고리) 하수관로 정비사업 착공
- 2022.08. : 효촌리4 하수관로 정비 공모사업 확정(국비 약22.8억원)
- 2023.04. : 2024년 특수상황지역 개발 사업 신청(효촌리2, 어둔동)
- 2023.08. : 효촌리2, 어둔동 하수관로 정비 공모사업 확정(국비 약 41억원)
- 2024.02. : 2025년 특수상황지역 개발 사업 신청(효촌리3,유양동,신암리2)
- 2024.03. : 기본 및 실시설계 용역 착수(효촌리2, 어둔동)
- 2024.06. : 효촌리4 하수관로 정비사업 착공

□ 향후계획

- 2024.07. : 광적(우고리) 하수관로 정비사업 준공 예정
- 2024.08. : 신청 신규사업 선정 예정
- 2024.11. : 기본 및 실시설계 용역 준공(효촌리2, 어둔동)
- 2025.01. : 공사 착공 예정(효촌리2, 어둔동)
- 2025.02. : 신청 신규사업 기본 및 실시설계 용역 발주 및 착수
- 2025.06. : 효촌리4 하수관로 정비사업 준공 예정
- 2026.12. : 공사 준공 예정(효촌리2, 어둔동)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
우고리 하수관로 정비사업																							
효촌리4 하수관로 정비사업																							
어둔동 하수관로 정비사업																							
효촌리2 하수관로 정비사업																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 취약지역 등 하수처리구역 외 지역(오지지역)은 국비 미지원 대상
- (대 책) 오지지역 하수관로 정비사업 타당성조사 용역(2021.09.)에 따라 단계별 사업을 계획중이며, 특수상황지역접경(개발) 등 공모사업 신청을 통해 국비를 확보하여 사업을 추진

□ 기대효과

- 취약지역의 하수관로 등 기반 시설 확보를 통하여 쾌적한 생활환경 조성 및 주민 숙원사업 해결

공약이행 총평

- 「오지지역 하수관로 정비사업 타당성 조사용역(2021.09.)」 단계별 우선순위 정비계획을 세워 사업을 순차적으로 진행중이며, 현재 우고리, 효촌리4, 효촌리2, 어둔동 하수관로 정비사업 추진중임.
- 금회 2025년 특수상황지역 개발사업(효촌리3, 유양동, 신암리2) 하수관로 정비사업을 신청하였으며 각종 공모사업을 통해 국도비를 확보하여 적극 추진하겠음.

공약사항 정책실명제	추진부서	하수과	부 서 장 이 학 남 ☎ 8082-6850
			관로정비팀장 임 삼 신 ☎ 8082-6873
			주 무 관 남 궁 민 ☎ 8082-6874

관리번호
52

1인 가구 종합지원 전담부서 신설 및 지원

1. 분야	조직	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과(기획예산과)
5. 계속사업 여부	부	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	해당없음

공약사항(목표)

◆ 1인 가구 맞춤형 종합지원을 위한 전담부서 개편

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
1인 가구 전담부서 개편	1인 가구 전담부서 개편	1인 가구 전담부서 개편 완료	100	여
전체 달성률			100	여

사업개요

- 비혼 및 고령화로 1인 가구가 급증함에 따라 종합지원 전담부서 신설
- 1인 가구 대상으로 종합적이고 체계적인 정책지원 실시

연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	180	0	0	30	33	36	39	42
국 비								
도 비								
시 비	180	0	0	30	33	36	39	42

□ **추진실적**

- 기획예산과 인구정책팀 내 1인 가구 전담인력 배치(2023.1)
 - 1인 가구 종합지원 시행계획 수립(2023.3.)
- 「양주시 1인 가구 지원에 관한 조례」 제정(2024.1.)

□ **추진계획**

- 부서간 협업을 통한 1인 가구 지원사업 지속 발굴

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1인 가구 전담부서 개편 검토																						
1인 가구 전담부서 운영																						

□ **기대효과**

- 사회안전망 구축 및 건강지원 등 나눔 활동을 통한 사회적 고립 해소
- 사회공동체 강화를 통한 구성원 간 상호 조화 및 삶의 질 향상

공약이행 총평

- 본 공약사항은 1인 가구 전담인력 배치를 통해 기획예산과를 전담 부서로 개편 완료하였음
- 1인 가구 전담부서 개편 및 전담인력 배치로 1인 가구 사회안전망 구축 및 사회적 가족도시 구현에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	부 서 장	최 계 정	☎ 8082-5210
			인 사 팀 장	윤 석 남	☎ 8082-5220
			주 무 관	김 지 혜	☎ 8082-5222

관리번호
53

아동 돌봄종합지원센터 전담팀 구축

1. 분야	조직	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	완료	4. 추진부서(협조부서)	자치행정과
5. 계속사업 여부	부	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	부	8. 사전절차 이행	해당없음

공약사항(목표)

◆ 아동 돌봄종합지원센터 전담팀 구축

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
아동 돌봄종합지원센터 전담팀 구축	아동돌봄 종합지원 전담인력 배치	아동청년화 드림스타프팀 내 아동돌봄 종합지원 전담인력 1명 증원	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 지역 내 공공시설 등을 활용하여 안전하고 접근성 높은 돌봄서비스 제공
- 지역사회 자원을 확보·발굴하고 지역 네트워크를 통한 아동돌봄 지지망 강화

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	180	0	0	30	33	36	39	42
국 비								
도 비								
시 비	180	0	0	30	33	36	39	42

□ **추진실적**

- 아동청소년과 드림스타트팀 내 아동돌봄 종합지원 전담인력 정원 1명 증원
- 아동돌봄 종합지원 전담인력 정원 증원에 따라 2023.10월 인력 충원

□ **추진계획**

- 아동돌봄 종합지원 전담인력을 통한 아동돌봄서비스 강화

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
아동돌봄 종합지원 전담인력 정원 반영																							
아동돌봄 종합지원 전담인력 충원																							

□ **기대효과**

- 아동돌봄 종합지원 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 아동돌봄 업무를 추진중인 아동청소년과 드림스타트팀 내 전담인력을 추가로 배치하여 기능 강화

공약이행 총평

- 아동돌봄 업무를 추진중인 드림스타트팀의 인력 보강을 완료하여 아동돌봄 업무의 기능을 강화하였음

공약사항 정책실명제	추진부서	자치행정과	부 서 장	최 계 정	☎ 8082-5210
			인 사 팀 장	윤 석 남	☎ 8082-5220
			주 무 관	김 지 혜	☎ 8082-5222

관리번호	경로당 현대화 및 지원 확대
54	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	사회복지과 (기획예산과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ 노인들의 대표적인 휴식 공간인 경로당 환경개선 및 관리 시스템화로
어르신들의 생활편의 증진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
경로당 현대화 및 지원 확대	경로당 환경개선으로 어르신들의 생활편의 증진	- 경로당 개보수, 물품 지원	60	여
		- 경로당 전산 관리시스템 구축	100	여
		- 경로당 지원기준 변경 계획	80	여
전체 달성률			88	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. (계속사업)
- 사업내용 : 민선 8기 공약사항 이행으로 노인들의 대표 휴식 공간인
경로당 환경개선으로 노인복지 증진 및 행복 경로당을
조성하고자 함

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	2,765	0	650	420	535	555	605	0
시 비	2,765	-	650	420	535	555	605	

□ 추진실적

○ 경로당 개보수 및 물품 지원

(3년 이내 지원 실적, 사업추진의 시급성을 고려하여 순차적 지원)

※ 2022. 하반기 : 81개소 154백만원 지원 / 2023. : 271개소 420백만원 지원

2024. 상반기(물품지원 및 개보수) : 177개소 279백만원 지원

2024. 생활방식 개선(식탁, 의자) : 272개소, 127백만원 지원

2024. 여름철 냉방기 수리 수요조사 및 지원: 3개소, 1,129천원 지원

○ 경로당 전산관리시스템 운영 (2023. 1. ~)

○ 경로당 안마의자, 입식테이블 및 의자 수요조사 (2023. 8. 3. 시행)

○ 2024. 상반기 경로당 안마의자 임차료 56개소 22백만원 지원

※ 계약이 완료되었으나 보조금 미신청 경로당은 하반기 지원 예정

□ 추진계획

○ 수요조사를 통한 경로당 시설 및 물품 지원

⇒ 경로당 전산관리시스템 운영으로 경로당별 지원 형평성 강화 및 체계적인 업무 추진

○ 어르신들의 건강관리를 위한 안마의자 보급 및 생활방식 개선을 위한 입식테이블 및 의자 지원 (수요조사를 통해 2024년부터 순차적으로 지원)

○ 지원된 시설 및 물품에 대한 사후관리 철저

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
경로당 현대화 및 지원 확대																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 경로당 수가 많아 물품관리 및 정비가 제대로 이루어지지 않고 있어 중복 지원 및 사후관리문제 발생
- (대 책) 경로당 전산관리시스템 구축으로 체계적인 관리체계 마련
⇒ 경로당 전산관리시스템 구축 완료 (2023. 1.)

□ 기대효과

- 경로당 전산관리시스템 운영으로 투명하고 신뢰성 있는 시설지원
- 경로당 현대화 어르신들의 안정적인 여가생활 지원

공약이행 총평

- 노후화된 시설 및 물품 개선으로 어르신들의 경로당 이용편의 제공
- 안마의자 및 입식테이블 지원으로 어르신들의 건강관리 및 생활 환경 개선
- 지원된 물품의 효율적·체계적인 관리를 위해 경로당 전산관리시스템 구축을 완료하여 운영
- 경로당 현대화 사업으로 쾌적한 경로당 환경을 조성하여 어르신들의 여가생활 증진에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	사회복지과	부 서 장	김 금 속	☎ 8082-5700
			노인시설팀장	이 석 종	☎ 8082-5720
			주 무 관	심 예 림	☎ 8082-5725

관리번호	여성 안심거리 전면 확대 및 주택가 CCTV 확충
55	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	가족보육과(정보통신과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ 주택가 범죄취약지역 내 안전시설물 및 CCTV 설치를 통한 야간 보행 환경 개선으로 여성 대상 범죄 예방 및 안전 도시 구현

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
여성 안심거리 지정	12개소(~2026년)	4개소	33	여
전체 달성률			33	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 관내 주택가 범죄취약지역
- 사업규모 : 12개소 지정(연 4개소×3개년 추진)
- 사업내용
 - 양성평등 문화 확산(여성, 아동 등 사회적 약자 보호) 을 위한 여성 안심거리 대상지(연 4개소)를 선정하여 로고젝터 및 LED표지판 등 안전시설물 및 CCTV 설치

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	490	0	0	98	98	98	98	98
시 비	490			98	98	98	98	98

□ 추진실적

- 2023. 7. ~ 12. : 여성안심거리 4개소 조성 완료(33%)
 - 로고젝터, LED 표지판, 스마트보안등 설치
 - CCTV 4개소 설치(정보통신과)
- 2024. 2. : 2024년 여성안심거리 조성계획 수립
- 2024. 3. : 안심거리 선정을 위한 범죄통계분석 의뢰(양주경찰서 협조), 데이터 통계분석 활용하여 대상지 4개소 선정, CCTV 설치 의뢰(정보통신과)
- 2024. 6. : 설치 시설물 디자인 협의 의뢰(도시계획과)

□ 추진계획

- 2024. 8. ~ 11. : 로고젝터, LED 표지판 등 안전시설물 및 CCTV 설치(정보통신과)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022			2023					2024										2025					2026					임기 후
		1	2	3	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7			
사업계획 수립 및 대상지 확정					3	4				3	4							3	4				3	4						
사업 착수 및 지정						5	6	7			5	6	7	8	9	10			5	6	7			5	6	7				

□ 기대효과

- 조명개선, CCTV 설치 등으로 범죄 발생 억제 효과로 여성, 어린이, 노약자 등 사회적 약자 등의 안전한 생활환경 조성
- 시민들의 안전에 대한 불안감 감소로 개인의 자유로운 활동 증진 및 활기찬 도시 조성

공약이행 총평

- 범죄 예방의 실효성 강화를 위해 양주경찰서와 긴밀히 협력(범죄 통계분석 협조)하여 적정 사업대상지 선정으로 사업효과 증대
- 향후 사업추진 시 안전시설물 설치 다양화로 실효성 제고 노력 필요

공약사항 정책실명제			부 서 장 김 지 현	☎ 8082-5800
	추진부서	가족보육과	가족여성팀장 박 은 희	☎ 8082-5801
			주 무 관 손 혜 윤	☎ 8082-5804

관리번호	양주형 365 마을 돌봄 운영 추진
56	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기내 완료	4. 추진부서(협조부서)	아동청소년과
5. 계속사업 여부	부	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ 돌봄 사각지대 해소를 위한 양주형 365 마을돌봄 운영 다함께돌봄센터 확충

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
양주형 365 마을돌봄 운영 다함께돌봄센터 확충(개소)	5	2	40	여
전체 달성률			40	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업목적 : 지역중심의 돌봄체계 및 초등돌봄 사각지대 해소
- 사업위치 : 지역 간 균형 분포를 위한 권역별 설치 (10개소)
- 사업규모 : 5개소(주말·공휴일 365 마을돌봄 운영)
- 선정방식 : 사전 수요조사 및 센터 여건에 따른 주말 또는 공휴일 운영 신청기관 우선 선정
- 이용대상 : 소득과 무관한 6세 ~ 12세의 돌봄 필요아동

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	4,639	114	285	593	810	873	944	1,020
국 비	1,861	42	106	198	297	378	410	430
도 비	1,081	22	47	154	192	204	222	240
시 비	1,697	50	132	241	321	291	312	350

※ 다함께돌봄센터 설치비 및 운영비, 인건비 등(365 양주형 마을돌봄 추가운영비 포함)

□ 추진실적

- 2023. 1. ~ 2. : 삼송(3호점) · 회천한양수자인(4호점) 다함께돌봄센터 개소
- 2023. 11. : 양주시 광적 다함께돌봄센터(5호점) 개소
- 2023. 4. ~ 12. : 「양주형 365 마을돌봄」 시범운영
 - 운영장소 : 3개소(회천한양수자인·회천2동·회천3동 다함께돌봄센터)
 - 운영시간 : 토요일 또는 공휴일 운영(9시~13시)
- 2024. 2. ~ : 「양주형 365 마을돌봄」 확대 운영 (10여명/회/센터)
 - 운영장소 : 2개소(회천한양수자인·회천3동 다함께돌봄센터)
 - 운영시간 : 토요일 9시~18시 및 일요일·공휴일 9시~13시
 - 운영내용 : 365일 운영 및 운영시간 확대, 주말전담인력 채용
- * 시범운영결과 개선사항 및 수요조사결과 반영
- 2024. 7. 4. : 다함께돌봄센터 신규설치장소 및 위탁운영기관 선정(2개소)

□ 추진계획

- 2024. 7. ~ 10. : 다함께돌봄센터 신규설치 및 개소(2개소)
(6호점 : e-편한 옥정리더스가든, 7호점 : 옥정호수초등학교)
- 2024. 11. ~ 12. : 365 마을돌봄 수요조사 및 운영평가, 운영센터 선정
- 2024. 12. : 다함께돌봄센터 추가 설치(8호점)
- 2024. 12. ~ 2026. : 「양주형365 마을돌봄」 운영(5개소) *공약목표 달성

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
양주형365마을돌봄운영 계획 수립																							
센터 수요조사 실시																							
양주형365마을돌봄 센터선정 및 운영																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 정확한 수요예측의 어려움으로 인한 주말 일시돌봄 이용률 저조
- 기존 돌봄교사들의 주말근무에 대한 피로도 누적으로 365일 운영 기피

○ (대 책)

- 양적 확대에 치중하기보다는 정기적인 수요조사와 주말 돌봄공백이 예상되는 수요층에 대한 맞춤형 홍보를 통해 점진적으로 확대운영
- 주말전담 돌봄교사 채용으로 365운영 센터의 부담감 해소 및 평일 돌봄 추가지원(365운영 센터에 대한 인센티브 효과)

□ 기대효과

- 365 마을돌봄 체계 구축 및 맞벌이가구 등 부모의 양육부담 경감을 통해 양주형 돌봄환경 조성

공약이행 총평

- 365일 마을돌봄 운영을 통해 돌봄공백 해소
- 관내 다함께돌봄센터를 확충하여 양주형 365 마을돌봄 운영 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	아동청소년과	부 서 장 송 은 ☎ 8082-5850
			드림스타트팀장 김 민 정 ☎ 8082-4190
			주 무 관 한 지 수 ☎ 8082-4192

관리번호	장애인 관련 공공기관을 활용한 장애인 취업 활성화
57	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	2022.~2026.	4. 추진부서(협조부서)	복지지원과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 취업이 어려운 장애인들에게 공공일자리 제공 및 민간기업 취업연계로 자립생활 도모
- ◆ 장애인 당사자 중심의 맞춤형 서비스 지원을 통하여 장애인의 복지증진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
장애인 취업연계	36명	32명	88	여
근로장애인 고용	30명	31명	100	여
장애인일자리 추가 배치	40명	20명	50	여
전체 달성률			79	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업대상
 - 장애인종합복지관 및 장애인보호작업장 근로장애인
 - 장애인일자리사업 참여자
- 사업내용
 - 복지관 및 보호작업장 장애인 취업연계 및 고용지원사업 등
 - 시비 등 예산 추가 확보하여 장애인일자리사업 참여자 확대(10명/년)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	11,638	1,267	1,360	1,495	1,533	1,808	1,988	2,187
국 비	5,786	634	680	714	766	904	994	1,094
도 비	868	95	102	107	115	136	149	164
시 비	4,984 (362)	538	578	674 (67)	652	768 (73)	845 (76)	929 (76)

□ 추진실적

- 장애인 취업연계
 - 목표 36명 / 실적 32명(달성률88%)
- 근로장애인고용
 - 목표 30명 / 실적 31명(달성률100%)
- 장애인일자리사업
 - 목표 40명 / 실적 20명(달성률50%)

□ 추진계획

- 양주시 장애인종합복지관 취업연계
 - 한국장애인고용공단 「중증장애인 지원 고용사업」 위탁운영을 통한 취업 알선 확대
- 장애인보호작업장 근로장애인 모집 및 채용 확대
 - 장애인생산품 확대 및 기관홍보를 통한 근로 인원 확대 등
- 장애인일자리사업
 - 장애인일자리사업 참여자 연 10명씩 추가 배치

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
장애인종합복지관 고용지원 사업 진행																						
장애인보호작업장 근로장애인 모집 및 채용																						
장애인일자리사업 참여자 추가 배치																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 민간기업에서 장애인 취업 연계 요청 시 비장애인 수준의 장애인을 요구
→ 장애인 인식개선 및 장애인 직업능력 향상을 통해 일반 고용시장에서의 경쟁력을 가질 수 있도록 지속적 노력
- 장애인 일자리 수요처 확보의 어려움
→ 장애인일자리사업에 대한 전문성 있는 수행기관 위탁을 통한 수요처 발굴

□ 기대효과

- 장애인 사회참여 확대 및 장애인 자립생활 도모

공약이행 총평

- 취업 취약계층인 장애인에게 근로연계 및 일자리를 제공하여 장애인이 자립생활 할 수 있도록 사업 지속 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	복지지원과	부 서 장	최 은 영	☎ 8082-5760
			장애인정책팀장	김 순 옥	☎ 8082-5730
			장애인시설팀장	윤 종 화	☎ 8082-5740
			주 무 관	최 지 현	☎ 8082-5732
				이 수 진	☎ 8082-5741
	신 예 선	☎ 8082-5742			

관리번호
58

장애인 복지 택시 24시간 운영 추진

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 장애인 복지 택시 24시간 운영을 통한 교통약자의 이동권 보장

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
장애인 복지 택시 24시간 운영	장애인 복지 택시 24시간 운영	24시간 운행	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 이용대상 : 장애의 정도가 심한 보행상 장애인, 임산부, 대중교통 이용이 어려운 진단서 제출자
- 운행시간 : 24시간
- 운행범위 : 경기도, 서울특별시, 인천광역시
- 이용방법 : 이용 당일 즉시 콜을 통한 접수
- 운행요금 : 기본 10km 이내 1,500원, 이후 10km 초과 시 5km당 100원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	17,141	0	1,760	2,621	3,167	3,175	3,209	3,209
국 비	1,270		0	170	275	275	275	275
도 비	4,408		176	735	867	870	880	880
시 비	11,463		1,584	1716	2,025	2,030	2,054	2,054
기 타	0		0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

- 2022. 3. 장애인 복지 택시 4대 구매 계약
- 2022. 6. 양주 도시공사에 장애인 복지 택시 24시간 운행 사전 준비 요청
- 2022. 12. 장애인 복지 택시 24시간 운행 개시
- 2023. 10. 경기도 광역이동지원 시행
- 2024. 7. 리프트 미장착 차량 구입 및 운행 개시

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
장애인 복지 택시 24시간 운행																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 심야시간대 낮은 이용자 수에 따른 운휴 차량 발생
- (대 책) 향후 심야시간대 이용량에 따른 운행 대수 조정

□ 기대효과

- 교통약자의 이동권 향상 및 장애인 복지 택시 이용 만족도 향상

공약이행 총평

- 심야시간대 이용량이 증가추세이기는 하나 현재 심야시간대 차량 운행 대수(1대)로 운영이 가능한 상황으로,
- 추후 심야시간대 이용량 증가 등 수요 현황에 따라 차량 운행 대수 조정

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			교통행정팀장	최 성 필	☎ 8082-6601
			주 무 관	이 영 은	☎ 8082-6602

관리번호	청년주택 공급 확대
59	

1. 분야	복 지	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과 (사회복지 복지지원 주택)
5. 계속사업 여부	계 속	6. 공약수정 필요 여부	필 요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	개발계획 수립

공약사항(목표)

◆ 사회초년생, 청년 등 주택공급 확대를 통한 주거 안정 도모

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
청년주택건설	- 회천지구 내 행복(청년)주택 760세대 건립 (2023년) - 고읍지구 내 행복(청년)주택 372세대 건립 (2023년) - 옥정지구 내 행복(청년)주택 1,215세대 건립 (2024년) - 회천지구 내 행복(청년)주택 1,560세대 건립 (2025년) - 양주역세권 및 광석지구 내 행복(청년)주택 956세대 건립 (2026년)	회천지구 760세대(*22.12) 고읍지구 372세대(*23.04) 옥정지구 1,215세대(*24.01)	48.3 (2,347/4,863)	여
전체 달성률			48	

□ 사업개요

- LH공사 행복(청년)주택 : 4개 지구 4,763세대
- GH공사 통합 공공임대(청년)주택 : 1개 지구 100세대

□ **연도별 추정사업비**

○ LH공사 및 GH 공사 추진으로 사업비(시비) 소요가 없음

□ **추진실적**

- 회천 청년(행복)주택 760세대 입주 (2022.12.)
- 고읍 청년(행복)주택 372세대 입주 (2023.04.)
- 옥정 청년(행복)주택 1,215세대 입주 (2024.01.)

□ **추진계획**

- 회천지구 내 행복(청년)주택 1,560세대 공급 (2025년)
- 양주역세권 및 광석지구 내 행복(청년) 주택 956세대 건립 (26~30년)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
청년주택 건립현황	고읍																								
	옥정																								
	회천																								
	양주역세권																								
	광석																								

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - (행복·임대) 주택 확대에 따른 주변 공동주택 거주민의 임대주택에 대한 불만 의식 팽배
- (대 책)
 - 입주 가능 계층의 다양화(신혼부부 등) 및 행복주택 인식개선을 통한 해소

□ 기대효과

- 청년주택 다양한 보급을 통해 청년층 주거 안정과 활기찬 도시 조성 및 지역경제 활성화 도모

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
 - 사회초년생, 청년 등의 주택공급 확대를 위한 행복(청년)주택 건립이 지구별 계획에 따라 정상 추진 중

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장	이 인 현	☎ 5910
			택지개발팀장	양 경 수	☎ 5920
			주 무 관	이 명 우	☎ 5921

관리번호
60

취약계층 조기 검진 및 의료비 지원 확대

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	보건행정과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ 취약계층 검진비 및 의료비 지원으로 치료율을 높이고 경제적 부담을 최소화함

공약 확인지표 및 이행실적					
지표명	목표	실적		달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
암 검진 수검률	매년 수검률 42% 이상	2023년	42%	100	여
		2024년	18.94%	45	
		2025년	0%	-	
		2026년	0%	-	
전체 달성률				36	여

※ 매월 말일 기준 수검 실적 익월 10일 이후 확인 가능(건강보험공단 통계자료 연계)

□ 사업개요

사업명	국가암검진사업	희귀질환자 의료비 지원 사업	암환자 의료비 지원 사업	노인실명예방사업 및 노인무릎수술지원사업
사업대상	의료급여수급자, 건강보험가입자 하위 50%	희귀질환자 (소득재산 기준 만족자)	의료급여수급자, 차상위본인부담 경감대상자, 소아암환자	만 60세 이상 국민기초생활수급자 및 차상위계층
사업내용	6대암(위암, 대장암, 간암, 폐암, 유방암, 자궁경부암)에 대한 검진비 지원	요양급여비용 중 본인 부담금, 간병비, 특수식이 구입비 등 지원	<ul style="list-style-type: none"> 의료급여수급자 및 차상위본인부담경감대상자 : 급여비급여 구분없이 300만원 한도 지원 소아암 백혈병 3,000만원 백혈병 외 2,000만원 지원 	신청 질환과 관련한 검사비, 진료비 및 수술비 지원
지원방법	공단에 위탁한 건강검진비를 의료기관으로 지급	공단에 위탁한 사업비를 의료기관으로 지급	대상자 선정을 통해 의료비 직접 지급	관련 재단에서 의료비를 의료기관으로 지급
비고	매월 말일 기준 수검 및 지원 실적 익월 10일 이후 확인 가능(건강보험공단 통계자료 연계)		신청주의 사업으로 작성일자 기준 실적 확인 가능	

□ 연도별 추정사업비

○ 국가암검진사업

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	2,586	-	337	353	440	462	485	509
국 비	1,281	-	162	170	220	231	243	255
도 비	191	-	24	25	33	35	36	38
시 비	1,114	-	151	158	187	196	206	216

○ 희귀질환자 의료비 지원 사업

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	2,622	-	342	480	420	440	460	480
국 비	1,311	-	171	240	210	220	230	240
시 비	1,311	-	171	240	210	220	230	240

○ 암환자 의료비 지원 사업

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	1,572	-	281	252	241	253	266	279
도 비	904	-	162	145	139	145	153	160
시 비	668	-	119	107	102	108	113	119

□ 추진실적(2024. 7. 5. 기준)

- 국가암검진사업: 90,477명 중 17,140명 수검, 수검률 18.94% ('23년 수검률 44.22% 달성)
- 희귀질환자 의료비 지원 사업: 5,316건 지원 (190,315천원 지급)
- 암환자 의료비 지원 사업: 124건 지원 (141,328천원 지급)
- 노인실명예방사업 16건 및 노인무릎수술 지원사업 10건 선정

□ **추진계획**

- 국가암검진사업
 - 문자 발송, SNS 홍보, 언론보도 등 미수검자 독려
- 희귀질환자 및 암환자 의료비 지원 사업
 - 지원 대상 적합 여부 확인 및 의료비 지급
 - 정기재조사 및 산정특례 여부 관리
- 노인 안질환 및 퇴행성 관절질환 신청서 접수 및 연계

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
국가암검진 및 암 의료비 지원 사업 추진																						

□ **기대효과**

- 취약계층 검진비 및 의료비 지원으로 경제적 부담을 경감하고
희귀질환자 및 암환자의 치료율 제고

공약이행 총평

- '23년 암검진 수검률 44.22%로 공약 목표 달성하였으며, 2024년에도 42% 이상 달성 가능
- '24년 6월 초기준 미수검자 명단 확보 및 전화, 문자, 우편 안내 완료(대상자 76,545명)
- '24년 연말 건강검진 편중으로 인한 혼잡을 예방하고자 분기별 미수검자 파악 후 조기 검진 문자 발송 홍보 예정

공약사항 정책실명제	추진부서	보건행정과	부 서 장	송 미 애	☎ 8082-7101
			지역보건팀장	김 현 속	☎ 8082-7095
			주 무 관	이 근 혁	☎ 8082-7098

관리번호	거동 불편 어르신 방문 건강관리 지원 강화
61	

1. 분야	보건복지	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	감염병관리과 (사회복지과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

- ◆ 거동 불편 어르신 대상으로 방문 건강관리 서비스를 제공하여 보행 능력 개선 및 건강수명 연장으로 건강한 노후생활 도모
- ◆ 거동 불편 어르신 사전 조사 및 방문 건강관리 서비스 제공

공약 확인지표 및 이행실적				
지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
거동불편 어르신 방문건강관리 지원 강화	거동불편 어르신 연 200가구 신규등록	2024년 누적 등록가구 수 957가구 (목표: 880가구)	100	여
전체 달성률			100	여

- 사업개요**
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
 - 사업대상 : 읍면동 거동 불편 어르신
 - 거동불편 어르신 방문 보건 서비스 강화
 - 거동불편 어르신 보건의료 및 복지 행정 인프라 연계 거버넌스 구축

연도별 추정사업비 (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	636	0	158	118	120	120	120	0
국 비	318	-	79	59	60	60	60	-
시 비	318	-	79	59	60	60	60	-

□ **추진실적**

- '22. 12. 거동 불편 어르신 신규등록 10가구
 - 2022년 목표 등록 가구(80가구) 대비 12.5% 달성
- '23. 12. 거동 불편 어르신 신규등록 301가구
 - 2023년 목표 등록 가구(200가구) 대비 150% 달성
- '24. 7. 거동 불편 어르신 신규등록 646가구, 누적등록 957가구
 - 목표 등록가구(200가구) 대비 323% 달성
 - 누적 등록가구(880가구) 대비 109% 달성

□ **추진계획**

- 거동불편 어르신 정기적 건강관리
- 거동불편 어르신 조기발견으로 건강수명 연장 및 허약률 감소

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
거동 불편 어르신 사전 조사 및 계획 수립																						
대상자 발굴 및 서비스 제공																						
사업평가																						

□ **기대효과**

- 노인 허약 예방을 위해 예방적 건강관리 서비스 제공함으로써 건강행태 개선 및 건강한 노후생활을 도모
- 거동 불편 어르신 자가 건강관리 능력 및 건강 수준 향상을 통한 삶의 질 향상

공약이행 총평

- 2022년 거동불편 어르신 등록 가구 수 12.5%로, 공약 달성 미비 하였으나 2023년에는 목표 대비 150% 달성함
- 2024년 7월 목표 등록가구(200가구) 대비 309% 달성하였으며 총 누적 목표 가구(880가구) 대비 109%(누적 957가구) 달성
- 거동불편 어르신 방문보건 서비스 정기관리

공약사항 정책실명제	추진부서	감염병관리과	부 서 장 이 재 환	☎ 8082-7080
			이동보건팀장 이 윤 정	☎ 8082-7090
			주 무 관 김 나 영	☎ 8082-7093

관리번호	발물놀이터 차광시설 및 데크 등 놀이시설 개선
62	

1. 분야	복지	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

- ◆ **공원 내 설치된 발물놀이터 등 물놀이시설에 차광시설 및 데크 등을 설치하여 이용에 불편이 없도록 시설 개선**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
발물놀이터 차광시설 및 데크 개선	발물놀이터 차광·데크시설 설치	발물놀이터 5개소 차광시설 설치 완료	100	여
	근린공원17 물놀이시설 설치	물놀이시설 설치 완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 공원 내 설치된 발물놀이터 등 물놀이시설에 차광시설 및 데크 등을 설치하여 이용에 불편함이 없도록 시설 개선
- 물놀이시설 현황 : 10개소 (발물놀이터 6개소, 분수 시설 4개소)
 - 발물놀이터 : 나리공원, 고읍제2어린이공원, 선돌공원, 덕계공원, 봉우공원, 오산산들공원(근린공원17)
 - 분수시설 : 고읍제1어린이공원, 덕정제2어린이공원, 옥정중앙공원, 덕계공원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	740	20	20	700	0	0	0	0
시 비	740	20	20	700	-	-	-	-

□ 추진실적

- 발물놀이터 차광시설 관리(2022년)
 - 선돌공원 차광시설(어닝 9.5m) 관리
 - 캐노피 천막 4동 설치(나리공원, 덕계공원 각 2동)
- 발물놀이터 정비(2023년)
 - 탄성포장 교체 4개소(선돌공원, 나리공원, 봉우공원, 고읍제2어린이공원)
 - 차광시설 설치 3개소(나리공원, 봉우공원, 고읍제2어린이공원)
 - 나리공원 : 막구조 차광시설(2개동), 바닥데크(118㎡) 설치
 - 봉우공원 전면 어닝 차광시설(45m), 바닥데크(81㎡) 설치
 - 고읍제2어린이공원 파라솔 차광시설(2개소), 바닥데크(31㎡) 설치
- 발물놀이터 조성(2023년)
 - 2023. 11. 근린공원17(오산리) 내 물놀이시설 1개소 조성

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
발물놀이터 차광데크시설 설치																						
근린공원17 물놀이시설 설치																						

□ 기대효과

- 공원 내 설치된 발물놀이터 등 물놀이시설의 시설 개선 및 쾌적한 물놀이시설 이용 여건 제공

공약이행 총평

- 생활권 내 물놀이 공간을 제공하여 여름철 어린이들을 위한 놀거리 제공
- 철저한 수질 및 안전관리로 쾌적한 물놀이 공간 제공
- 기존 계획대로 발물놀이터 차광·데크시설 설치 및 근린공원17 물놀이시설 설치 완료하고 향후 지속적인 유지관리 예정

공약사항 정책실명제	추진부서	공원사업과	부 서 장	이 창 연	☎ 8082-7300
			공원관리1팀장	김 진 삼	☎ 8082-7310
			주 무 관	조 세 영	☎ 8082-7311

관리번호
63

양주 민속 마을 건립

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	2023년~임기후	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과 (도시과, 균형발전정책과, 자족도시조성과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 경기 북부 중심인 양주를 대표하는 민속 마을을 건립하여 다양한 콘텐츠로 활용을 통해 양주시 홍보 및 관광 자원화 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
양주 민속마을 건립	대상지 선정 및 추진계획 수립	대체부지 검토 및 협의	20	여
	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	-	-	-
	중기지방재정 반영 및 투자심사	-	-	-
	공모사업 신청 등 예산확보	-	-	-
	도시관리계획 시설 입안	-	-	-
	실시계획인가 및 보상추진	-	-	-
	기본 및 실시설계용역	-	-	-
	조성공사 추진	-	-	-
전체 달성률			5	부

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~
- 사업위치 : 미확정
 - 문화재구역 및 문화재보호구역 일원과 연계한 지역[양주관아지 주변]
 - 대체부지를 활용한 관광개발<민속촌> 등 신규조성 검토
- 사업규모 : 검토중
- 소요예산 : 대체 부지 선정 후 추정 가능

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	100	0	0	0	0	100	0	0
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	100	-	-	-	0	100	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 대상지 등 검토 및 확정 이후 예상 가능

□ 추진실적

- 국방부 유휴지 활용을 위한 협의 및 현장조사 ('22. 3. ~ '23. 3.)
- 대상지 선정을 위한 내부 검토중('23. 3. ~)
 - 국내 민속마을 추진사례(외암민속마을 외 2개소) 벤치마킹('23. 10.)
 - 시정혁신자문위원회 자문 의뢰('24. 2.)
 - 시정조정위원회 심의 의결('24. 3.)
 - ▶ 양주민속마을 건립에 대한 정책방향 설정(안) - 가결

□ 추진계획

- 공약사항 조정 검토 보고 ('24. 하반기.)
 - '양주관아지 일원 활성화 추진' 으로 변경
- 양주관아지 활성화 및 활용 프로그램 운영 ('24. 5. ~ 10.)
- 활성화 마스터플랜 연구용역 추진('24. 6. ~ '24. 10.)
- 연도별 사업추진 계획에 따른 사업추진 ('25. ~ 중장기)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
대상지 선정 및 추진계획 수립																						
기본계획 수립용역 및 관계기관 협의																						
중기지방재정 반영 및 타당성조사용역																						
투자심사 및 관리계획 입안																						
실시계획인가 및 기본·실시설계용역																						
조성공사 추진																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ 문제점

1) 대체부지 조성 추진

- 경주 양동마을 등 국내 민속마을 10개소의 운영 등 실태 조사결과 용인 한국민속촌을 제외하고 모두 실질적인 문화유산콘텐츠(세계 문화유산, 국가 및 지방 지정문화재, 무형문화재 등)를 기반으로 각종 문화관광체험 프로그램 및 지역축제 등 운영이 가능하므로, 문화적 기반이 없는 민속촌 건립은 추진 타당성이 부족함

(기산리 군 유희지 기준 추정사업비 220억원 이상 예상됨)

- 관내 군부대 유희지(기산리 76-1번지 외 1개소)에 대하여 관할 군부대 등 부지사용(매각 또는 임대)협의 하였으나 장애물 보관 및 증편 장소로 부지 매각 또는 임대 제한됨

2) 양주관아지와 연계 추진 검토

- 관아의 부속시설이 다수 존재하는 매장문화재 유존지역으로 지정되어 있어 발굴조사 시 원형보존 조치의견으로 민속마을 조성 추진불가 가능성 있음
- 추가 문화재보호구역 지정이 어려울 것으로 판단되므로 협의매수로 토지 매입해야 하므로 추진이 어려우며, 기존 주택 밀집 지역으로 사업비가 과다함 (추정 보상비 약 1,000억원)

○ 대책 (공약조정)

- 공약 목적인 「 ‘문화도시 양주’ 인지도 향상 및 도시브랜드 구축」이라는 근본 취지를 살리는 방향으로 『양주관아지 일원 활성화 사업』 추진
 - ▶ 문화재 활용사업(생생문화재, 문화재야행) 운영
 - ▶ 민속시설물, 발굴체험장, AR프로그램
 - ▶ 양주대모산성 종합정비사업을 ‘양주관아지 일원과 연계’ 추진
 - ▶ (중장기) 양주관아지 내 판매부스 유치 및 운영

□ 기대효과

- 테마가 부여된 관광 콘텐츠 발굴로 지역경제 활성화 도모

공약이행 총평

- 민속마을은 기존 타기관 사례조사 등을 종합하여 검토하고 있으나, 양주지역 특성에 맞고 현황과 비슷한 사례를 접목하여 사업 추진함에 어려움이 있어
- 공약 조정을 통한 공약사업을 이행하고자 함

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			관광진흥팀장	이 현 규	☎ 8082-5660
			주 무 관	전 민 성	☎ 8082-5662

관리번호
64

회암사지 유네스코 세계문화유산 등재 추진

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)


- ◆ **우천시 대표 문화유산인 회암사지 유네스코 세계유산 등재를 통해 역사문화도시 양주 위상 강화 및 지역경제 활성화 도모**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
회암사지 세계유산 등재 추진	잠정목록 등재	- 국가유산청 문화유산위원회 보고 - 잠정목록 등재신청서 제출 - 잠정목록 등재	100	여
	우선등재목록 선정 추진	- 경기도양주시 업무협약 체결 - 전문가 자문, 실행계획 운영 - 국가유산청 공모 선정(의) - 홍보 콘서트, 토론회 개최 - 조례 공포, 홍보관 개소 - 국내외 유사유산 비교연구 - 보존관리 기초자료 DB 구축 - 국제학술대회 개최	16	여
전체 달성률			58	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2029.
- 사업대상 : 양주 회암사지, 지공·나옹·무학 부도 및 석등, 석비
- 사업위치 : 양주시 회암동 산14번지 일원
- 추진절차 : 약 5~10년 소요



- 사업내용 : 양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재 추진
 - 세계유산 등재 신청서 작성 및 영상물, 도면집 등 첨부 자료 제작
 - 탁월한 보편적 가치 정립을 위한 국내·외 유사유산 비교연구
 - 유산의 보존·관리, 보수·정비, 모니터링
 - 학술대회, 전시, 교육, 행사, 안내자료 발간 등 유산 가치 국내·외 홍보
 - 조례 제정, 추진위원회·주민협의체 구성 및 운영, 업무협약 체결

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	2,521	234	113	458	366	350	300	700
국 비	200	50	-	50	50	50	-	-
도 비	700	-	-	100	100	100	100	300
시 비	1,621	184	113	308	216	200	200	400

□ 추진실적

- (2022.7.14.) 국가유산청 문화유산위원회(세계유산분과) 보고
- (2022.7.15.) 잠정목록 등재신청서 제출(영문본)
- (2022.7.20.) 유네스코 세계유산 잠정목록 등재
- (2022.12.20.) 경기도-양주시 업무협약 체결(연간 도비 100백만원 확보)
- (2022.12.~2023.10.) 우선등재목록 선정을 위한 국내유산 비교연구
- (2023.4.~12.) 우선등재목록 선정을 위한 보존관리 기초자료 DB 구축
- (2023.4.17.) 양주 회암사지 세계유산 추진 홍보 직원 상시교육 실시
- (2023.5.) 국가유산청 세계유산 잠정목록 연구지원 공모 선정(국비 50백만원)
- (2023.5.31.) 양주 회암사지 유네스코 등재 기원 슈퍼콘서트 개최
- (2023.7.4.) 양주 회암사지 유네스코 등재를 위한 노력방안 토론회 개최
- (2023.7.31.) 「양주시 세계유산 등재 및 보존·관리 등에 관한 조례」 공포
- (2023.8.) 우선등재목록 선정을 위한 국외유산 비교연구 착수
- (2023.8.10.) 국내유산 비교연구 학술세미나 개최

- (2023.9.7.) 수돗물 사랑방×세계유산 홍보관 개소
- (2023.9. / 12.) 중국 및 일본 유사유산 현지조사
- (2024.1.) 국가유산청 세계유산 잠정목록 연구지원 공모 선정(국비 50백만원)
- (2024.2.) 세계유산 가치발굴 심화연구 용역 착수
- (2024.3.) : 세계유산 주민협의체 위촉식 개최, 국가유산청 업무협의
- (2024.4.) 세계유산 보존·관리·활용 종합계획 용역 착수
- (2024.6.14.) : 국제학술대회 <동아시아 선종사원과 양주 회암사지> 개최
- (2024.6.) : 회암사지 6~8단지 선대유구 추가 발굴조사 착수

□ 추진계획

- (2024년) 국내·외 유사유산 비교연구, 국제학술대회 개최, 세계유산 등재신청서 작성, 발굴조사, 모니터링, 홍보, 추진위원회 및 주민협의체 구성·운영 등
 - (2025년) 우선등재목록 선정, 세계유산 등재신청서 보완, 자문기구 예비평가 신청서 제출, 보존관리 및 모니터링, 홍보
 - (2026년) 자문기구 예비평가 결과 통보, 세계유산 등재신청서 보완, 보존관리 및 모니터링, 홍보
 - (2027년) 등재신청후보 및 등재신청대상 선정, 등재신청서 초안 제출, 보존관리 및 모니터링, 홍보
 - (2028년) 등재신청서 제출, 자문기구 심사(서류, 현지실사, 1차 패넌회의), 보존관리 및 모니터링, 홍보
 - (2029년) 자문기구 심사(2차 패넌회의) 및 평가 권고, 유네스코 세계유산 위원회 심의(등재 결정), 보존관리 및 모니터링, 홍보
- ※ 상기일정은 문화유산위원회 심의 결과에 따라 변동될 수 있음

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
잠정목록 등재																						
우선등재목록 선정 추진																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 회암사지 인지도 및 홍보 부족
- (대 책) 학술대회, 전시, 교육, 행사, 강연회, 안내자료 발간 등을 통한 회암사지 지속 홍보

□ **기대효과**

- 우리시를 전 세계에 홍보하여 역사 문화도시 양주 브랜드가치 제고 및 시민의 자긍심 고취
- 국내·외 관광객 증가로 관광도시 기반 확보 및 지역경제 활성화
- 보존, 관리, 활용을 위한 국제협력 및 정부의 관심과 예산지원 확대

공약이행 총평

- 예비심사 제도 도입 등 유네스코 등재 절차 강화로 등재 추진에 어려움이 크지만 2022년 국가유산청 심의 시 제기된 권고사항에 따라 우선등재목록 선정을 위한 비교연구, 보존관리계획 수립, 홍보 등을 진행하여 공약이행에 만전을 기하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			세계유산추진팀장	박 소 영	☎ 8082-5680
			주 무 관	김 종 임	☎ 8082-5681

관리번호	양주의 대표축제 발굴 및 육성
65	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ 양주시 대표축제 발굴 및 육성을 통한 양주시 도시 브랜드가치 제고 및 지역경제 활성화 도모

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
대표축제 육성	양주 회암사지 왕실 축제 활성화	- 축제대행사 선정 - 운영프로그램 계획 수립 - 축제 개최(5.10.~5.12)	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업명 : 양주 회암사지 왕실 축제
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 양주 회암사지(사적 제128호) 일원
- 사업내용 : 어가행렬, 문화공연, 체험프로그램 운영, 부대행사 등

2024년 7회 양주 회암사지 왕실축제 개요

- 사업기간 : 2024. 5. 10. ~ 5. 11. (3일간) * 방문자 6,6만명
- 소요예산 : 470백만원(시비 400백만원, 도비 70백만원)
- 사업내용 : 어가행렬, 문화공연, 체험프로그램 운영, 부대행사 등
(대표프로그램) 어가행렬, 미디어아트 공연, K-한복 패션쇼, 왕실 힐링콘서트
(체험/교육) 조선환복소, (저갓거리, 왕실공예, 세계유산, 박물관) 직영체험, 유적해설 등
(부대행사) 먹거리장터, 우수 농특산물 직거래장터, 버스킹, 스탬프 투어 등

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	4,343	758	395	470	470	650	800	800
도 비	790	-	100	70	70	150	200	200
시 비	3,553	758	295	400	400	500	600	600

□ 추진실적

- 2023. 3. : 2023 경기관광축제 선정(도비 70백만원)
- 2023. 5. : 2023 양주 회암사지 왕실 축제 개최
- 2024. 1. : 2024 경기관광축제 선정(도비 70백만원) * 3년 연속 선정
2024년 제7회 양주 회암사지 왕실축제 기본계획 수립
- 2024. 3. : 행사대행 용역 대행사 선정
- 2024. 4. : 경기 문화예술 네트워크 협력사업 선정(경기문화재단 10백만원)
축제 서포터즈 ‘회암이’ 선발 및 운영
- 2024. 5. : 2024년 제7회 양주 회암사지 왕실축제 개최
 - 일 시 : 2024. 5. 10. ~ 5. 12.(3일간)
 - 주요내용 : 대면 및 비대면 축제 프로그램 운영(방문자: 6.6만명)

- ▶ 대표 프로그램 : 태조 이성계의 어가행렬, 미디어아트 공연,
K-한복 패션쇼, 왕실 힐링콘서트
- ▶ 주요일정 : 1일차) 전야제(옥정호수공원),
2일차) 어가행렬, 주제공연, 무형유산 공연
3일차) K-한복 패션쇼, 힐링콘서트, 홍보대사(마이진) 특별공연
- ▶ 체험/교육 : 조선환복소, (저잣거리, 왕실공예, 세계유산, 박물관) 직영체험
청동금탁을 올려라!, 회암사를 재건하라, 유적해설(주·야간),
북방병영체험, 역사토크콘서트, 꼬마기차 투어
회암사지 포레스티벌·숲체험, 야간 미디어파사드
- ▶ 부대행사 : 떡거리장터, 우수 농특산물 직거래장터, 버스킹, 스탬프 투어 등

- 2024. 6. : 2024년 제3차 축제추진위원회 개최(결과보고)

□ **향후계획**

- 축제 특성에 맞는 콘텐츠 개발 지속 (매년 · 지속)
- 관 주도형이 아닌 시민주도의 주민과 함께 만들어가는 축제 추진
- 먹거리 및 편의시설 개선방향 수립

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
양주 회암사지 왕실 축제 활성화																							

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ 문제점

- 왕실축제 킬러 콘텐츠 공연 및 프로그램 지속 개발 육성 필요
- 주차장 및 각종 편의시설 부족, 대중교통 이용 불편
- 지역 상권과의 연계성 부족(주변 상권 거의 없음)

○ 대책

- 대표축제 발굴 및 육성을 위한 예산 증액
- 왕실축제 킬러 콘텐츠(창작뮤지컬, 창작 연극 등) 독창적인 프로그램 개발
- 시민참여형 축제 전환(어가행렬 시민공모, 시민한복모델 선발대회 등)
- 군부대 및 미활용 유희지 주차장 활용
- 셔틀버스 운영을 통한 주차난 해소 및 각종 편의시설(유모차, 휠체어, 수유실, 쉼터 등) 구축
- 지역경제 활성화를 위한 주요 시가지 내 경관조명 설치

* 경관조명 설치기간 내 찾아가는 음악회 등 다양한 문화공연 개최

○ 양주 회암사지 왕실 축제 추진현황(2017년 ~ 2023년)

연도	축제 기간	예산액(백만원)	참여자 수	비고
2017	10.14.(토)	80	5만 명	대면
2018	10.13.(토)	168	1.1만 명	대면
2019	4.27.(토)	195	5만 명	대면
2020	코로나19로 축제 취소	55	-	코로나19로 취소
2021	10.2.(토) ~ 11.(월)	260	8.8만 명	온라인
2022	10.1.(토) ~ 2.(일)	395	3.7만 명	대면 (하이브리드)
2023	5.6.(토) ~ 7.(일)	470	1.5만 명	우천으로 인한 일정 축소 개최
2024	5.10.(금) ~ 5.12.(일)	470	6.6만 명	대면 (하이브리드)

□ 기대효과

- 역사 문화도시로서의 양주시 브랜드가치 제고
- 왕실축제를 관광 상품화하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화 도모

공약이행 총평

- 회암사지만의 차별화된 축제 콘텐츠 개발과 시민참여형 프로그램을 강화하여, 양주의 역사와 정체성을 드러낸 대표 축제로 성장하고 있음
- 공약사항 이행에 문제가 없으나, 지역상권과의 연계방안, 편의시설 개선방향에 장기적인 검토 필요.

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			문화예술팀장	이 민 우	☎ 8082-5651
			주 무 관	정 겨 운	☎ 8082-5653

관리번호	광백저수지 관광 개발 사업
66	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과 (도시과, 균형발전정책과 수도과, 공원사업과, 산림과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 광백저수지 관광 개발을 위한 기본계획 수립

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
광백저수지 관광개발 기본계획 수립	기본구상 용역 시행	용역 착수	99	여
경기도 관광자원개발사업 공모신청	공모 신청	-	-	여
전체 달성률			49	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2027.
- 사업위치 : 양주시 백석읍 방성리 광백저수지 일원
- 사업목적 : 광백저수지 관광 개발을 통한 관광 활성화 도모
- 사업내용 : 광백저수지 수변데크 조성, 포토존 및 쉼터 조성, 주차장 및 화장실 등 관광 편의시설 조성

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	15,200	0	0	100	300	1,000	4,810	8,990
국 비	8,736	-	-	-	240	800	3,848	3,848
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-
시 비	6,464	-	-	100	60	200	962	5142
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2022. 7. : 광백저수지 관광 개발 사업 추진 계획 수립
- 2023. 1. ~ 3. : 광백저수지 관광 개발 사업 벤치마킹
- 2023. 4. : 2024년 행안부 특수상황지역개발 신규사업 공모 신청
- 2023. 5. : 광백저수지 관광 개발 사업 기본구상 및 타당성 조사용역 착수
- 2023. 8. : 행안부 특수상황지역개발 신규사업 선정
- 2023. 12. : 道 지방재정투자심사 의뢰
- 2024. 3. : 道 지방재정투자심사 조건부 승인
- 2024. 4. : 주민설명회 개최
- 2024. 6. : 최종보고회 개최

□ 추진계획

- 2024. 7. : 기본구상 및 타당성 조사용역 완료
- 2024. 9. ~ : 실시설계 착수

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
기본구상 용역 시행																						
경기도 관광자원개발사업 공모신청																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 광백저수지 도시계획시설(수도시설) 지정계획 예정 및 공업용수 용도폐지 불가로 친수 시설물 설치 제한 있음
- 개발가능지 부족으로 인한 편익시설 조성에 제약이 있을 수 있음

○ (대 책)

- 친수시설 설치 제한 구역 외 도입 가능시설 검토
- 용역 조사 시 편익시설 조성공간 후보지 등 추가 확보 방안 검토

□ 기대효과

- 시도30호선 및 서울-양주 고속도로 계획 등 교통 접근성 향상을 통한 관광객 유입으로 지역경제 활성화 도모
- 지역 주민을 위한 휴식공간 조성으로 서부권지역의 랜드마크 정립

공약이행 총평

- 2024년 행안부 특수상황 지역개발 신규사업 공모사업 선정으로 예산 확보의 보탬이 될 수 있는 환경을 마련하고 신속한 사업 추진이 가능한 바탕이 되었음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			관광진흥팀장	이 현 규	☎ 8082-5660
			주 무 관	이 미 경	☎ 8082-5661

관리번호
67

양주 대모산성 정비를 통한 관광자원 개발

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	2014.~2035.	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 사적 제526호 양주시대모산성의 정비를 추진하여 문화유산을 활용한 테마관광지를 조성하고자 함.

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
양주대모산성 정비	매장유산 발굴조사	- 8~13차 발굴조사 완료 - 14차(북문지) 발굴조사 추진	50	여
	양주대모산성 정비공사	- 양주대모산성종합정비계획 수립 완료 - 배수로정비공사 추진 - 수목정비공사 완료	50	여
전체 달성률			50	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014. ~ 2035.
- 사업장소 : 양주시 백석읍 방성리 789 일원(사적 제526호 양주대모산성)
- 사업규모 : 토지매입, 종합 정비계획 수립, 발굴조사, 유적 정비, 성벽 복원, 탐방로 조성, 관람객 편의시설 조성 등
- 예 산 액 : 38,405백만원(국비 70%, 도비 15%, 시비 15%)
 - 기투자(2014. ~ 2023.) : 5,290백만원
 - 2024년 예산 : 1,004백만원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	38,405	3,227	1,142	921	1,004	2,844	2,210	27,057
국 비	26,883	2,259	800	645	702	1,990	1,548	18,939
도 비	5,761	484	171	138	151	427	331	4,059
시 비	5,761	484	171	138	151	427	331	4,059
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2013. : 양주대모산성 사적 지정
- 2014. ~ 2015. : 양주대모산성 문화유산보호구역 내 토지매입 완료
- 2016. : 양주대모산성 수목 정비공사 준공
- 2018. : 양주대모산성 서문지 진입로 공사 준공, 8차 발굴조사 준공
- 2019. ~ 2021. : 9차~11차 발굴조사 준공
- 2022. 12. : 양주대모산성 12차 발굴조사 준공
- 2023. 5. : 「양주대모산성 종합정비계획」 국가유산청 승인 및 용역 준공
- 2023. 11. : 양주시 승격 20주년 기념 학술심포지움 「고대의 매성에서 현대의 양주까지」 개최
- 2023. 12. : 양주대모산성 13차 발굴조사 현장공개회 개최 및 준공
양주대모산성 배수로정비공사, 수목정비 실시설계 준공
- 2024. 2. : 양주대모산성 내부탐방로 정비 실시설계 용역 착수
- 2024. 3. : 양주대모산성 유적정비공사 실시설계 용역 착수
- 2024. 4. : 양주대모산성 배수정비공사, 수목정비공사 착공
- 2024. 5. : 수목정비공사 준공
- 2024. 6. : 양주대모산성 14차(북문지) 발굴조사 용역 착수
양주대모산성 내부탐방로 정비 실시설계 용역 완료

□ 추진계획

- 2024. 7. : 양주대모산성 내부탐방로 정비 공사 착공
- 2024. 9. : 양주대모산성 내부탐방로 정비공사, 배수정비공사 준공
- 2024. 12. : 양주대모산성 14차(북문지) 발굴조사 준공
양주대모산성 유적정비공사 실시설계 용역 준공
- 2025. : 15차 발굴조사(북문지 동편 치), 8~12차 발굴 유적 정비공사, 수목정비(잡목 및 넝쿨제거, 성벽 20m이격 수목제거 등)
- 2026. : 16차 발굴조사(동문지), 13~14차 발굴조사 유적 정비공사, 수목정비(잡목 및 넝쿨제거), 잔디식재, 북문지 진입 시설 설치

□ 추진일정(분기별)

공약목표*	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
문화재발굴조사		12차(성내측)				13차(동성벽)				14차(북문지)				15차(북문지 동편 치)				16차(동문지)				
양주대모산성 정비공사		종합정비 계획수립				배수로 정비 공사 설계				배수정비공사, 수목정비, 내부 탐방로 정비, 유적정비 실시설계 등				8~12차 발굴유적정비, 수목정비				13~14차 발굴유적정비, 수목정비, 잔디식재 북문지 진입시설 설치				

※ 정비사업 로드맵 (단기 2023~2027 / 중기 2028~2032 / 장기 2032 이후)

▶ 발굴계획

- 단기 : 북문지(주출입로) 및 주변, 동문지, 서문지 ⇒ 출입시설 중심 우선 발굴
- 중기 : 성 내측 건물지 및 정비 필요한 성벽 구간
- 장기 : 성 외부

▶ 정비공사계획

- 단기 : 배수정비, 8~12차 기발굴지 정비, 북문지 정비 등
- 중기 : 동문지, 서문지 정비, 중기 발굴구간 정비
- 장기 : 잔여 중기 발굴구간 정비 및 성벽 정비 완료

▶ 수목정비

- 단기 : 성 외부 조망을 위한 수목제거(20m), 내부 잡목 제거, 성벽 내 넝쿨 고살처리, 성내부 외래수목 제거, 성내 잔디 식재 등
- 중기 : 성 외부 조망을 위한 수목제거(30m/40m), 성벽 내 넝쿨 고살처리 등
- 장기 : 문화재보호구역 내 예초 및 관목 식재 등

▶ 탐방로

- 단기 : 북문지(주출입로) 탐방로 정비
- 중장기 : 동문지(부출입로), 서문지(관리동선)

※ 사업홍보 계획

▶ 발굴 등 학술자료 성과를 바탕으로 한 학술대회 개최

- 학술대회 개최를 통해 시민들에게 양주대모산성의 중요성 인식
- 대내외 사업 홍보를 통한 원활한 사업 예산 확보 기대
- 스토리텔링을 통한 관광자원화 추진

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 양주대모산성의 원활한 정비를 위한 국가유산청 국비 확보 필요
- (대 책) 「양주대모산성 종합정비계획」의 국가유산청 승인에 따른 연차별 사업 예산 확보를 위한 국가유산청과 지속적 협의 추진

□ **기대효과**

- 역사 문화자원을 활용한 관광 자원화

공약이행 총평

- 양주대모산성은 2013년 사적 지정 이후 국가유산청 국비 확보를 통해 연차로 사업을 추진하고 있는 사항임
- 양주대모산성은 1980년부터 1998년까지 국립문화재연구소, 한림대학교에서 발굴을 추진하였고, 이후 20년 동안 발굴을 하지 않았으나, 문화재청과 지속적 협의 끝에 2018년부터 연차 발굴을 진행할 수 있었음
- 2023년 5월 총사업비 38,405백만원 가운데 기투자 3,227백만원을 제외한 35,178백만원 규모의 「양주대모산성 종합정비계획」이 국가유산청 승인을 받음에 따라 향후 문화재청과 예산 지원 협의 시 이전보다 원활하게 진행될 것으로 예상됨
- 2023년 13차 발굴조사 결과 궁예가 세운 나라인 태봉의 목간이 출토되어 사업진행에 탄력을 받을 것으로 예상되며, 현장공개회 등을 개최하여 시민들에게 지속적으로 사업 홍보를 진행하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			문화재종무팀장	공 남 희	☎ 8082-5670
			주 무 관	채 규 철	☎ 8082-5672

관리번호	기산저수지 관광 개발사업
68	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	2022년~2025년	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과 (농업정책과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 기산저수지의 지속 가능한 관광 개발사업 추진으로 관광 활성화 도모

공약 확인지표 및 이행실적

확인 지표명	목 표	실적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 압팔 기준 >
기산저수지 관광 개발	경관시설 조성	- 설계용역완료 - 공사중(공정률 99%)	99	여
	포토존 및 화단 조성	- '24년 도비 보조사업 대상지 제출(확정전)	-	여
	추가 편의시설 설치 검토 및 추진	- '24년중 검토	-	여
전체 달성률(%)			70	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2025.
- 사업위치 : 백석읍 기산리 241-2번지 일원 (기산저수지)
- 사업규모
 - 경관시설(주차장, 스카이워크, 쉼터 등) 조성 = 2,350백만원
 - 조형물 및 포토존 등 추가 관광자원시설 조성 = 미정
- 소요예산 : 3,350백만원[개략사업비]

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	3,350	0	1,200	700	450	1,000	0	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,675	-	600	350	225	500	-	-
시 비	1,675	-	600	350	225	500	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 기산저수지 경관시설 조성사업 실시설계용역 완료('23. 1.)
- 기산저수지 경관시설 조성사업 착공('23. 6.)

□ 추진계획

- 기산저수지 경관시설 조성사업 준공('24.하반기)
- 추가 관광자원시설 검토 및 도비 보조사업 수요신청('24.하반기)
- 추가사업 추진('25. 2. ~ '25. 12.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
공약사항 변경 추진																							
경관시설 조성사업 추진																							
추가 관광자원 시설 조성																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

- 문제점
 - 기산저수지는 한국농어촌공사 소유의 “농업용 저수지” 로 제약 조건이 많은 농림지역 및 농업 보호구역이 대상지의 90%를 차지하고 있어 현재 농지법상 위락시설인 “모노레일” 설치 불가함

- 농업지역 및 농업진흥구역의 해지 업무를 담당하고 있는 농업정책과에서 농업용수 대체 시설에 대한 대안 마련 후 농업용 저수지를 폐지하여야 사업추진 가능
- 현재 기산저수지 수변산책로 이용 관광객의 만족 및 상업시설 영향 등을 고려할 시 모노레일 사업으로 발생하는 문제점에 대한 신중 요함

○ 대 책

- 기산저수지는 자연경관이 뛰어나고 도시생활에서 잠시나마 힐링 할 수 있는 공간으로써 기산저수지만의 특색을 살릴 수 있는 사업 내용으로 공약사항 수정 (완료)
- 스카이워크 및 조형물 등 경관시설 조성사업 추진('23 ~ '24년)
- 추가적인 관광자원시설 조성 검토 및 추진('24 ~ '25년)

□ 기대효과

- 관광시설 조성으로 주민휴양 및 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모
- 주변 관광지와 연계하여 관광상품 개발

공약이행 총평

- 공약사항 내용 수정으로,
- 기산저수지만의 특별한 관광자원 조성 및 관광객 유치 가능할 것으로 사료됨

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장 홍 미 영	☎ 8082-5650
			관광진흥팀장 이 현 규	☎ 8082-5660
			주 무 관 전 민 성	☎ 8082-5662

관리번호	천보산 둘레길(등산로) 재정비
69	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	2022.	4. 추진부서(협조부서)	산림과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	추진완료

공약사항(목표)

◆ 천보산 둘레길(등산로) 재정비

- 천보산 등산로(둘레길) 2개 노선 정비사업 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
천보산 둘레길 (등산로) 재정비 추진	천보산 둘레길(등산로) 재정비(2개 노선)	- 숲길 정비사업(자이단지) 9월 준공 - 숲길 정비사업(회암사지) 정상 12월 준공	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업명: 2022년 숲길 정비사업(천보산)
- 사업위치: 천보산(자이 아파트 1단지~5단지 노선, 회암사지 ~ 정상 노선)
- 사업규모: 천보산 등산로 (2개 노선, 4km)
- 사업내용: 훼손된 등산로 노면 정비 및 편의시설, 안전시설 확충
- 사업기간: 2022. 3. ~ 2022. 12.
- 사업비: 768백만원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	1,914	650	768	216	40	80	80	80
도 비	279	0	159	0		40	40	40
시 비	1,635	650	609	216	40	40	40	40

□ 추진실적

- 2022. 3. ~ 4. : 사업대상지 선정 및 추진계획 수립 완료
- 2022. 4. ~ 7. : 숲길 정비사업 실시설계용역 완료
- 2022. 6. ~ 7. : 숲길 정비사업 일상 감사 완료 및 공사 착공
- 2022. 9. : 숲길 정비사업(자이 아파트 1단지~5단지 구간) 공사 준공
- 2022. 12. : 숲길 정비사업(회암사지~정상 구간) 공사 준공

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
천보산 둘레길 재정비																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 양주시 등산로(숲길)는 124개 노선, 293km으로 정비사업량이 많고, 한정된 예산으로 등산로(숲길) 관리가 어려운 실정임
- (대 책)
 - 시민 등 탐방객들이 많이 찾는 주요 등산로를 우선으로 순차적으로 계속사업 추진

□ 기대효과

- 쾌적한 등산로 제공을 통한 시민 건강증진 및 정서 함양에 기여

공약이행 총평

- 신속한 숲길 정비사업 추진을 통해 천보산 둘레길 정비를 완료하였으며, 쾌적하고 안전한 등산환경을 제공하여 시민의 건강증진 및 정서 함양에 기여함.

공약사항 정책실명제

추진부서	산림과	부 서 장	황 덕 상	☎ 8082-6200
		산림휴양팀장	유 선 규	☎ 8082-6201
		주 무 관	권 선 정	☎ 8082-6204

관리번호	신암저수지 등산로 정비 및 도로 확·포장(등산로)
70	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	2022.	4. 추진부서(협조부서)	산림과(도로과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	추진완료

공약사항(목표)

- ◆ 신암저수지와 연계한 감악산 등산로(트레킹) 정비를 통해 쾌적한 등산환경 조성
- 감악산 등산로(2~3번 노선) 정비사업 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
신암저수지(감악산) 등산로 정비	신암저수지(감악산) 주요등산로 정비(2번,3번)	- 감악산 등산로(2번,3번구간) 정비사업 준공	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업위치 : 감악산 2~3번 등산로(신암저수지 ~ 정상 구간)
- 사업규모 : 등산로 L=4.4km
- 사업내용 : 훼손된 등산로 노면 정비 및 편의시설 등 확충
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2022. 12.
- 사업금액 : 650백만원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	981	0	650	171	40	40	40	40
시 비	981	0	650	171	40	40	40	40

추진실적

- 2022. 6. : 감악산 등산로(2~3번 등산로) 현장 조사 완료
- 2022. 7. : 감악산 등산로 정비사업(2번 등산로) 실시설계용역 완료
- 2022. 12. : 등산로 정비사업(감악산 2~3번 노선) 공사 준공

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
신암저수지(감악산) 주요등산로 정비(2번, 3번)																							

예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 양주시 등산로(숲길)의 경우 124개 노선, 293km으로 정비사업량이 많고, 한정된 예산으로 등산로 적정 관리가 어려운 실정임
- (대 책)
 - 시민 등 탐방객들이 많이 찾는 주요 등산로를 우선으로 순차적으로 계속 사업 추진 및 입암천-감악산 등산로와 연계한 정비사업 추진

기대효과

- 시민들에게 양질의 산림복지서비스 제공

공약이행 총평

- 신속한 등산로 정비사업 추진을 통해 감악산 등산로 정비를 완료하여 시민들에게 양질의 산림복지 서비스를 제공함

공약사항 정책실명제	추진부서	산림과	부 서 장	황 덕 상	☎ 8082-6200
			산림휴양팀장	유 선 규	☎ 8082-6201
			주 무 관	권 선 정	☎ 8082-6204

관리번호	신암저수지 등산로 정비 및 도로 확·포장(도로)
71	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과(산림과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 신암삼거리에서 신암저수지까지 연계 도로 확·포장을 위한 시도26호선 노선변경 및 도로구역 결정

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
신암저수지 도로확포장	시도26호선 노선변경 (일부 도로구역결정)	도로구역결정 및 실시설계용역 착수	35	여
전체 달성률			35	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업위치 : 신암삼거리(지방도 371호선) ~ 신암저수지 부근
- 사업규모 : 시도26호선 노선변경 및 도로구역 결정 L=1.4km, B=15m
- 총사업비 : 184백만원 (설계비 184백만원)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	184	0	0	184	0	0	0	0
시 비	184	0	0	184	0	0	0	0

□ 추진실적

- 민선 8기 공약사항에 대한 현장 조사 실시(2022. 8.)
- 2023년 도로개설사업 추진계획 보고(2022. 9.)
- 노선변경 및 도로구역 결정 용역 착수(2023. 2)
- 영향평가(환경·재해) 착수(2023. 4.)
- 현장조사 완료 및 설계노선 관계기관 사전 협의(2024. 2.)

□ 추진계획

- 2024. 12. : 영향평가(환경·재해) 완료
- 2025. 3. : 실시설계완료 및 도로구역 결정

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
시도26호선 노선변경 (일부 도로구역결정)																									

□ 기대효과

- 시도26호선 노선변경을 통하여 신암저수지를 이용하는 지역주민 및 관광객의 교통편의를 제공할 수 있는 도로 기반 시설 확충

공약이행 총평

- 신암저수지 진입도로 확·포장을 위한 실시설계용역을 추진중으로 사업비 등이 적기에 확보될 시 사업추진이 가능함

공약사항 정책실명제	추진부서	도로과	부 서 장	지 상 민	☎ 8082-6700
			도로시설팀장	권 민	☎ 8082-6710
			주 무 관	이 철 승	☎ 8082-6711

관리번호	나리농원 식물원 유치로 사계절 활성화
72	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농촌자원과 (도시과, 허가과, 자족도시조성과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	농업진흥구역 해제

공약사항(목표)

- ◆ 나리농원을 사계절 관람할 수 있는 식물원 조성을 통한 시민 힐링 공간으로 제공하여 양주시 이미지 제고 및 지역경제 활성화 기여

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
다년생 작물 식재	다년생 작물 식재 비율 70%	다년생 작물 식재비율 60%	85	여
식물원 유치	미정	-	-	-
전체 달성률			43	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026
- 위 치 : 광사동 812번지 일원
- 규 모 : 115,724.8㎡
- 총사업비 : 미정
- 사업내용
 - 광사동 나리농원 식물원 유치
 - 식물원 조성 전 사계정원 조성 및 다년생 작물 식재 확대

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	8,874	0	1,192	1,605	1,377	2,200	2,500	0
국 비								
도 비								
시 비	8,874	0	1,192	1,605	1,377	2,200	2,500	
기 타								

□ 추진실적

- 2022. 1. ~ : 다년생 작물 식재 확대(30 → 55%) 36,170㎡
- 2022. 3. ~ 6. : 사계정원 시범 조성(사루비아, 수국 등 19종)
- 2022. 5. : 메타세콰이어(50주), 왕벚나무(70주) 식재(공원사업과)
- 2022. 6. ~ 8. : 가을꽃 단지 조성(천일홍, 백일홍, 댐사리, 가우라 등)
- 2022. 7. : 나리농원 농업진흥구역 해제 건의(경기도)
- 2023. 1. ~ : 다년생 작물 식재 확대(55 → 60%) 39,693㎡
- 2023. 1. : 양주시 식물원 조성 건의(농림축산식품부장관 면담)
- 2023. 1. ~ 6. : 나리농원 식물원 조성 타당성 용역 추진
- 2023. 3. ~ 10. : 나리농원 식물원 유치 관련부서 업무 협의(4회)
→ 사업방식 : 농어촌관광휴양단지 조성(민간투자유치)
- 2023. 10. 24. : 나리농원 식물원 유치 추진을 위한 경기도청 방문
→ 농어촌관광휴양단지 조성 농업진흥지역 해제 관련 법률 검토
- 2024. 2. : 나리농원 부지 국제 스피드 스케이트장 유치 신청(교육체육과)으로 식물원 유치 보류중

□ 추진계획

- 2024. 7. ~ 12. : 계절별 경관작물 조성, 다년생 작물 식재 확대
- 2024.~ : 국제 스피드 스케이트장 유치 선정 여부에 따른 제2나리농원 조성 및 식물원 유치 중장기 검토

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입 기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입 기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계절별 경관작물식재																						
사계정원 조성																						
다년생 작물 식재																						
식물원 유치 추진																						

□ 기대효과

- 나리농원 내 식물원 조성으로 봄부터 가을까지 연속성 있는 운영으로 시민 휴식공간 제공을 통한 양주시 이미지 제고

공약이행 총평

- 나리농원 농업진흥구역 해제는 관련 기관과의 지속적인 협력을 도모하여 공약이행에 대한 필요한 절차와 조건을 준수하여 이행

공약사항 정책실명제	추진부서	농촌자원과	부 서 장	정 연 아	☎ 8082-7210
			체험농원관리팀장	이 소 영	☎ 8082-7240
			주 무 관	허 성 준	☎ 8082-7243

관리번호	옥정호수공원 레이저 분수쇼와 드론 라이트쇼 공연
73	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 옥정호수공원 음악분수 활성화 및 드론 라이트쇼 프로그램 신설을 통해 경기도 대표적인 공원 명소 구축 및 도시 이미지 제고

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
음악분수 활성화	분수쇼 제작 확대	- 음악분수 확대 운영 - 음악분수 개선실시	100	여
드론공연 신설	드론라이트쇼 운영	드론공연 운영	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 계속
- 사업위치 : 옥정호수공원(옥정동 1035-1)
- 사업내용 :
 - 음악분수 활성화 : 분수쇼 프로그램 제작 확대
 - 드론 라이트쇼 공원 프로그램 신설

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	400	0	0	100	100	100	100	0
시 비	400	0	0	100	100	100	100	

□ 추진실적

- 2023년 음악분수 운영 (당초: 164회 => 확대: 745회)
 - 5월(금,토,일,공휴일)2회/일(1주 6회)
 - 6~10월 운영 확대(1주 27회) (화수목)4회/일, (금토일,공휴일)5회/일
- 음악분수 개선 사업 실시
 - 차수벽 설치, 분수케이블 교체 등
- 드론 라이트쇼 운영(23. 9. ~ 23. 10.)(총 3회 운영)
- 24. 2. 옥정호수공원 명칭 변경
 - ※ 『공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률』 <법률 제18936호, 2022. 6. 10.> 부칙 제2조에 따라 국가지명위원회에서 심의·의결 결정하여 지명 고시됨.
- 2024년 음악분수 운영
 - 5월~10월(주 27회)(화수목)4회/일, (금토일,공휴일)5회/일

□ 추진계획

- 음악분수 콘텐츠 추가 제작

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
음악분수 연출콘텐츠 제작																									
드론공연기술 제안 선정 및 사전 비행 승인																									
드론공연 운영																									

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 24년도 본예산 미확보(드론공연)
 - 전년대비 예산액 감소로 행사성 예산 재검토
- (대 책) 재원확보
 - 25년 본예산 확보 노력

□ **기대효과**

- 시민들에게 다양한 즐길 거리 제공으로 삶의 질 향상 도모
- 경기도 대표적인 공원 명소 구축으로 도시 이미지 제고

공약이행 총평

- 음악분수 활성화를 위한 분수 확대 운영 및 시설 개선 추진으로 유지관리 효율성 증대
- 드론라이트쇼 운영을 위한 재원확보 노력

공약사항 정책실명제	추진부서	공원사업과	부 서 장	이 창 연	☎ 8082-7300
			공원관리2팀장	조 원	☎ 8082-7315
			주 무 관	김 성 희	☎ 8082-7316

관리번호	무형 문화단체 지원확대 추진
74	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ 무형 문화단체에 대한 지원 확대를 통해 무형유산의 전승 및 전통문화 계승·발전에 기여하고자 함

(공약이행방안) 무형 문화단체 지원확대 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
무형 문화단체 지원확대 추진	무형 문화단체 전승지원금 지원 확대	무형 문화단체 지원확대 지원 시행	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 1월 ~ 12월
- 사업대상 : 무형유산 8개 단체
- 사업내용 : 무형 문화단체에 대한 지원을 확대함으로써 무형유산의 전승 및 발전도모

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	178	0	6	12	40	40	40	40
시 비	178	-	6	12	40	40	40	40

추진실적

- 2023. 9. : 무형 문화단체 지원확대 추진계획 수립
- 2023. 12. : 무형 문화단체 지원확대 사업 본예산 반영
- 2024. 3. : 무형 문화단체 1분기 전승지원금 지급
- 2024. 3. : 공약조정 확정(공약이행 시민평가단 회의)
- 2024. 5. : 무형 문화단체 2분기 전승지원금 지급
- 2024. 6. : 「양주시 무형유산 보전 및 전승활성화 추진계획」 수립완료

추진계획

- 2024. 7. ~ 12. : 무형 문화단체 분기별 전승지원금 추가지원 및 전승활성화 계획 추진

추진방안

- 매 분기 전승지원금 추가지원을 통한 전승활성화 추진
- 무형유산 전승활성화 계획 지속 추진

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
무형 문화단체 지원확대 추진																										

기대효과

- 양주시 무형유산 전승활성화를 통해 보전·진흥에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			문화재종무팀장	공 남 희	☎ 8082-5670
			주 무 관	최 유 미	☎ 8082-5673

관리번호	문화예술단체, 예술인 지원 강화
75	

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 문화예술단체 및 예술인에 대한 다각적 지원을 통한 양주시 문화 예술계 활성화 도모

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
문화예술단체 보조금 지원 강화	문화예술단체 보조금 지원 예산 증액 (862백만원)	- 문화예술단체 보조금 지원 예산 572백만원	66	여
예술인 기회소득 지급	'24 관내 예술인 대상 기회소득 지급 시작	- 양주시 예술인 기회소득 지급 조례 제정 - 사업 공모 및 접수 - 기회소득 지급 (176명, 263백만원)	100	여
전체 달성률			83	여

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2026.
- 대 상 : 관내 문화예술단체 및 예술인
- 내 용 : 문화예술단체 보조금 지원 강화 및 예술인 기회소득 지급
- 사 업 비 : 6,788백만원(도비 869백만원, 시비 5,919백만원)

□ 추진실적

- 문화예술단체 보조금 지원 예산 확보: 572,146천원(2024년 기준)

구 분	사 업 비(단위:천원)	
	2023년	2024년
총 계	736,680	572,146
양주예총 활동지원	208,600	191,450
문화예술단체 지원	115,000	76,800
희망드림 문화공연	150,400	60,000
무형문화재 활동지원	262,680	243,896

○ 경기도 예술인 기회소득 지급 : 297,750천원, 219명(2023년~현재)

- 2023. 7. : 「양주시 예술인 기회소득 지급 조례」 제정
- 2023. 9. : 예술인 기회소득 1차분 지급
- 2023. 10. ~ 12. : 예술인 기회소득 2차분 지급

※ 총 신청인원 205명, 지급인원 176명, 지급액 262,500천원

- 2024. 6. : 경기도 예술인 기회소득 사업 공모 및 신청 접수
- 2024. 7. : 예술인 기회소득 1차분 지급(43명, 35,250천원)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	6,819	737	755	1,007	963	1,093	1,132	1,132
도 비	871	38	37	140	200	152	152	152
시 비	5,948	699	718	867	763	941	980	980

□ 향후계획

○ 2024. ~ 계속 문화예술단체 지원 강화 및 사업 추진

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
문화예술단체 보조금 지원 강화																						
예술인 기회소득 지급																						

□ 문제점 및 대책 검토사항

○ 문제점

- ‘보조금 총액한도제’ 운영으로 인해, 양주시 전체 보조금 한도액의 범위 내에서 예산편성이 가능한 바, 임기 내 달성에 어려움이 있음.
- 양주시 전역 균형 있는 문화 향유 기회 확대 필요
- 찾아가는 문화활동 등 거리로 나온예술 道 직접사업 전환에 따른 지역 문화예술단체 활동 기회 축소

○ 대 책

- 보조금 총액한도제에 포함되는 보조금 예산은 순지방비 예산으로, 시·도비 보조금(시·도 매칭사업) 등 ‘보조금 총액한도제’ 에 제외되는 공모사업 예산 확보를 적극 검토
- 소외지역과 대중밀집 지역 등 균형있는 문화예술 공연 기획
- 관내 문화예술단체의 안정적인 공연 활동 지원을 위한 기존 道 보조사업으로 추진되던 찾아가는 문화활동, 거리로 나온 예술사업에 대한 시 자체사업 양주시 희망드림 문화공연 추진

□ 기대효과

- 문화예술단체에 대한 지속적 지원을 통한 양주시 문화예술계 발전·계승 도모
- 국악·오케스트라·합창·문학대회·가요제 등 다양한 장르의 공연(행사) 개최 지원을 통한 시민 문화 향유 기회 확대
- 예술인 기회소득 보장에 따른 문화예술계 안정화 및 예술 활동 저변 확대 도모

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			문화예술팀장	이 민 우	☎ 8082-5651
			주 무 관	정 겨 운	☎ 8082-5653

관리번호	장흥지역 관광객 유치를 위한 기반시설 확충 및 정비
76	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ 장흥관광지 내 관광편의시설 확충 및 정비를 통한 관광 활성화

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
관광 편의시설 확충 및 정비	2022년 공영주차장 정비	- 공영주차장 환경개선 사업 완료('22.8.)	100	여
	2023년 공중화장실 신축	- 노후공중화장실 개선공사 완료('23.12.) - BF 본인증 예정('24.3)	100	여
	2024년 관광지 기반시설 (산책로 등) 정비	- 2024년 관광지 조성사업 대상지 검토보고('24.1) - 25년 사업 수요제출 예정 (' 24.7.)	80	여
전체 달성률			70	여

□ 사업개요

- 사업목적 : 장흥관광지 내 관광 편의시설 개선으로 관광편의 증진 및 관광 활성화 기반 마련
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 장흥면 석현리 일원 (장흥관광지)
- 사업규모 : 환경정비 및 공중화장실 개선, 기반시설(주차장, 산책로 등) 정비

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	1,960	-	260	300	800	300	300	0
국 비	0	-	-	-	-	-	-	-
도 비	658	-	78	60	340	90	90	-
시 비	1,302	-	182	240	460	210	210	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 장흥관광지 관광편의시설 환경개선사업 시행 : 2022. 6. ~ 8.
- 장흥관광지 노후 공중화장실 개선공사 준공 : 2023. 12.
- 노후 공중화장실 개선공사 BF 본인증 획득 : 2024. 5.
- ('24년) 관광지 조성사업(기반시설) 추진 : 2024. 1. ~ 2024. 6.
 - 관광지 산책로(0.7km) 정비 및 꽃터널 조성
 - 쉼터공간 1개소, 무인주차관제시스템 3개소, 주차장 정비 1개소

□ 추진계획

- 2025년 관광지 기반시설 정비사업 시행 : 2025. 3. ~ 5.
 - 2024년 중 정비대상 발굴
- 2026년 관광지 기반시설 정비사업 시행 : 2026. 3. ~ 5.
 - 2025년 중 정비대상 발굴

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
환경개선 및 공중화장실 개선																				
주차장 및 산책로 등 정비																				
추가 조성사업 대상지 검토 및 추진																				

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ 문제점

- 장흥관광지는 조성계획 및 지구단위계획이 수립·고시된 곳으로 각 시설 용도지역별 행위가 제한되어,
- 사업 추진을 위하여는 관련법 및 계획에 부합되도록 시행하여야 함
- 또한, 관광지는 주말 또는 행락철(6~8월)에 수많은 방문객이 찾아, 공사 추진 시 주변 상인의 불편 호소로 사업추진 시 어려움이 있음

○ 대책

- 장흥관광지 조성계획에 의한 기반시설 정비 추진
- 기반시설 정비 및 개설 시 다양한 선진지 사례를 반영하여 아름답고 특색있는 관광지 조성
- 공사 시행은 행락철 전후로 추진하여 주변 상업시설의 불편 해소

□ **기대효과**

- 노후화된 관광지의 시설 개선으로 관광객의 안전사고 예방 및 편의 증진으로 장흥지역 관광 활성화에 기여
- 기존 관광형 산책로 정비(식재, 재포장) 및 휴식공간(쉼터) 확충을 통한 관광객 만족감 증대

공약이행 총평

- 관광 편의시설 개선 공사를 연도별 점진적으로 진행해 나감에 따라 불편사항 개선 및 쾌적한 관광지 환경조성에 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	문화관광과	부 서 장	홍 미 영	☎ 8082-5650
			관광진흥팀장	이 현 규	☎ 8082-5660
			주 무 관	전 민 성	☎ 8082-5662

관리번호	엘리트 체육인 육성지원
77	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	제정 필요	8. 사전절차 이행	불필요

공약사항(목표)

◆ 엘리트 종목 육성을 통한 양주시 전문체육 발전 기여

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
엘리트 체육인 육성지원	예산 증액을 통한 확대 지원	- 학교운동경기부 지원금 증액 - 직장운동경기부(볼링) 선수 증원 - G스포츠클럽(탁구, 볼링) 축구 지원금 증액	100	달성
	직장운동경기부 육상팀 창단	- 직장운동경기부 설치 및 운영 조례 제정 - 육상부 감독 및 선수 채용 완료	100	달성
전체 달성률			100	달성

□ 사업개요

- 직장운동경기부 운영
 - 직장운동경기부 운영을 통한 엘리트 체육 활성화
- 학교운동경기부 육성지원
 - 관내 학교운동경기부 육성지원을 통한 학생 엘리트 체육 활성화
- 체육우수선수 육성지원
 - 관내 학교운동경기부 우수선수에 포상금 지급으로 사기 진작
- G-스포츠클럽 운영지원(교육청 1:1 대응투자)
 - 학교체육, 엘리트체육, 생활체육을 연계하는 선순환시스템 실현

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	7,821	0	1,084	1,097	1,840	1,880	1,920	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	7,821	0	1,084	1,097	1,840	1,880	1,920	계속
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

○ 직장운동경기부 운영

- 2023년 1월 볼링부 선수단 1명 증원하여 8명 규모로 확대
- 2023년 12월 「양주시청 직장운동경기부 설치 및 운영 조례」 제정
- 2024년 4월 육상부 신규 창단 및 감독 1명, 선수 2명 채용
- 볼링부 선수단 8명, 육상부 선수단 3명 총 11명 규모로 운영 중

○ 학교운동경기부 육성지원

- 2023년 선수지원금 인당 200천원, 창단지원금 20,000천원 증액
- 2023년 5개종목 14개교 161명 431,747천원 지원
- 2024년 7월 기준 5개종목 14개교 158명 376,200천원 지원 중

○ 체육우수선수 육성지원

- 2023년 학교운동경기부 우수선수 포상금 39명, 33,131천원 지원

○ G-스포츠클럽 운영지원(교육청 1:1 대응투자)

- 2023년 탁구, 볼링, 축구 종목당 지원금액 4,000~6,000천원 증액
- 2023년 탁구, 볼링, 축구 3개종목 158,000천원 지원(시비 79,000천원)
- 2024년 탁구, 볼링, 유도 3개종목 140,000천원 지원(시비 70,000천원)

□ **추진계획**

- 2024년 직장운동경기부 볼링부, 육상부 운영 예산 1,227,925천원
- 2024년 학교운동경기부 육성지원 예산 500,000천원
- 2024년 체육우수선수 육성지원 예산 38,000천원
- 2024년 G-스포츠클럽 볼링, 탁구, 유도 종목 지원 예산 70,000천원
- 2023년 여자축구 참여율 저조로 유도 대체(도 교육청 합 140,000천원)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
엘리트 체육인 육성지원																						

□ **문제점 및 대책**

- (문제점) 당초 직장운동경기부 육상부 선수단은 5명 규모로 창단을 계획하였으나 예산 제약으로 최소 규모인 3명으로 창단함
- (대 책) 향후 예산 확보를 통해 선수 2명 추가 영입 필요

□ **기대효과**

- 엘리트 체육인 육성을 통한 양주시 전문체육 발전 기여
- 엘리트 체육 분야 성과 창출로 양주시 홍보

공약이행 총평

- 직장운동경기부 육상부 창단으로 양주시 엘리트 체육 발전 기여
- 학교운동경기부 지원금 증액 및 우수선수 포상금 지급으로 관내 엘리트 선수들의 사기 진작
- G-스포츠클럽 지원 확대로 엘리트 선수 육성 기여

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			체육진흥팀장	이 규 형	☎ 8082-5611
			주 무 관	김 진 혁	☎ 8082-5615

관리번호	생활 속 스포츠 시설 확충
78	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (안전건설과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 생활 속 체육시설 확충을 통한 시민들의 여가 활동 및 생활체육 활성화로 복리증진에 기여하기 위함

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
생활 속 스포츠 시설 확충	공설파크골프장 조성	- 2023. 4월 실시설계 준공 - 2023. 6월 공사 착공 - 2023.11월 공사 준공	100	여
	실내 족구장 조성	- 2023. 8월 도비보조금 교부 - 2023. 9월 실시설계 준공 - 2024. 6월 인허가신청	50	여
전체 달성률			75	여

사업개요

○ 체육시설 설치 개요

사 업 명	공설파크골프장 조성	실내 족구장 조성
사업 규모	파크골프장 18홀 1개 코스 (PAR 3~8홀 PAR 4~8홀 PAR 5-2홀)	족구장 지붕 설치
시설내역	- 인조 잔디 A=12,000㎡ - 파크골프장 펜스 L=600m - 부지 형성 토목공사 A=12,000㎡	- 막 구조 설치 A=2,200㎡
사업비	1,850백만원	1,550백만원

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	3,400	0	150	2,475	775	0	0	0
특조금	1,350	0	0	1,350	0	0	0	0
도 비	775	0	0	775	0	0	0	0
시 비	1,275	0	150	350	775	0	0	0

※ 공설파크골프장 조성 1,850백만원(특조금1,350백만원, 시비500백만원)
 실내족구장 조성 1,550백만원(도비775백만원, 시비775백만원)

□ 추진실적

- 2022. 7. 사업 가능 후보지 현장조사 실시
- 2022. 8. 공설 파크골프장, 실내족구장 추진계획 수립 완료
- 2022. 12. 실내족구장 공유재산관리계획 의회 승인
- 2023. 4. 양주시 공설 파크골프장 조성 실시설계용역 준공
- 2023. 6. 양주시 공설 파크골프장 조성공사 착공
- 2023. 8. 양주시 실내족구장 조성사업 도비보조금 교부결정
- 2023. 9. 양주시 실내족구장 조성사업 실시설계용역 준공
- 2023. 11. 양주시 공설 파크골프장 조성공사 준공

□ 추진계획

- 2024. 6. 양주시 실내 족구장 조성사업 인허가 절차이행(실시계획인가)
- 2024. 8. 양주시 실내 족구장 조성사업 발주
- 2024. 12. 양주시 실내족구장 조성사업 준공 예정

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
공설파크골프장 조성																						
실내 족구장 조성																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ 문제점

- 공용건축물협의를(건축인허가) 진행 중 실시계획인가 보완으로 인해 지연 발생

○ 대책

- 조속한 실시계획인가 서류 준비 및 인가 완료 후 착공 진행 예정.

□ **기대효과**

- 생활체육시설 확충을 통한 시민 복리증진
- 시민들의 여가 활동 및 생활체육 참여 활성화

공약이행 총평

- 양주시 공설파크골프장 조성사업 준공
- 양주시 실내족구장 조성사업 인허가절차이행 및 공사발주 예정 등 차질없이 사업 추진중에 있음.

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장 이 정 수 ☎ 8082-5610
			체육시설팀장 김 명 한 ☎ 8082-5635
			주 무 관 김 보 래 ☎ 8082-5638

관리번호	덕계지구 스포츠센터 건립
79	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과 (공원사업과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

◆ 덕계공업지구 내 스포츠센터 건립을 통해 덕계동 및 회천 신도시 주민들의 여가 활동 및 체육활동 수요 충족

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
덕계지구 스포츠센터 건립	건축기획 용역	- 건축기획 수행중	5	여
	사전절차 이행	-	-	여
	기본 및 실시설계	-	-	여
	공사 착공	-	-	여
전체 달성률			5	여

□ 사업개요

○ 체육시설 설치 개요

사 업 명	- 덕계지구 스포츠센터 건립	비고
사업규모	- 스포츠센터 건립	
시설내역	- 지하 1층, 지상 2층 / 연면적 3,000㎡이상 - 수영장, 농구장 등 야외체육시설 및 부대시설	
사 업 비	- 20,000백만원	

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	20,000	0	0	0	22	1,000	8,000	10,978
국 비	3,000	0	0	0	0	0	1,000	2,000
도 비	2,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000
시 비	3,000	0	0	0	22	0	1,000	1,978
기 타	12,000	0	0	0	0	1,000	5,000	6,000

□ 추진실적

- 2023. 6. : 공동주택 사업자 공공기여 부지활용 방안 협의
- 2023. 7. : 덕계공업지구 체육공원 공원관리계획 변경 신청
- 2023. 12. : 도시관리계획 변경
- 2024. 4. : 공약이행 시민평가단 심의·의결(사업대상지 변경)
(※ 당초 덕계공원 → 변경 덕계공업지구)
- 2024. 5. : 건축기획 용역 착수

□ 추진계획

- 2024. 8. 건축기획 용역 완료
- 2024. 9. ~ 2025. 2. : 사전절차 이행(공유재산관리계획, 중기지방 재정계획, 지방재정투자심사 등)
- 2025. 3. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2026. 3. ~ 2028. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
덕계지구 스포츠센터 건립																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 대규모 예산 투자사업으로 재정보호 불투명.

○ (대 책)

- 사업 단계별 진행상황에 따라 필요한 재원을 순차적으로 확보하여 초기 자금 부담 최소화.

□ **기대효과**

○ 덕계동 구도심과 신도시 주민들의 여가 활동 및 생활체육 활성화

공약이행 총평

○ 대규모 예산 투자사업의 재정 리스크 해소를 위해서 사업 단계별 진행상황에 따라 필요한 재원을 순차적으로 확보하여 초기자금 부담 최소화.

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장	이 정 수	☎ 8082-5610
			체육시설팀장	김 명 한	☎ 8082-5635
			주 무 관	김 진 규	☎ 8082-5637

관리번호
80

양주시 유료 공공 체육시설 사용료(이용료) 인하

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	교육체육과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	필요

공약사항(목표)

- ◆ 양주시 유료 공공체육시설 사용료 인하를 통해 생활체육을 활성화하여 모든 시민이 건강한 양주시 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
조례개정	「양주시 공공 체육시설 관리·운영 조례」 개정	개정완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 목 적 : 유료 공공체육시설의 사용료 인하를 통한 시민의 건강 증진 및 생활체육 활성화 제고
- 주요내용 : 「양주시 공공 체육시설 관리·운영 조례」 개정을 통한 공공체육시설 사용료 인하
- 사업기간 : 2023. 4. 24. ~ 계속

□ 추진실적

- 2023. 4. 「양주시 공공 체육시설 관리·운영 조례」 개정 완료
- 2023. 4. 사용료 변경 사항 안내 및 사전결제분 차액 환불
- 2023. 4. 공공체육시설 사용료 인하 적용되어 공약사항 달성

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
조례개정																						
사용료 인하																						

예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 사용료 인하로 도시공사 수지 비율 하락
- (대 책)
 - 스포츠센터 및 구기종목 강습 확대 등의 노력 필요

기대효과

- 시민들의 체력 증진 및 생활체육 활성화
- 공공체육시설 이용 시 경제적 부담 감소
- 공공체육시설의 공익성 강조를 통한 이용률 확대

공약이행 총평

- 저렴한 비용으로 시민들의 체력 증진 향상 및 공공체육시설 이용 활성화
- 경제적 부담 감소에 따른 시민 만족도 증가
- 시민 편의를 위한 공약의 빠른 이행

공약사항 정책실명제	추진부서	교육체육과	부 서 장 이 정 수 ☎ 8082-5610
			체육시설관리팀장 윤 라 미 ☎ 8082-5645
			주 무 관 박 형 종 ☎ 8082-5646

관리번호	양주아트센터 건립
81	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산사업
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과(건축과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	중기지방재정계획, 예비타당성조사, 지방재정투자심사(중앙), 공유재산관리계획

공약사항(목표)

- ◆ 2035년 인구 50.4만의 경기 북부 중심도시로서 문화예술 기반시설 확충으로 도시 성장 기반 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
설계, 인허가	기본 및 실시설계	기본설계, 실시설계	63.3	여
시공	2025년 공사 착공	-	0	부
전체 달성률			32	부

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2026년
 - 사업위치 : 유양동 68번지 일원
 - 사업규모 : 건축연면적, 30,933㎡ 객석 1,800석(대공연장 1,500석, 소공연장 300석),
지상 4층 지하 2층 주차 500대(지하416, 지상 84)
 - 사 업 비 : 1,911억원 (국비 350억원, 지방비 1,561억원)
- ※ 「주한미군 공여구역주변지역 등 발전종합계획」 문화체육관광부 사업 반영

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	191,100	2,236	2,000	45	0	17,000	56,500	113,319
국 비	35,000	1,636	2,000	-	-	-	10,400	20,964
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	156,100	600	-	45	-	17,000	46,100	92,355
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 「주한미군 공여구역 등 발전종합계획」 사업 반영 ('17. 10.)
- 예비타당성조사 통과 ('20.5.)
- 지방재정투자심사(중앙) 통과 (재심사 의뢰 '20.12., 심사 '21.3.)
- 도시관리계획(GB 해제, 도시계획시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시 ('22.10.)
- 공유재산관리계획 수립(반영) (원안가결, '22.11.)
- 건축 기본 및 실시설계 착수 ('22.12.)
- 도시계획시설(문화시설 등) 사업 사업시행자 지정 고시 ('23.1.)
- 문화재 지표조사 용역 ('23.1. ~ '23.6.)
- 토지보상 기본조사 ('23.4. ~ '23.6.)
- 건립계획 변경(대공연 962석 ⇒ 1,500석) ('23.6.)
- 용역 중지 5건(건축 및 실시설계, 재해영향평가, 환경영향평가, 교통영향평가, 공원조성계획 및 시설설계) ('23.9. 1차)('24.3. 2차)
- 타당성재조사 수수료(147백만원) 2024년 제1회 추경 편성요구 (미편성)('24.3.29.)

□ **추진계획**

- 타당성 조사(1차) 신청 및 지방재정투자심사 의뢰 (2025년)
- 공사 착공 (2026년)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시관리계획 결정(변경)																						
건축설계 공모 및 실시설계																						
공사착공																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 재정투자심사 재심사 등 행정절차 재이행에 따른 사업 순연으로 총사업비 증가
 - 개발제한구역 해제 환원(26년 10월 한)
 - 중지 용역 5건 재착수 및 완료 불투명으로 2022년 국비 1,046백만원(사고 이월) 집행 난항
 - 민선8기 전반기 주요성과 및 하반기 핵심추진 전략 알림(기획예산과-11248) 입기 내 불가 중장기 사업으로 전환
- (대 책)
 - 중지용역 5건에 대하여 연내 기성금 지급 후 중지 기간 연장
 - 시 재정여건 완화시 사전행정절차 이행 및 2026년 10월 이전 공사 착공으로 개발제한구역 해제 환원 방지

□ 기대효과

- 문화기반시설 확충으로 시민들의 문화 욕구에 능동적 대응 및 삶의 질 향상
- 전통 놀이 공연과 연계한 다양한 문화공연·행사 개최로 지역주민의 문화예술 향유로 문화복지 증진

공약이행 총평

- 당초 1,262석(대공연장 962석 소공연장 300석)에서 현재 1,800석(대공연장 1,500석 소공연장 300석)으로 사업규모가 변경되면서 추정되는 총사업비가 1,040억원이 추가 필요하며, (당초 871억원 → 변경 1,911억원)
- 이에 따라 지방재정투자심사 재조사 대상에 해당하여 행정절차를 다시 이행해야하는 사항으로, 임기 내 당초 목표달성이 불가능하여 공약조정이 필요 (당초 '26년 준공 → 변경 '28년 준공)
- 시의 어려운 재정상황을 고려하여 일정을 조정하고자 하며, 향후 경기 북부 중심도시로서 시민들의 문화복지 증진을 위해 만전을 기하고자함.

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장	이 인 현	☎ 8082-5910
			균형발전정책팀장	김 연 분	☎ 8082-5911
			주 무 관	현 건	☎ 8082-5913

관리번호	옥정신도시 내 공공시설 등 확충
82	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산(각 부서 수립)
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과(각 부서)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 옥정신도시 내 공공시설 등 편익 시설 확충을 통해 시민 불편 해소

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
옥정신도시 공공시설 확충	공공시설 확충 확대	공공청사 등 공공시설 확충	25	부
전체 달성률			25	

□ 사업개요

- 사업위치 : 옥정신도시(옥정동, 율정동 등 일원)
- 수용인구 : 115,326인(45,518세대)
- 대지조성 현황 : 2025. 12월 7단계(최종) 완료 예정
- 공공시설 현황

시설유형	시설명	위치	면적(m ²)
공공청사	옥정1동(舊회천4동) 행정복지센터	옥정동 975-2	3,452
	옥정 119안전센터	옥정동 954-2	2,651
	옥정파출소	옥정동 953-6	989
문화	옥정호수도서관	옥정동 1035-1	4,938

시설유형	시설명	위치	면적(m ²)
체육	옥정호수스포츠센터	옥정동 1035-1	4,201
복지	옥정종합사회복지관	옥정동 1032	606
돌봄	국공립어린이집 10개소	옥정동 1095 등	3,532
	옥정 공동육아 나눔터	옥정동 955	108
공영주차장	옥정 공영주차장 3개소	옥정동 975-1 등	5,605

- 사업내용 : 옥정신도시 내 공공시설 등 편익 시설 확충
- 옥정신도시 대지 조성공사 추진상황

구분	지구지정	개발계획 실시계획	1단계	2단계	3단계	4단계	5단계	6단계	7단계
추진 현황	2004.12.	2007. 3. 2007.12.	2014.12. 준공	2015.12. 준공	2016.12. 준공	2018.6. 준공	2019.12. 준공	2024.12. 예정	2025.12. 예정

□ 추진현황

- 옥정신도시 공공시설 확충현황
 - 총 8개소 중 2개소 완료

시설유형	시설명	사업개요	추진현황
공공청사	옥정우체국(완료)	- 위치 : 옥정동 903 - 규모 : 지상 4층, 지하 1층 - 연면적 : 6,732m ²	- 개관('23.05)
	옥정2동 행정복지센터	- 위치 : 옥정동 1054-2 - 규모 : 지상 4층, 지하 1층 - 연면적 : 5,960m ²	- 중앙투자심사(재심사) 의뢰 - 부지 매입 예정('24)
복지	양주 종합사회복지센터	- 위치 : 옥정동 955-6 - 규모 : 지상 4층, 지하 1층 - 연면적 : 12,177m ²	- 부지매입 완료('22) - 착공('25 ~ '26) - 준공('27)
	공립 치매 전담 노인요양시설	- 위치 : 옥정동 884-1 - 규모 : 지상 4층 - 연면적 : 4,236m ²	- 사업 제외
돌봄	국공립어린이집(완료)	- 옥정동 885 등(3개소)	- 개원('24.)
	다함께돌봄센터	- 위치 : 옥정동 955-6 (양주 종합사회복지센터 내) - 연면적 : 4,236m ²	- 개관 예정('26)
	공동육아 나눔터	- 위치 : 옥정동 955-6 (양주 종합사회복지센터 내) - 연면적 : 4,236m ²	- 개관 예정('26)
의료	공공보건 의료시설	- 위치 : 옥정동 949-1 - 규모 : 지상 4층, 지하 1층 - 연면적 : 7,100m ²	- 중장기 계획으로 변경
	의료기관(공공, 대학병원) 유치	- 옥정동 582-6 일원 - 규모 : 400병상 이상 - 연면적 : 33,000m ²	- 공공의료원 유치 추진 중 (9월 최종 선정)

추진계획

- 옥정신도시 미분양 부지 조사 및 공공시설 확충 수요조사

추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
옥정신도시 공공시설 확충																						

예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 재정여건상 부지 확보를 위한 사업비 부족
- (대 책)
 - 필수시설에 대한 토지매입비 집중 배정을 통한 토지 우선 확보

기대효과

- 옥정신도시 내 공공시설 등 편의 시설 확충으로 시민복지 증진

공약이행 총평

- 공약진행 : 추진중
- 공약총평
 - 옥정신도시 내 계획된 공공시설의 부지매입, 건설비용 등 적기에 예산확보 및 투입하여 임기 내 완료 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장	이 인 현	☎ 8082-5910
			택지개발팀장	양 경 수	☎ 8082-5920
			주 무 관	이 주 환	☎ 8082-5922

관리번호
83

드론 비행장 건립으로 드론산업 기반조성

1. 분야	도시·교통·농업	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	자족도시조성과
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	진행중

공약목표

드론산업 기반조성을 위한 드론 비행장 건립으로 기업 및 시민에게 쾌적한 드론 비행 여건을 제공하여 지역 내 드론 저변을 확대하고자 함

◆ (공약이행방안) YTC 지식산업센터에 양주 드론봇인재교육센터와 함께 실내 드론비행장을 조성하여 드론 레저 스포츠 연습공간 및 체험장을 제공하고, 드론 저변 확대를 위한 교육 프로그램을 운영하고자 함

공약이행 확인지표

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
실내 드론비행장 건립방안 계획	드론 비행장 건립방안 계획 보고	드론 비행장 건립 확정	100	여
실내 드론비행장 건립 사업비 확보	비행장 건립 예산 확보	건립예산 26백만원 확보	100	여
실내 드론비행장 건립 착수	실내 드론비행장 착공	-	-	여
실내 드론비행장 건립	실내 드론비행장 준공	-	-	여
전체 달성률			50	여

□ 사업개요

- 사업명 : 양주 실내 드론비행장 건립
- 위치 및 면적 : YTC 지식산업센터 1층 중정 / 720㎡
- 시 행 : 민간, 공공
 - ※ 기관협의 등을 통해 비행장 운영 방법 및 주체 선정

○ 추진 방법

- YTC 지식산업센터 중정에 실내 드론비행장 건립
- 드론 조종 연습공간 및 체험장 조성
- 지역 내 드론 저변 확대를 위한 교육 프로그램 운영
(교육체육과 운영 시민 드론조종자 양성 교육 연계 검토)

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	35	0	0	0	26	3	3	3
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	35	0	0	0	26	3	3	3
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

[※ 비행장 건립 사업계획(위치, 면적, 사업시행자 등) 확정 시 사업비 추정]

□ 추진실적

- 2023. 09. 양주시 드론활용 기반조성 및 산업육성 계획
- 2024. 02. 2023년 양주시 드론 생태계 조성 연구용역 보고
- 2024. 02. 2024년 드론 실증도시 구축사업 공모사업 추진
- 2024. 07. 양주 드론봇인재교육센터 실시설계 용역

□ 향후계획

- 2024. 08. 양주 드론봇인재교육센터 착공
- 2024. 09. 양주 드론봇인재교육센터 준공 및 개관
- 2025. 양주시장배 드론봇 리그 조성

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
건립방안 검토 건립 계획 수립																						
실내 드론비행장 건립 사업비 확보																						
실내 드론비행장 조성 공사																						
실내 드론비행장 개관																						
실내 드론비행장 활용																						

□ 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 드론 비행 시마다 승인 절차에 따른 이용의 불편함
- 비행 드론 추락 시 안전사고 위험

○ (대 책)

- 실내 드론비행장 조성을 통한 비행승인 규제 미적용
- 비행장 내 안전펜스 및 장비(안전모 등) 구비

□ 기대효과

- 실내 드론비행장 건립 및 활용으로 기업 및 시민에게 쾌적한 드론 비행 여건을 제공하여 지역 내 드론 분야 저변 확대

공약사항 정책실명제	추진부서	자족도시조성과	부 서 장 이 창 열 ☎ 8082-6010
			드론정책팀장 박 재 석 ☎ 8082-6160
			주 무 관 김 지 운 ☎ 8082-6162

관리번호	반려동물 친화 도시 조성
84	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ 사람과 동물이 함께 어울려 살아가는 반려동물 친화 도시 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) <7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
동물보호 관리	유기·유실동물 보호관리 3,200두	1,736두	54	여
	길고양이 중성화 4,200두	1,776두	42	여
반려동물 문화교실	반려동물 문화교실 연 1회 이상 개최	2022, 2023년 반려동물 문화교실 개최	40	여
전체 달성률			45	

□ 사업개요

- 유기·유실 동물 및 피학대 동물의 보호·관리 및 길고양이 개체 수 조절을 위한 중성화 사업추진
- 올바른 반려동물 문화 정착을 위한 반려동물 문화 교실 개최
- 시민과 반려동물의 공존을 위한 반려견 놀이터 운영

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	2,504	-	438	450	404	404	404	404
국 비	100	-	8	8	21	21	21	21
도 비	438	-	84	86	67	67	67	67
시 비	1,966	-	346	356	316	316	316	316
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2023년 양주시 반려동물 문화교실 개최 (84명 참석)
 - 일 시 : 2023. 4. 22.(토) 13:00 ~ 17:00
 - 교육내용 : 반려견 산책훈련 및 1:1 문제행동 상담 등
- 2024년 유기·유실동물 보호관리 340두 추진(2024. 7. 5. 기준)
- 2024년 길고양이 중성화사업 419두 추진(2024. 7. 5. 기준)

□ 추진계획

- 올바른 반려동물 문화 정착을 위한 반려동물 문화 교실 운영 추진
- 유기·유실 동물 보호 관리 사업추진 및 운영 관리
- 개체 수 조절을 위한 길고양이 중성화 수술사업 추진 및 운영 관리
- 시민과 반려동물의 공존을 위한 반려견 놀이터 운영 관리

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
유기·유실 동물보호관리																						
반려동물 문화교실																						
반려견 놀이터 운영																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 반려동물 사육 증가에 따른 비반려인들과의 갈등 심화, 도시화에 따른 유기·유실 동물 및 길고양이 증가로 시민 안전 문제 발생
- (대 책) 반려동물 문화에 대한 홍보 및 올바른 교육을 통한 동물복지 실현, 유기·유실 동물 보호 관리 및 길고양이 중성화 수술을 통한 개체 수 조절

□ **기대효과**

- 올바른 반려동물 문화 정착을 통한 동물복지 실현 및 반려인과 비반려인의 갈등 완화
- 유기·유실 동물 및 길고양이 개체 수 조절을 통한 시민 안전 확립

공약이행 총평

- 시민들의 안전 확립을 위한 유기·유실 동물 보호 관리 및 길고양이 중성화 사업, 올바른 반려동물 문화 정착을 위한 반려동물 문화교실 운영 등 사업계획에 의거 원활히 추진되고 있음.

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과	부 서 장	송진영	☎ 8082-7280
			동물복지팀장	이유신	☎ 8082-7360
			주 무 관	안유빈	☎ 8082-7363

관리번호	장기 미집행 시설, 도시 근린공원 등 도심 힐링 및 복합 레저문화로 정비
85	

1. 분야	문화	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

공약사항(목표)

- ◆ 장기 미집행 근린공원 내 치유와 명상, 휴식과 놀이를 위한 시설을 설치하여 도심 힐링 및 레저문화 공간으로 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
도심 힐링 및 복합 레저 공원 조성	오산 근린공원 조성	- 실시설계 완료 - 토지보상 완료 - 공사 준공(23년 10월)	100	여
	덕정 근린공원 조성	- 실시설계 완료 - 토지보상 완료 - 공사 착공(24년 5월)	60	여
	방성 근린공원 조성	- 실시설계 완료 - 토지보상 완료 - 공사 착공(25년 3월 예정)	60	여
전체 달성률			73	여

□ 사업개요

- 오산 근린공원 조성(백석읍 오산리 564-2번지 일원)
 - 사업기간 : 2019 ~ 2023년 * 사업규모 : 58,203㎡
 - 총사업비 : 12,937백만원(보상비 8,665백만원, 조성비 3,972백만원, 부대비 300백만원)
 - 주요 공원시설 : 꽃향기원, 억새원, 전망쉼터, 숲속 쉼터, 파크골프장, 물놀이터, 배드민턴장 등

○ 덕정 근린공원 조성(덕정동 산38-2번지 일원)

- 사업기간 : 2019 ~ 2025년 * 사업규모 : 32,619㎡
- 총사업비 : 11,204백만원(보상비 8,952백만원, 조성비 1,952백만원, 부대비 300백만원)
- 주요 공원시설 : 녹음광장, 초화원, 잔디마당, 꽃향기 마당, 배드민턴장, 주차장 등

○ 방성 근린공원 조성(양주시 백석읍 방성리 254-9 일원)

- 사업기간 : 2019 ~ 2025년 * 사업규모 : 21,421㎡
- 총사업비 : 9,391백만원(보상비 5,720백만원, 조성비 3,265백만원, 부대비 200백만원)
- 주요 공원시설 : 역사풍경원, 초화원, 스텝정원, 하늘전망쉼터, 놀이터, 시민건강마당, 주차장 등

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	33,530	21,540	1,736	4,037	2,952	3,265	0	0
시 비	32,530	21,540	1,736	4,037	1,952	3,265		
기 타	1,000				1,000			

□ 추진실적

사 업 명	추진실적
오산 근린공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오산 근린공원 편입토지 보상 완료(2021. 3. 22.) ○ 오산 근린공원 공사 착공(2021. 7. 28.) ○ 오산 근린공원 실시계획(변경) 인가(2022. 7. 8.) ※ 물놀이터, 파크골프장 설치 ○ 오산 근린공원 공사중지(2023. 1. 26.) ○ 오산 근린공원 재착공(2023. 2. 13.) ○ 오산 근린공원 준공(2023. 10. 26.)

사업명	추진실적
덕정 근린공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 덕정 근린공원 편입토지 보상 완료(2022. 5. 12.) ○ 덕정 근린공원 공원조성계획 및 실시설계 (변경) 용역 실시 (2023. 03. 17.) ○ 덕정 근린공원 실시계획(변경) 인가 고시(2023. 11. 28.) ○ 덕정 근린공원 착공(2024. 05. 02.)
방성 근린공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방성 근린공원 실시계획(변경) 인가 고시(2021. 5. 20.) ○ 방성 근린공원 토지 및 지장물 보상 완료(2022. 11. 17.) ○ 방성 근린공원 변경설계 용역 착수(2023. 1. 26.) ○ 방성 근린공원 변경설계 용역 완료(2023. 3. 10.)

□ **추진계획**

- 덕정 근린공원 착공 및 준공(2024. 5. ~ 2025. 12.)
- 방성 근린공원 착공 및 준공(2025. 3. ~ 2026. 12.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
오산 근린공원 조성공사																						
덕정 근린공원 조성공사																						
방성 근린공원 조성공사																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - (방성 근린공원) 조성사업 총 사업비 33억원 중 10억원 확보, 부족액 23억원 자체예산 미 확보시 사업 추진 불가
- (대책)
 - (방성 근린공원) 25년 본예산 확보 후 사업 추진

□ 기대효과

- 장기 미집행 도시계획시설을 조성함으로써 예측 가능한 행정을 실현하고 주민들의 공원에 대한 수요를 충족시키며,
- 공원 조성 시 초화원, 숲속도서관, 물놀이시설 등 다양한 공원시설을 조성함으로써 시민들에게 도심 힐링, 복합레저 공간을 제공

공약이행 총평

- 공원을 조성을 통한 쾌적한 도시 환경 제공 및 시민 삶의 질 향상

공약사항 정책실명제	추진부서	공원사업과	부 서 장	이 창 연	☎ 8082-7300
			공원조성팀장	송 득 한	☎ 8082-7301
			주 무 관	김 소 연	☎ 8082-7303

관리번호	평화로(국도 3호선) 확·포장 공사 및 전선지중화 추진
86	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산 (LH)
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과 (기후에너지과)
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요 (전선지중화 한전 사업필요)
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	광역교통개선대책 수립

공약사항(목표)

◆ 양주신도시 광역교통개선대책의 국도 3호선 확장사업 착수

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
국도 3호선 확장사업 착수	'23 광역교통개선대책, 회천지구 교통영향평가 검토 '24 도시관리계획 및 실시계획 수립 및 승인 '25~ 국도 3호선 확장 공사 착수	'23 기본설계 착수	10	부
전체 달성률			10	

□ 사업개요

- 구 간 : 양주시청 ~ 회천지구 ~ 덕정사거리
- 사 업 량 : L=7.7km, B=4→6차로
- 시행주체 : 한국토지주택공사

□ 연도별 추정사업비

- 양주신도시 광역교통개선대책(변경) : 3,779억원(LH) (2012. 5.)

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 보상·사업추진 관련 민원 등 분쟁 발생에 따른 공기연장 사유 발생
- 전선지중화 사업 주체(한국전력공사)의 재정악화로 지중한 사업 기피(한전부담금 확보 지난)

○ (대 책)

- 市-주민-LH와의 적극적인 소통을 통한 사업추진
- 한국전력공사 및 통신회사 지속적인 협의를 통해 사업비 분담 방안 강구

□ **기대효과**

- 국도 3호선 확장을 통한 광역교통 분산효과
- 시민 교통편의 증대
- 평화로 확장을 통한 시민 자긍심 고취

공약이행 총평

○ 공약진행 : 추진중

○ 공약총평

- 국도 3호선 확장사업의 실시설계 재착수에 따른 원활한 사업 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장	이 인 현	☎ 8082-5910
			택지개발팀장	양 경 수	☎ 8082-5920
			주 무 관	이 명 우	☎ 8082-5921

관리번호	전철 7호선 고읍~옥정 구간 분리 추진
87	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ **옥정~포천 광역철도 건설사업의 양주시 구간인 고읍(104역)~ 옥정(201역)을 분리 시행하여 2029년 준공 목표를 앞당겨 조기 개통 될 수 있도록 하고자 함**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
전철7호선 추진	기본계획 승인	완료	100	여
	턴키 사업 공구별 분리 발주	완료	100	여
	실시설계 및 공사 착공	추진중	80	여
전체 달성률			94	여

□ **사업개요**

- 사업구간 : 104역(장거리사거리) ~ 201역(옥정) ~ 포천
- 사업기간 : 2019. ~ 2029.
- 규 모 : L=17.10km, 역사 4개소, 차량기지 1개소, 단선+복선 셔틀
- 사 업 비 : 14,874억 원('22.12. 총사업비 자율조정)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	1,487,406	13,459	11,183	89,372	223,324	372,483	777,585
국 비	848,536	9,420	4,500	37,362	111,147	199,245	486,862
도 비	181,830	2,020	857	8,011	23,831	42,721	104,390
시 비	30,739	509	0	1,353	4,026	7,217	17,634
기 타	426,301	1,510	5,826	42,646	84,320	123,300	168,699

※기타 : 포천시 151,091백만원, LH 275,210백만원

□ 추진실적

- 기획재정부 총사업비 협의 완료 (2022.6.)
- 경기도 방문, 양주시 구간 우선 개통 요청 (2022.8.)
- LH 본사 방문, LH 분담금 재원 마련 건의 (2022.8.)
- 국토부 장관 방문, LH 분담금 재원 마련 건의 (2022.9.)
- 기본계획 승인 완료 (2022.10.)
- 1공구 입찰 공고 (2023.1.)
- 실시설계 적격자 업체 선정 (태영건설, 2023.8.)
- 1공구 건설공사 최종보고 (태영건설, 2024.4.)
- 1공구 사업계획 주민공람공고 (경기도, 2024.7.)

□ 추진계획

- 사업계획 승인 및 착공 (2024.하반기.)
- 준공 및 개통 (2030.12.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
기본계획 승인																						
턴키사업 공구별 분리발주																						
실시설계 및 공사 착공																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 우리시 구간 중 고읍~옥정 구간에 대한 재원부담 주체인 LH의 분담금이 납부되고 있지 않음.
- 2024년 하반기 착공 예정으로 LH 분담금 미확보시 착공 불가, 공사 지연이 불가피 함.

○ (대 책)

- 금년 하반기내 광역교통개선대책변경(옥정포천 광역철도 건설비 2,752억원 반영)이 대광위에서 승인 될 예정이며, 승인 이후 건설 협약체결(경기도, 양주시, 포천시, LH) 및 분담금 납부 예정임.

□ **기대효과**

- 광역교통망 체계를 확충하여 대중교통 이용 활성화
- 옥정신도시 내 전철 7호선 연장으로 신도시 입주민의 대중교통(철도) 이용 편의성 향상

공약이행 총평

- 포천구간과 분리하여 공구별(우리시 구간은 1공구)로 진행되고 있어, 고읍~옥정구간 분리 추진 공약은 이행되었음.

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			광역철도팀장	전 병 익	☎ 8082-5931
			주 무 관	조 정 민	☎ 8082-5933

관리번호	서울~양주 고속도로 (의정부 장암동 ~ 은현면 하패리) 개설 추진
88	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	해당없음

공약사항(목표)

◆ 서울~양주 고속도로 개설 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
서울~양주 고속도로 개설추진	임기 내 착공	- 우선협상대상자 선정	19	가능
전체 달성률			19	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2031.
- 사업위치 : 의정부시(장암동), 양주시(장흥면) ~ 양주시(은현면)
- 사업규모 : L=21.9km, 왕복 4차로
- 사업방식 : 민간투자사업
- 총사업비 : 877,000백만원

□ 추진실적

- 2020. 09. : 민간투자사업 제안서 접수
- 2021. 12. : 민자적격성조사 완료
- 2022. 02. : 전략환경영향평가 완료
- 2022. 02. : 제2차 고속도로 건설계획('21~ '25)고시(민자신규사업 반영)
- 2023. 08. : 민간투자사업심의 통과(기재부), 제3자 제안공고
- 2024. 01. : 우선협상대상자 선정(포스코이앤씨)

추진계획

- 2024. 12. : 실시협약 체결 및 사업시행자 지정(예정)
- 2026. 01. : 공사착공(예정)
- 2031. 01. : 공사준공 및 개통

추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
제3차제안공고 우선협상대상자 지정																						
실시협약체결, 실시설계 및 보상착수																						
보상 및 공사 착공																						

기대효과

- 수도권제1순환고속도로 및 제2순환고속도로의 연결체계를 강화하는 남북간 고속도로 건설로 경기북부 지역 균형발전을 도모

공약이행 총평

- 서울~양주간 도속도로사업은 현재 우선협상대상자(포스코이앤씨)가 선정되었으며, 계획에 따라 적극 추진시 임기 내 착공 가능

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장	이인현	☎ 8082-5910
			미래도로구축팀장	우찬국	☎ 8082-5935
			주 무 관	김규태	☎ 8082-5938

관리번호	교외선 양주 서부 전철 연결선 추진
89	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 전철 3호선을 교외선과 연결하여 택지개발 및 도시개발사업 추진을 통한 양주 서부지역 발전 도모

공약 확인지표 및 이행실적				
지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
서부지역 철도 연계	관계기관 협의	추진중	50	여
	제5차 국가철도망구축계획 건의	완료	100	여
	교외선 운행 재개	추진중	80	여
전체 달성률			67	여

사업개요

- 사업구간 : 고양 지축 ~ 양주 장흥 ~ 백석·광적
- 사업기간 : 2021. ~ 2030.
- 규 모 : L=16.533km, 정거장 5개소 신설

추진실적

- 경기도 철도 기본계획 및 도시철도망 구축계획 연구 용역 착수 (2020.4.9.)
- “통일로선(삼송-금촌)” 제4차 철도망구축계획 검토사업 반영(※교외선 교차) (2021.5.)
- 「양주 장흥 공공택지지구(삼하리) 지정」 (LH) (2021.10.26.)
⇒ 광역교통 대책 “지축~장흥” 철도 구축 반영 요청
- 우리시 철도사업 3호선 연장(지축~장흥) 노선 건의 (경기도, 2021.10.29.)
- 국토부 및 경기도 방문, 3호선 연장 건의 (2022.8.)

- 제5차 국가철도망구축계획 건의 (2024.2.)
- 경기도 철도기본계획 브리핑(경기도지사) (2024.3.)
⇒ 3호선 양주 연장 「제5차 광역교통시행계획」 반영 추진

□ **추진계획**

- 제5차 광역교통시행계획 건의 (2024.9.)
- 교외선 운행 재개 (2024.12.)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
관계기관 협의																										
교외선 운행 재개																										

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점) 수요 부족으로 사업성이 낮음.
 - 경기도 철도망기본계획 수립 용역 시 B/C 분석결과 0.3미만으로 광역교통시행계획에 노선반영 어려움.
 - 최근 경기침체로 백석지구, 광석지구 등 도시개발사업 추진 난항
 - 지형적으로 백석, 광적 서부지역까지 장거리 구간이 산악지역으로 개발의 한계
 - 개발제한 구역, 군사보호구역 및 농업진흥구역 등으로 택지개발 등 대규모 인구단지 조성에 규제 등에 따른 한계
- (대책) 지축차량기지 이전 및 장흥백석광적 지역 도시개발을 통해 이용수요 증폭 및 주변 역세권 사업 검토 추진
 - ※ 지축차량기지 관련 관계기관이 다수(한국철도공사, 서울교통공사, 서울시, 고양시)로 협의 필요
 - ※ 도시개발 부서 협업 필요

□ 기대효과

- 경기 북부지역의 부족한 동·서 연결 광역 철도망을 회복하여 수도권 순환망 구축을 통한 수도권 주민 교통 불편 해소 및 정주 환경개선

공약이행 총평

- 교외선 운행 재개는 2024년 12월에 예정
- 지하철3호선과 교외선의 연결은 현시점에서 수요 사업성이 낮게 판단되므로 지축차량기지 이전 및 장흥지역 도시개발을 통한 이용수요를 증대하여 경제성을 높이기 위한 노력이 필요
- 또한, 1단계 지축~삼하리, 2단계 삼하리~장흥~백석, 3단계 백석~광적~남면 등 단계별 추진이 필요함.

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			광역철도팀장	전 병 익	☎ 8082-5931
			주 무 관	조 정 민	☎ 8082-5933

관리번호	서부권을 포함한 광역버스 노선 확대
90	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 양주~서울 간 광역버스 노선 확대

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
광역버스 노선 확대	서부권 등 광역버스 노선 신설	노선 선정	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

○ 1304번 노선('23년 선정 노선)

기점	주요 경유지	종점	운행 대수 (대)	운행 횟수 (회)	편도거리 (km)	배차간격 (분)
홍죽 산업단지	백석읍(서광아파트, 동화세아아파트), 화천지구, 민락C	잠실광역 환승센터	8	34	61	15~30

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	20,959	-	-	2,784	4,228	4,649	4,649	4,649
국 비	11,349	-	-	1,392	2,316	2,547	2,547	2,547
도 비	3,401	-	-	418	694	763	763	763
시 비	6,209	-	-	974	1,218	1,339	1,339	1,339
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2022. 5. : 2023년 대광위 광역버스 준공영제 신규 사업 수요 제출
- 2022. 11. : 2023년 대광위 광역버스 준공영제 신규 노선 선정
- 2023. 10. : 1304번 광역버스 운행 개시(홍죽산단~잠실역)
- 2023. 11. : 2024년 대광위 광역버스 준공영제 신규 사업 수요 제출
- 2024. 6. : 신규 2개 노선 확정 (덕정-잠실역, 덕정-별내역)

□ 추진계획

- 2024. 하반기 : 2025년 대광위 광역버스 신규 사업 수요 제출
- 2025. 하반기 : 신규 2개 노선 광역버스 운행 개시

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
광역버스 노선 확대																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 1304번 광역버스 광적면 연장 요구
- (대 책) 이용수요 고려하여 기점 변경 추진
 - 기점변경(안) : 백석읍(홍죽산단) → 광적면(광적농협경제사업장)

□ 기대효과

- 양주시 서부권 및 회천 신도시 주민의 서울시로의 출퇴근 편의 증진 및 광역교통 수요 해결
- 양주시 동부권, 서부권의 균형적인 대중교통 편의 향상

공약이행 총평

- 서부권 최초의 광역버스 신설을 통해 서부권의 광역교통 편의 향상
- 광적면 연장 추진을 통해 균형있는 교통체계 기반 도모
- 매년 대도시권광역교통위원회에 수요조사를 제출하는 등 광역버스 노선 확대를 위해 지속 노력하고 있음

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			버스지원팀장	허 응	☎ 8082-6625
			주 무 관	박 세 응	☎ 8082-6627

관리번호	 시내버스 노선 확대 및 배차시간 단축
91	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 버스준공영제 시행 및 경기도형 DRT(수요맞춤형 버스) 도입

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
경기도형 DRT 도입	수요맞춤형버스를 통한 버스 이용 편의 증진	경기도형 DRT 도입 및 운행개시	100	여
시내버스 노선 증설	버스준공영제 시행을 통해 노선 개편 및 증설	버스준공영제 도입구상 조례안 작성 및 입법예고 운송원가 용역 발주	50	여
전체 달성률			75	여

□ 사업개요

- 시내버스 노선 현황: 11개 노선, 79대(광역버스, 경기 프리미엄 버스 제외)
- 경기도형 DRT(수요맞춤형 버스) 단계적 도입(2023년 ~ 2024년)
- 버스준공영제 시행시 DRT와 연계하여 노선 개편

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2024	2026	2026 이후
계	12,172	-	-	1,256	2,729	2,729	2,729	2,729
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	5,997	-	-	377	1,405	1,405	1,405	1,405
시 비	6,175	-	-	879	1,324	1,324	1,324	1,324
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2023. 8. : 옥정신도시, 삼송동 일원 및 덕계역 수요맞춤형 버스(DRT) 10대 도입
- 2023. 12. : 버스준공영제 도입 타당성 검토 보고서 작성
- 2024. 1. : 버스준공영제 도입 추진방안 보고
- 2024. 2. : 조직 구성
- 2024. 3. : 버스준공영제 도입계획 및 수립
관련 기관(도, 경기교통공사, 시행 지자체 등) 협의(계속)
- 2024. 5. : 2024년 제1회 추가경정예산 용역비 일부 반영
- 2024. 6. : 양주시 노선버스 준공영제 운영에 관한 조례 제정 중

□ 추진계획

- 2024. 하반기 : 수요맞춤형 버스(DRT) 15대 추가 운행 개시
- 2024. 7. : 운송원가 산정 및 회계처리 기준 마련 용역 시행
- 2024. 10. : 협의체 구성, 운송사업자 협상, 지침 마련, 운영위원회 구성
- 2024. 11. : 양주시 노선버스 준공영제 운영에 관한 조례 시행
- 2025. : 노선버스 준공영제 도입 (공영버스 → 마을버스 순차 도입)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입 기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입 기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
경기도형 DRT 도입 및 운행																						
버스준공영제 시행																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 현재 시내버스 민영제로 市에서 임의로 노선 증설 어려움
- 노선체계 개편, 운송원가, 수익금 분배, 서비스 평가 등 버스정책에 대한 업체반발 예상
- 준공영제 시행에 따른 예산 증액으로 인한 재원 확보 난항 가능성

○ (대 책)

- 준공영제 시행 및 경기도형 DRT(수요맞춤형 버스) 도입을 통해 전반적인 노선 개편 추진
- 업체와의 정례적 협상을 통한 상충 의견 해소방안 마련
- 순차적 도입을 통한 예산 부담 경감 및 공정한 서비스평가를 통한 성과이윤 차등 지급 시행

□ 기대효과

- 노선확충 및 안전 운행으로 대중교통 이용 편의 증진
- DRT(수요맞춤형 버스) 확대 도입으로 시민이 필요로 하는 위치와 시간대에 탄력적으로 서비스를 제공하여 대중교통의 효율성과 접근성 향상

공약이행 총평

- 옥정 신도시, 삼송동, 덕계역 구간 DRT 운송 개시 완료(2023년)
- 회천 신도시 및 읍면지역에 DRT 단계적 도입(2024년)
- 버스 준공영제 도입을 통한 안정적 대중교통 운영

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			버스지원팀장	허 응	☎ 8082-6635
			버스준공영제팀장	유 건 우	☎ 8082-6635
			주 무 관	박 세 응	☎ 8082-6627
				박 형 종	☎ 8082-6606

관리번호	엄상마을 주차시설 확보
92	

1. 분야	경제	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	차량관리과
5. 계속사업 여부	부	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ 엄상마을 소상공인 및 골목상권 활성화를 위해 주차시설 확보

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
주차장 조성	용도변경, 주차장 조성	용도변경 완료	70	여
전체 달성률			70	여

□ 사업개요

○ 추진방향 : 엄상마을 임시 공영주차장 영구 사용방안 추진

- ◆ 엄상마을 임시 공영주차장
 - 위 치 : 고암동 235-3번지 일원 ※ 회천지구 완충녹지공간 활용
 - 규 모 : 주차장 120면(장애인주차장 5면 포함) / 설치년도 : 2017. 9.

○ 추진방안 : 완충녹지→공공공지(용도변경 추진)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	500	0	0	0	0	500	0	0
시 비	500	0	0	0	00	500	0	0

□ **추진실적**

- 2020. 5. : 용도변경(녹지→공원) 협조 요청
⇒(회신) 완충녹지의 형상 등을 고려 어려움
- 2022. 8. : 용도변경(녹지→공원) 협조 재요청
⇒(회신) 공원 내 부대시설로 주차장 계획 시 설치기준(차로폭 등) 준수 어려움
- 2023. 3. : 용도변경(녹지→공공공지) 협조 요청
- 2023. 5. : 용도변경(녹지→공공공지) 관련 LH 방문 협의
- 2023. 12. : 실시계획 변경 고시(용도변경 : 녹지→공공공지)

□ **추진계획**

- 2025. : 주차장 조성(회천신도시 2단계 구역 준공 이후)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
용도변경 LH 협의		■	■	■	■	■																	
용도변경 완료							■	■	■														
주차장 조성										■	■	■	■	■	■	■	■						

□ **기대효과**

- 주차 공간 부족에 따른 주민 불편 해소 및 상권 활성화 기대

공약이행 총평

- 업상마을 임시 공영주차장 반환 시 대체 주차장 확보에 어려움이 있는 만큼 영구 사용을 위해 2023년 12월 용도변경 추진을 완료하였으며,
- 회천신도시 2단계 구역 준공 이후 주차장 조성 추진할 예정으로 임기 내 완료하도록 노력하겠습니다.

공약사항 정책실명제	추진부서	차량관리과	부 서 장	심 윤 정	☎ 8082-6610
			차량관리팀장	장 금 춘	☎ 8082-6640
			주 무 관	박 동 식	☎ 8082-6623

관리번호	덕계공원 주차타워 건립
93	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	차량관리과
5. 계속사업 여부	여	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	이행

공약사항(목표)

◆ 덕계동 구도심 주거 및 상가 밀집 지역 주차문제 해소 및 어린이보호 구역 사고 예방

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
주차타워 건립	설계 및 공사 완료	설계 및 공사 완료	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사 업 명 : 덕계공원 주차타워 건립
- 위 치 : 덕계동 467번지
- 사업규모 : 지상3층4단, 연면적 4,631.12㎡, 주차면수 145면
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 총사업비 : 7,400백만원(도비 1,000, 시비 4,700, 특조금 1,000, 특교세 700)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	7,400	1,700	4,400	1,300	0	0	0	0
도 비	1,000	500	500	0	0	0	0	0
시 비	4,700	200	3,200	1,300	0	0	0	0
기 타	1,700	1,000	700	0	0	0	0	0

□ 추진실적

- 2020. 12. : 사업계획
- 2021. 2. : 공유재산관리계획
- 2021. 8. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 8. : 덕계근린공원 조성계획(변경) 고시
- 2021. 12. : 특허공법 심의
- 2022. 2. : 경관심의
- 2022. 5. : 건축허가, 경기도 계약심사
- 2022. 7. : 착공(동절기 공사중지 : '22.12.31. ~ '23.2.2.)
- 2023. 2. : 재착공(동절기 공사중지 해지)
- 2023. 12. : 공사완료
- 2024. 1. : 운영 개시

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
설계완료 및 건축허가																						
주차타워 건립																						

□ 기대효과

- 주차 공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약이행 총평

- 공약이행 완료
- 2023. 12월 덕계공원 주차타워 건립공사 완료(2024. 1월 운영 개시)

공약사항 정책실명제

추진부서	차량관리과	부 서 장	심윤정	☎ 8082-6610
		차량관리팀장	장금춘	☎ 8082-6640
		주 무 관	박동식	☎ 8082-6623

관리번호
94

인공지능(AI) 신호체계로 교통체증 해소 추진

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	양주시 ITS 기본계획

공약사항(목표)

- ◆ **현재 추진 중인 양주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업의 일환으로 관내 주요 교통거점 및 상습 정체 구간에 지능형 카메라를 설치하여 수집된 영상 및 데이터의 실시간 분석을 통한 신호 운영 최적화로 교통체증을 최소화하는 스마트교차로 28개소를 구축·운영하고자 함**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
현장 시스템 구축	스마트교차로 현장 설비 28개소 설치	사업자선정 및 사업 착수	50	여
센터시스템 구축	스마트교차로 센터 설비 1식 설치	사업자선정 및 사업 착수	50	여
전체 달성률			50	여

□ 사업개요

- 교통신호 제어기 전 개소 온라인화 추진
- 주요 교차로 28개소에 AI 카메라를 포함한 스마트교차로 시스템 설치
- 향후 경기도에서 추진 중인 교통 빅데이터 플랫폼 연계를 통해 인접 시·군 간 교통 정보시스템 연계 운영으로 교통정보 서비스 범위 확장

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	10,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0
국 비	6,000	-	3,000	3,000	-	-	-	-
시 비	4,000	-	2,000	2,000	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2021. 09. : 국토부 ITS 국고보조사업 공모 선정(2022~2023년 사업)
- 2022. 01. : 양주시 지능형교통체계(ITS) 기본계획 및 기본설계 착수
- 2022. 02. : 경기도 투자심사 완료
- 2022. 07. : 실시설계 사업자선정 및 착수
- 2022. 12. : 기본설계 고시
- 2023. 11. : 구축 사업자 선정 및 사업 착수

□ 추진계획

- 2024. 11. : 지능형교통체계 사업 완료 및 신호체계 효과분석
- 2024. 12. : 사업 준공 및 신호 운영 적용

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ITS 기본계획 수립													
기본설계 추진													
실시설계 추진													
ITS 구축사업 추진													

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 실시설계 용역 과업중지 후(2022. 12.) 대상지 및 영상 분석 방식 등에 대한 재검토로 사업추진 일정 지연

○ (대 책)

- 사업관리 용역사와 협의 및 부문별 공정사업을 동시 추진하여 신속한 사업추진

□ **기대효과**

- 스마트교차로 등 지능형 교통 정보시스템의 연계 운영으로 관내 주요 도로 교통 현황을 실시간 분석하여 신호 운영 최적화의 기본 자료로 활용 가능
- 교통정보의 원활한 수집 및 제공으로 교통량의 시간적, 공간적 분산을 통해 교통혼잡을 완화하여 교통사고 위험을 경감하고 차량 평균 이동시간 감소를 통한 간접적인 경제적 효과를 도모

공약이행 총평

- 설계에 대한 재검토 기간으로 사업추진이 지연되었으나 교통안전 시설물들이 연계되어 시민의 생명과 재산에 직결되므로 다각적인 검토와 검증을 진행하며 임기내 완료를 목표로 추진

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			교통시설팀장	이 석 재	☎ 8082-6620
			주 무 관	홍 성 현	☎ 8082-6622

관리번호	기간 교통망과 마을버스 연계망 구축
95	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ **버스준공영제 시행 시 기간 교통망(철도, 광역버스) 접근성 용이하도록 마을버스 노선 개편 추진**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
기간 교통망 연계 마을버스 노선 개편	옥정 마을버스 확충	대광위 광역교통개선대책 반영	100	여
	버스준공영제 시행 후 마을버스 노선 개편	버스준공영제 도입구상 조례안 작성 및 입법예고 운송원가 용역 발주	50	여
전체 달성률			75	여

□ 사업개요

- 마을버스 노선 현황: 29개 노선, 58대
- 옥정신도시~덕계역 연계 마을버스 확충
- 버스준공영제 시행 시 기간 교통망(철도 등)과 경기도형 DRT(수요맞춤형버스), 마을버스를 종합적으로 연계하여 노선 개편 및 증설

□ **추진실적**

- 2023. 12. : 버스준공영제 도입 타당성 검토 보고서 작성
- 2024. 1. : 버스준공영제 도입 추진방안 보고
- 2024. 2. : 조직 구성
- 2024. 3. : 버스준공영제 도입계획 및 수립
관련 기관(도, 경기교통공사, 시행 지자체 등) 협의(계속)
- 2024. 5. : 2024년 제1회 추가경정예산 용역비 일부 반영
- 2024. 6. : 양주시 노선버스 준공영제 운영에 관한 조례 제정 중

□ **추진계획**

- 2024. 7. : 운송원가 산정 및 회계처리 기준 마련 용역 시행
- 2024. 10. : 협의체 구성, 운송사업자 협상, 지침 마련, 운영위원회 구성
- 2024. 11. : 양주시 노선버스 준공영제 운영에 관한 조례 시행
- 2025. : 노선버스 준공영제 도입 (공영버스 → 마을버스 순차 도입)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
옥정 마을버스 확충 버스준공영제 시행																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 마을버스 민영노선으로 市에서 임의 운행계통 변경, 노선확충 등 어려움
 - 마을버스 운송사업자 만성 적자와 운수종사자 부족으로 인한 노선
신·증설 제한적
 - 노선체계 개편, 운송원가, 수익금 분배, 서비스 평가 등 버스정책에
대한 업체반발 예상
 - 준공영제 시행에 따른 예산 증액으로 인한 재원 확보 난항 가능성

○ (대 책)

- 버스준공영제 도입을 통한 市 전지역 운행계통(노선, 배차 등) 종합적인 검토와 운송사업자 적자 완화
- 업체와의 정례적 협상을 통한 상층 의견 해소방안 마련
- 순차적 도입을 통한 예산 부담 경감 및 공정한 서비스평가를 통한 성과이윤 차등 지급 시행

□ 기대효과

- 노선확충 및 안전 운행으로 대중교통 이용 편의 증진

공약이행 총평

- 옥정신도시 마을버스 노선 신설에 따른 시민 편의 증진
- 버스준공영제의 도입을 통한 안정적 대중교통 운영

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장	이 성 철	☎ 8082-6600
			버스준공영제팀장	유 건 우	☎ 8082-6635
			주 무 관	고 승 근	☎ 8082-6629
				박 형 종	☎ 8082-6606

관리번호
96

공영주차장 설치(화물 및 승용 전용) 확대

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	차량관리과
5. 계속사업 여부	여	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	부	8. 사전절차 이행	이행

공약사항(목표)

- ◆ 주차 공간 부족으로 인한 주민 불편에 대비하여 주차장 용지 선제적 매입

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
주차장 용지 매입	주차장 용지 매입	주차장용지 3개소 매입	70	여
전체 달성률			70	여

□ 사업개요

- 사 업 명 : 회천신도시(1단계) 주차장 용지 매입
- 위 치 : 덕계동 932번지 외 4필지
- 기 간 : 2022. ~ 2025.(연차별 매입)
- 사 업 비 : 15,893백만원(토지매입비)

※ 용지별 주차장 조성 공사비 별도

소재지	면적(m ²)	매입가격 (백만원)	매입 시기	기준가격	비고
계	8,401.1	15,893			
[주 9] 덕계동 932	1,504.2	2,846	2022년 (매입 완료)	1,892천원/m ² [조성원가의 90%]	
[주10] 덕계동 942	2,391.6	4,524			
[주24] 덕계동 930-2	2,108.6	3,989			
[주11] 덕계동 883	959.4	1,815	2025년		
[주14] 덕계동 970	1,437.3	2,719			

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	15,893	0	11,359	0	0	4,534	0	0
시 비	15,893	0	11,359	0	0	4,534	0	0

□ 추진실적

- 2022. 03. : 주차장 용지 공급가격 LH 협의 완료(조성원가의 90%)
- 2022. 04. : 회천신도시(1단계) 주차장 용지 매입계획 검토 보고
- 2022. 05. : 지방재정투자심사 완료
- 2022. 06. : 공유재산심의회 완료
- 2022. 08. : 공유재산관리계획 승인
- 2022. 11. : 주차장용지 3개소(주9, 10, 24) 매입 완료

□ 추진계획

- 2025.~ : 연차별 주차장 용지 매입 추진

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
사전행정절차																						
주차장용지 매입																						

□ 기대효과

- 주차 공간 부족에 따른 주민 불편 해소

공약이행 총평

- 회천신도시 1단계 구역 주차문제에 대비하여 주차장용지 선제적 매입을 추진중이며,
- 2022년에 총 5개소 중 3개소 매입을 완료하였고, 예산확보의 어려움 등을 고려하여 연차별 매입 추진하여 임기 내 완료토록 하겠음.

공약사항 정책실명제			부 서 장	심 윤 정	☎ 8082-6610
	추진부서	차량관리과	차량관리팀장	장 금 춘	☎ 8082-6640
			주 무 관	박 동 식	☎ 8082-6623

관리번호	울정-봉양간 도로 3구간 공사 조속 착공
97	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ **울정-봉양 간 3구간 조기 착공을 통한 남·북간 도로 교통망 확충**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
울정-봉양간 3구간 착공	임기 내 공사 착공	실시설계보완용역 추진 중	35	여
전체 달성률			35	여

사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026
- 사업위치 : 양주시 봉양동(원기업 ~ 국도 3호선)
- 사업규모 : 도로확포장(3구간) L=800m, B=25m [전체구간 L=4.4km]
- 사 업 비 : 22,000백만원(공사비 6,000백만원, 보상비 16,000백만원)

연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	22,000	0	0	100	500	5,000	16,400	0
시 비	22,000	0	0	100	500	5,000	16,400	0

추진실적

- 1구간 완료 (2016.11.), 2구간 완료(2021.12.)
- 2구간 군사시설 이전사업 추진(2022. 4. ~ 2022. 12.)
- 3구간 지장물 재조사 (2022. 8. ~ 12.)
- 3구간 보완설계 용역 착수 (2023. 2.)
- 軍 부대 협의 추진 (2024. 1. ~ 2.)
- 주민설명회 실시 (2024. 6.)

추진계획

- 2024. 12. : 3구간 보완설계 완료, 군사시설 이전 및 보상 추진
- 2025. 3. : 도로공사 착공

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
울정-봉양간 3구간 입기내 착공																						

예상되는 문제점 및 대책 (필요시 작성)

- (문제점)
 - 현재 계획 시 군사시설 과다 편입으로 군사시설 이전 선행 필요
- (대 책)
 - 군사시설 이전 협의 추진 및 대체노선 추가 검토

기대효과

- 고읍지구, 옥정지구와 국도 3호선을 연결하는 남북 간 도로교통망 확충

공약이행 총평

- 울정-봉양간 미 개설구간의 조기착공을 위하여 설계보완용역을 추진 중으로 군사시설 과다 편입에 따른 軍 협의 결과에 따라 대체노선 등 검토가 필요함
- 또한, 보상비 등 대규모 사업비가 예상됨에 따라 적기에 예산 확보 계획 수반이 필요함

공약사항 정책실명제	추진부서	도로과	부 서 장	지 상 민	☎ 8082-6700
			도로시설팀장	권 민	☎ 8082-6710
			주 무 관	지 유 민	☎ 8082-6717

관리번호	백석~양주역 간 도로 조기 완공
98	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 백석읍에서 양주역을 연결하는 도로 확장으로 서부지역 연계성 강화

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
백석-양주역간 도로 조기 완공	임기 내 공사 착공	보상계획 열람 완료	35	여
전체 달성률			35	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2026.
- 사업위치 : 백석읍 방성리 ~ 남방동(양주역)
- 사업규모 : 도로확포장 및 신설 L=3.74m, B=24m(4차로)
- 총사업비 : 60,000백만원(설계비 1,200, 보상비 28,200, 공사비 30,600)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	60,000	1,200	0	2,000	12,000	18,000	26,800	0
시 비	60,000	1,200	0	2,000	12,000	18,000	26,800	0

추진실적

- 기본 및 실시설계용역 (2020. 01.~2021. 12.)
- 주민설명회 (2021. 06.)
- 도로구역 결정 입안 (2021. 11.)
- 경기도 건설 기술심의위원회 심의 완료 (2022. 5.)
- 지적분할 및 예정지좌표 측량 완료 (2024. 1.)
- 보상계획 열람 완료 (2024. 7.)

추진계획

- 2024. 11. : 보상공고 및 보상 협의 착수
- 2025. 7. : 보상 협의 추진(계속) 및 공사 착공

추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
보상협의 추진																						
입기 내 공사 착공																						

예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 대규모 사업비가 투입되는 사업으로 적기 예산 확보 필요
- (대 책)
 - 공사비에 대하여 국·도비 최대한 확보 추진

기대효과

- 서부지역 연계 도로 구축으로 균형적인 도시발전 도모

공약이행 총평

- 시도2호선 도로 개설을 통하여 서부권 교통망 확충에 기여할 것으로 판단됨
- 다만, 보상비 등 대규모 사업비가 예상됨에 따라 적기에 예산 확보 계획 수반이 필요함

공약사항 정책실명제	추진부서	도로과	부 서 장	지 상 민	☎ 8082-6700
			도로시설팀장	권 민	☎ 8082-6710
			주 무 관	이 철 승	☎ 8082-6711

관리번호	미래지향적인 양주 도시계획 재정비
99	

1. 분야	도시	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	추진 중

공약사항(목표)

◆ 경기 북부 중심도시로의 도약을 위한 도시관리계획 수립

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
2030도시관리계획 재정비	2030도시관리계획 재정비	도시관리계획 결정·고시(차)	80	여
전체 달성률			80	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2024. 12.
- 사업위치 : 양주시 전역(310.39km²)
- 사업내용 : 도시관리계획재정비(용도지역, 용도지구, 도시계획시설), 지구단위계획 재정비, 성장관리계획 수립, 거점지역 마스터플랜 수립, 도시계획 사전 협상 운영지침 제정, 재해영향성 검토, 단계별 집행계획 등

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	3,190	870	1,427	893	0	0	0	0
시 비	3,190	870	1,427	893	0	0	0	0

□ 추진실적

- 2022. 7. 도시관리계획(도시계획시설,지구단위) 입안 보고(1차)
- 2022. 10. 지구단위계획 결정(변경) · 고시 [5개소, 2,772,033㎡]
- 2022. 11. 도시계획시설 결정(변경) · 고시 [97개소, 983,444㎡]
- 2022. 12. 도시관리계획(용도지역, 용도지구,도시계획시설,지구단위계획) 입안 보고(2차)
- 2023. 9. 지구단위계획 결정(변경) · 고시 [36개소, 14,336,841㎡]
- 2023. 12. 용도지구,도시계획시설 결정(변경) · 고시 [106개소, 3,676,296㎡]
- 2023. 9. 지구단위계획 결정(변경) · 고시 [3개소, 1,798,846㎡]
- 2023. 12. 도시관리계획(도시계획시설) 입안 보고(3차)
- 2024. 6. 도시계획시설 결정(변경) · 고시 [33개소, 157,560㎡]

□ 추진계획

- 2024. 9. 道 도시계획위원회 심의
- 2024. 12. 도시관리계획 결정 · 고시

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
도시관리계획 재정비																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ (문제점)

- 장기 미집행 도시계획시설의 실효시기가 지속적으로 도래하여 기반시설 확보가 어려운 실정임

○ (대 책)

- 적극적인 시설 투자 및 실효 시설에 대한 선제적 조치를 통한 미집행 시설 해소

□ **기대효과**

- 지속 가능한 경기 북부 거점도시 위상 정립 및 2035년 ‘50만 이상 중견 도시’ 로의 성장 기반 마련

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 관련기관 행정절차 협의에 따른 기간이 소요되나 적극적인 협의를 통하여 2030 도시관리계획 재정비가 완료 될 수 있도록 노력하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	도시과	부 서 장	정 승 남	☎ 8082-6510
			도시계획팀장	신 동 주	☎ 8082-6511
			주 무 관	한 지 현	☎ 8082-6512

관리번호	학교, 아파트 옆 경원선 방음벽 설치
100	

1. 분야	도로, 교통	2. 예산사업 여부	예산 (LH)
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	양주신도시 개발계획 및 실시계획 승인

공약사항(목표)

- ◆ 회천신도시 조성에 따른 경원선 방음벽 설치를 통해 쾌적한 신도시 조성
조성과 주거환경 마련

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
경원선 방음시설 설치	'23. 관계기관(국가철도공단)협의 '24. 회천지구 내 방음벽 설치 착수 '25. 방음벽 설치공사 '26. 방음벽 설치공사 완료	• 관계기관 협의 협의 (LH, 국가철도공단 등) • 기부채납 승인 신청	15	여
전체 달성률			15	

□ 사업개요

- 구 간 : 회천지구 내 경원선 주변 (회정동, 산북동 등 일원)
- 사 업 량 : 철도 방음벽 H=3.0~5.0m, L=4.6km
- 시행주체 : 한국토지주택공사

□ 연도별 추정사업비

- 양주신도시(회천) 조성공사 사업비 포함
 - 회천신도시 : 80억원 (LH공사 부담)

□ **추진실적**

- 회천신도시 개발계획 수립 (2007.9.)
- 회천신도시 실시계획 승인 (2008.12.)
- 회천신도시 조성공사 1단계 구간 착공 (2014.5.)
- 회천신도시 조성공사 2단계 구간 착공 (2019.5.)
- 회천신도시 조성공사 1단계 구간 준공 (2021.6.)
- 회천신도시 조성공사 3단계 구간 착공 (2022.12.)
- 관계기관(국토교통부, 국가철도공단) 협의 (2023.~)

□ **추진계획**

- 경원선 방음벽 설치공사 착수, 관계기관 협의 (2024년)
- 경원선 방음벽 설치공사 (2025년)
- 경원선 방음벽 설치공사 완료 (2026년)

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
개발계획 등 변경 승인																							
관계기관 협의																							
방음벽 설치 공사																							

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 사업추진 시 민원 등 분쟁으로 인한 공기연장 사유 발생
 - 시설 규모 및 관리에 대한 관계기관 비협조적(공단⇔LH)

○ (대 책)

- 市-주민-LH와의 적극적인 소통을 통한 사업추진
- 국토교통부, 국가철도공단과의 적극 협의 추진

□ 기대효과

- 방음벽 설치를 통해 철도 소음 및 진동 저감
- 회천신도시 주민 편익 증대

공약이행 총평

- 공약진행 : 추진중
- 공약총평
 - 관계(협의)기관의 기부채납 사전 승인 지연
 - LH, 국토교통부, 국가철도공단과의 적극 협의 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장	이 인 현	☎ 8082-5910
			택지개발팀장	양 경 수	☎ 8082-5920
			주 무 관	이 명 우	☎ 8082-5921

관리번호	GTX 노선의 양주역 정차
101	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 수원역~덕정역 구간으로 추진 중인 GTX에 양주역이 추가 정차될 수 있도록 함

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
GTX-C 양주역 추가 정차	관계기관 협의 (국토부, 현대건설)	추진중	80	부
전체 달성률			80	부

□ GTX-C 사업개요

- 사업구간 : 수원~삼성~양주(덕정역)
- 사업기간 : 2014. ~ 2028.
- 규 모 : L=74.2km, 정거장 10개소, 차량기지 1개소
- 사 업 비 : 43,088억원(민자 50%, 국비 35%, 지방비 15%)

□ 추진실적

- 예비타당성조사 결과 통보 (2018.12.11.)
- 민자 적격성 검토 통과 (KDI) (2019.5.28.)
- 기본계획 수립용역 착수 (2019.7.5.)
- 민간투자 사업시행자 모집공고 (2020.12.)
- 민간투자 사업자 우선 협상대상자 현대건설 컨소시엄 선정 (2021.6.)
- 국토부 방문 양주역 정차 건의 (2022.8.)

- 양주역 정차 건의 협의 의견서 제출 → 현대건설 (2023.3.)
- 국토부 방문 양주역 정차 건의 (2023.8.)
- 실시협약체결 (국토부⇄현대건설 컨소시엄, 2023.8.)
- 양주역 추가정차 범시민 서명운동 (2023.9.~12.)
- 민간투자사업 실시계획 승인 (국토부, 2023.12.)
- 착공식 (국토부, 2024.1.)
- 철도전문대학원 정성봉 교수 자문 (2024.3.)
 - GTX-C 양주역 추가 정차에 대한 추진방향 마련
- GTX 신속 추진 관련 회의 (국토교통부 주재, 2024.4.)
 - 양주역 주차정차 건의
- 경기연구원 박경철 박사 자문 (2024.5.)
 - 경제성 분석 및 현대건설과 협상할 수 있는 재무성 분석 자료 마련 필요

□ 추진계획

- 국회 및 국토교통부에 추가 정차 건의(양주시민 서명부 전달)
- 양주역 추가 정차 당위성 및 전략, 경제성 확보 자문

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
관계기관 협의																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 국토교통부와 현대건설이 체결한 실시협약 내용에는 기존 10개 정거장과 추가 4개소(왕십리역, 인덕원역, 의왕역, 상록수역)로 사업량이 정해져 있으므로, 실시협약 변경 등 행정절차가 수반되어야 하며, 경제성(B/C) 및 재무성이 확보되어야 함. 또한, 추가 정차에 따른 건설비와 40년 동안의 운영비를 원인자 부담으로 요구
 - ※ 건설비 : 530억원 추정, 40년간 운영비 : 연간 100억원 추정

○ (대 책)

- 양주시 시정혁신자문위원회, 외부 전문가에 양주역 추가 정차 당위성과 전략 마련을 위한 자문 및 시민 서명서 전달 등 우리시 의지를 표명하고, 현대건설과 지속 협의

□ 기대효과

- 양주역사는 우리시 시민 철도 이용률이 가장 높은 대표적인 역사로 다수의 대중교통 이용 편의 증진 기대

공약이행 총평

- 양주역 추가 정차를 국토부에 지속적으로 건의하고 있으나 운영비 부담과 수도권광역급행철도의 취지인 외곽에서 중심까지 30분내 진입이 어려워짐에 따라 사실상 불가 의견
- 양주 역세권개발 등의 사유를 통해 지속 건의
- 국토부 및 현대건설을 설득할 수 있는 경제성 확보 방안 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장 이 성 철	☎ 8082-6600
			광역철도팀장 전 병 익	☎ 8082-5931
			주 무 관 조 정 민	☎ 8082-5933

관리번호	수도권제2순환고속도로 조기 준공 (김포~파주~양주~포천)
102	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	해당없음

공약사항(목표)

◆ 제2순환 고속도로 조기준공

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
제2순환고속도로 조기준공	임기 내 공사준공	- 공사 추진 중	92	가능
전체 달성률			92	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. ~ 2024.
- 사업위치 : 파주~양주(파주시 파주읍 부곡리 ~ 양주시 회암동)
- 사업규모 : L=24.75km, B=23.4m(4차로)
- 사업추진 : 국토교통부(한국도로공사)
- 총사업비 : 1,409,590백만원

□ **추진실적**

- 2014. 12. : 타당성 조사 및 기본설계 완료
- 2015. 03. : 실시설계 완료
- 2017. 03. : 공사 착공 및 보상 착수
- 2017. 05. : 도로구역 결정 고시

□ **추진계획**

- 2024. 12. : 공사 준공

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입 기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입 기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
공사 계속 추진 및 준공																						

□ **기대효과**

- 수도권 서북지역의 접근성 확보 및 물류비용 절감으로 지역개발 활성화

공약이행 총평

- 수도권 제2순환고속도로는 현재 공사 진행중으로 계획대로 사업 추진 시 2024년 12월에 준공 가능함

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장 이인현	☎ 8082-5910
			미래도로구축팀장 우찬국	☎ 8082-5935
			주 무 관 김규태	☎ 8082-5938

관리번호	국지도 39호선 조속 추진 (장흥~광적, 부곡~부곡)
103	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료 임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속사업 여부	계속/신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	해당없음

공약사항(목표)

◆ 국지도39호선(장흥~광적, 부곡~부곡) 조속 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
장흥~광적 조속추진	임개내 공사 준공	- 공사추진중	26	부
부곡~부곡 조속추진	임기내 공사 착공	- 실시설계 추진중	25	여
전체 달성률			26	부

□ 사업개요

○ 장흥 ~ 광적

- 사업기간 : 2015. ~ 2025.5.
- 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 백석읍 홍죽리
- 사업규모 : 도로확포장 L=6.3km, B=10.5~11.75m(2차로 개량)
- 사업추진 : 경기도
- 총사업비 : 99,015백만원

○ 부곡 ~ 부곡

- 사업기간 : 2022. ~ 2029.
- 사업위치 : 장흥면 부곡리 ~ 장흥면 부곡리
- 사업규모 : L=2.54km, 4차로 확장
- 사업추진 : 서울지방국토관리청(설계), 경기도(공사 및 보상)

□ **추진실적**

○ 장흥 ~ 광적

- 2019. 11. : 토지 보상계획 공고
- 2020. 05. : 공사착공
- 2021. 12. : 부곡터널 굴착공사 시행
- 2023. 01. : 흥죽리 구간 주민설명회 개최
- 2024. 06. : 기산터널 설계완료
- 2024. 07. : 기산터널 공사재개

○ 부곡 ~ 부곡

- 2021. 09. : 제5차 국도·국지도 건설계획('21 ~ '25) 고시
- 2022. 06. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2023. 01. : 노선계획(안) 주민설명회 개최(백석, 장흥)
- 2023. 04. : 노선계획(안) 주민설명회 개최(광적)
- 2024. 01. : 배수구조물 합동조사 시행(장흥)

□ **추진계획**

○ 장흥 ~ 광적

- 2027. 12. : 공사 준공(예정)

○ 부곡 ~ 부곡

- 2024. 12. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2025. ~ 2029. : 연차별 예산확보 및 사업추진

□ **추진일정(분기별)**

공약목표		임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
장흥~광적 조속추진	공사계속추진 및 준공																							
부곡~부곡 조속추진	실시설계 용역 준공																							
	예산확보 및 보상																							
	공사착공																							

□ **예상되는 문제점 및 대책**

○ 장흥 ~ 광적

- 문제점 : 군협의 및 민원에 따른 기산터널, 홍죽리 상가구간 설계 변경으로 인하여 공사 준공 기간이 연장되어 임기내 준공이 어려움('27년 12월 준공 예정)
- 대 책 : 경기도와 지속적으로 협조하여 조기 준공될 수 있도록 노력하겠음

○ 부곡 ~ 부곡

- 문제점 : 실시설계 완료 후 경기도에서 사업을 추진하여야하나, 재정상의 사유로 토지보상 및 공사발주가 지연될 경우 임기내 착공이 어려움
- 대 책 : 조속히 사업이 추진될 수 있도록 경기도와 긴밀히 협조하겠음

□ **기대효과**

- 지역 간 균형발전 및 산업단지 물류비용 절감 등 오랜 숙원사업 해결

공약이행 총평

- 장흥~광적 구간은 기산터널 및 홍죽리 구간 설계변경에 따라 사업이 지연되어 당초 임기내 준공이 어려우나 경기도와 긴밀한 협조를 통한 사업 추진으로 2027년 12월 준공이 가능하도록 노력하겠음
- 부곡~부곡 구간은 실시설계중으로 임기내 착공이 이루어지도록 적극 노력하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장 이인현	☎ 8082-5910
			미래도로구축팀장 우찬국	☎ 8082-5935
			주 무 관 김규태	☎ 8082-5938

관리번호	양주역, 덕정역 환승센터 조성
104	

1. 분야	교통	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	대중교통과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 양주역 환승센터 기본 및 실시설계 용역 준공 후 착공
- ◆ 덕정역 환승센터 타당성 조사 및 기본계획 용역 후 실시설계 용역 진행

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표		실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
환승센터 추진	양주역	기본 및 실시설계 준공	완료	100	여
		공사 착공 및 준공	-	-	부
	덕정역	타당성 조사 및 기본계획 용역 준공	완료	100	여
		실시설계 추진	-	-	여
		공사 추진	-	-	부
전체 달성률				40	부

사업개요

구분	양주역 환승센터	덕정역 환승센터
사업 위치	남방동 597번지 일원 (양주역세권 내 저류지 부지)	덕정동 350-14번지 일원 (덕정역 일원)
사업 기간	2019. ~ 2026.	2019. ~ 2028.
규모	1단계 : 130대 2단계 : 327대	1단계 : 72대 2단계 : 236대
사업비	1단계 : 6,920백만원	1단계 : 10,690백만원 ※ 토지매입비 100억원 포함

□ 연도별 추정사업비

○ 양주역 환승센터(1단계 사업)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (보상비 제외)	기투자	2024	2025	2026	임기 후
계	6,920	600	549	2,571	3,200	
도 비	405	0	405	-	-	
시 비	6,515	600	144	2,571	3,200	
기 타 (보상비)	9,300	9,300	-	-	-	

※ 기타 : 양주역세권개발PFV(주) 기부채납 완료

○ 덕정역 환승센터(1단계 사업)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2024	2025	2026	임기 후
계	10,690	0	170	3,020	2,500	5,000
시 비	10,690	0	170	3,020	2,500	5,000

□ 추진실적

○ 양주역 환승센터

- 양주역 환승센터타당성 조사 및 기본계획 용역 착수 (2019.2.)
- 2019. 하반기 국·도비 지원을 위한 상위계획 반영 (2019.하반기)
- 양주역 환승센터 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료 (2020.5.)
- 양주역 환승센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역 착수 (2022.3.)
- 경기도 '24년 광역교통시설부담금 대상 사업 선정 (2023.4.)
- 제3차 중앙투자심사(조건부) 통과(483억) (2023.8.)
- 공유재산관리계획 (변경)반영(483억, 1~5층) (2023.11.)
- 기본 및 실시설계 용역 준공 (2023. 12.)

○ 덕정역 환승센터

- GTX-C 노선 예비타당성조사 통과 및 사업추진 확정 (2018.12.)
- 덕정역 광역 환승센터 반영 건의(대도시권 광역교통 위원회) (2019.6.)
- 국토교통부 “광역교통 2030 기본구상안” 반영 (2019.11.)
- 덕정역 인근 군부대(16보급 대대) 이전 협의(2023년 이전계획) (2020.1.)
- GTX 덕정역 및 104역 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수 (2021.6.)
- GTX 덕정역 대도시권 광역교통 시행계획 반영 (2021.7.)
- 타당성조사 및 기본계획 용역 준공 (2023.12.)
- 노외주차장 설계 용역착수 (2024.1.)

□ 추진계획

○ 양주역 환승센터

- 道건설기술심의 이행 (2024.11.)
- 중앙투자심사 조건(2단계 심사) 이행 (2025. 상반기)
- 노외주차장 설계 및 발주 (2025. 상반기.)
- 노외주차장 준공 (2026.)

○ 덕정역 환승센터

- 한국철도공사 토지 임대 협의 (2024. 하반기.)
- 실시계획인가 변경 및 실시설계 용역 (2024. 하반기.)
- 노외주차장 조성 및 토지매입 협의 (2025.)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
양주역 기본 및 실시설계 준공																						
양주역 공사 착공 및 준공																						
덕정역 기본계획 용역 준공																						
덕정역 실시설계 추진																						
덕정역 공사 추진																						

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점)
 - 양주역 : 市 재정 악화로 인한 사업추진 지연
 - 덕정역 : 장기임대 시 지속적인 임대료를 통한 시 재정부담 발생
- (대 책)
 - 양주역 : 사업을 단계별로 추진하여 1단계인 (저류조 및 노외주차장) 우선 조성하고, 향후 수요를 검토하여 2단계로 (주차타워 및 업무시설)을 추진
 - 덕정역 : 한국철도공사와 토지매입에 대하여 토지매입비 분할납부 협의를 통한 토지매입 추진

□ 기대효과

- 양주역세권, 테크노밸리 조성사업, GTX 노선 건설 등 대규모의 환승 수요 증가가 예상되는 양주역과 덕정역에 효율적인 환승 시스템을 구축하여 대중교통 이용 활성화

공약이행 총평

- 市 재정 악화에 따라 사업계획의 축소로 양주역 환승센터는 단계별 (1단계 : 노외주차장, 2단계 : 주차타워 건설)로 추진하여 임기내 노외주차장을 조성하고자 하며,
- 덕정역 환승센터는 한국철도공사 주차장 부지를 분할매입하고, 임기내 노외주차장을 조성하는 계획으로 공약을 조정하고자 함.

공약사항 정책실명제	추진부서	대중교통과	부 서 장 이 성 철 ☎ 8082-6600	
			광역철도팀장 전 병 익 ☎ 8082-5931	
			주 무 관 문 경 민 ☎ 8082-5944	

관리번호	로컬푸드 피해농가 손해보상 해결 및 관리감독 강화
105	

1. 분야	안전한 삶의 그린도시	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 로컬푸드 피해농가 손해 해결 및 관리감독 강화를 통하여 신뢰회복과 농산물의 안정적 판로 확보

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
로컬푸드 납품 피해조사 특별위원회 운영	<ul style="list-style-type: none"> - 로컬푸드 피해조사 특별위원회 구성 (7인 이내) - 조사특위 위원회 회의 개최(3회) - 로컬푸드 피해농가 피해 보상지원 사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> - 로컬푸드 피해조사 특별 위원회 구성(9인) - 조사특위 위원회 위촉 및 회의개최(3회) - 로컬푸드 피해농가에 대한 간접보상 사업 진행완료 (총33농가) ※7개농가 사업포기 	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 기존 로컬푸드 직매장 운영법인 경영 미숙에 따른 농산물 납품 피해농가 발생
- 로컬푸드 납품 피해조사 특별위원회 구성을 통한 피해농가 현황 조사 및 손해해결 강구 노력
- 로컬푸드 활성화 방안등에 대한 의견을 수렴하여 농가소득 확대 방안 강구

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	214	0	0	214	0	0	0	0
국 비	0							
도 비	0							
시 비	214			214				
기 타	0							

□ 추진실적

- 2022.09~11. 로컬푸드 피해조사 특별위원회 개최 운영결과 보고 및 간접피해보상 계획 수립(특별위원회 3회 개최)
- 2022.11~12. '23년 로컬푸드 간접피해 보상 희망 보조사업 수요조사 실시(2회, 67명 확정)
- 2022.12.30. 로컬푸드 농산물납품 피해농가 지원사업 계획 수립 (40농가)
- 2023.03~05 '23년 로컬푸드 활성화를 위한 납품농가 지원사업 추진 및 계획수립
- 2023.05. 2023년 제1회 추가경정 예산안 반영(로컬푸드 활성화사업)
- 2023.03~12 '23년 로컬푸드 활성화를 위한 납품농가 간접보상 희망보조사업 팀별 추진 및 정산(33개농가)

□ 추진계획

- 2024.07. 로컬푸드 직매장 설립추진에 따른 협의(양주, 회천농협)
- 2024.08.~ 2024년 로컬푸드 직거래장터 운영을 위한 관내 농협과의 업무협의
- 2024.10.~ 로컬푸드 활성화를 위한 직거래 장터 운영

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
로컬푸드 피해조사 특별위원회 운영																						
로컬푸드 피해농자 지원																						
로컬푸드 활성화																						

□ 기대효과

- 농협 로컬푸드 직매장 개설 및 직거래 장터 운영을 통한 로컬푸드 농가의 안정적 판로확보 및 농가소득 증대 기여

공약이행 총평

- 로컬푸드 피해 납품농가에 대한 보조지원사업 완료
- 지역 농협과의 협의를 통한 로컬푸드 활성화 사업 계속 추진
 - 로컬푸드 직매장 개설, 직거래 장터 운영

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	부 서 장	정 화 경	☎ 8082-6100
			농식품유통팀장	이 환 식	☎ 8082-6110
			주 무 관	김 태 윤	☎ 8082-6111

관리번호	귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 추진
106	

1. 분야	농업	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	없음

공약사항(목표)

- ◆ 귀농을 희망하는 도시민이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있는 기반 마련
- ◆ 귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 추진	귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 대상자 추천(매년 1명)	귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 신청	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024. ~ 계속
- 지원내용 : 농업창업 및 주택구입자금 지원
- 지원형태 : 금융자금 100%(이차보전사업)
- 지원한도
 - 농업창업자금 : 세대당 3억원 한도
 - 주택구입자금 : 세대당 7,500만원 한도

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	1,800	0	300	300	300	300	300	300
국 비	0							
도 비	0							
시 비	0							
기 타 (융자금)	1,800		300	300	300	300	300	300

□ 추진실적

- 2018. ~ 2022. : 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 추진
 - 최근 5년간 지원실적 : 8농가, 1,931백만원(융자100%)
- 23. 07. 31. ~ 24. 02. 29. : 2024년 상반기 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 신청접수 실시(신청접수 1건)

□ 추진계획

- 2024. 6. ~ 12. : 2024년 하반기 귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 신청접수 실시 및 사업 추진
- 2025. ~ 2027. : 귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 추진

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
귀농 농업창업 및 주택구입지원사업 추진																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- 수도권에 높은 토지(영농부지) 가격에 따른 신청률 저조

□ **기대효과**

- 농촌지역에 귀농 귀촌인이 농업·농촌에 안정적으로 정착할 수 있는 생활 여건 조성으로 농촌지역 인구 유입 촉진 및 활성화

공약이행 총평

- 귀농 희망 도시민이 안정적으로 농촌에 정착할 수 있는 기반을 마련하여, 농촌지역 인구 유입 촉진 및 활성화를 기대할 수 있음.
- 귀농 창업 및 주택구입 지원사업 신청률을 제고할 수 있는 방안 강구.

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	부 서 장	정 화 경	☎ 8082-6100
			농업복지팀장	임 창 준	☎ 8082-6140
			주 무 관	김 동 욱	☎ 8082-6143

관리번호	농업경영체 등록자 비료지원 및 농기계대여은행 확대
107	

1. 분야	농업	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	연중	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과
5. 계속사업 여부	여	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	없음

공약사항(목표)

- ◆ 농업경영체 등록자에게 비료 지원 및 농기계 단기 대여 확대로 농업 생산성 향상
- ◆ 단기간 사용하는 고가의 농기계 구입 부담 경감으로 생산비 절감

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
비료지원	7종/년	7종/년	100	여
농업기계 단기 대여	18,000건 / 4년 (매년 평균 : 4,500건)	13,432건	74.62	여
전체 달성률			87	여

□ 사업개요

【농업경영체 등록자 비료지원】

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 양주시 관내 농업인
- 사업내용 : 친환경 비료지원(쌀, 부추, 인삼, 친환경인증), 유기질 비료, 칼슘유황 비료 등 지원

○ 세부 사업명

- 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업
 - 비료 가격상승분의 80% 이내 보조
- 고품질비료 지원(4종)
 - 쌀 재배농가(유기질비료 1포당 1,900원, 무기질비료 1포당 8,200원 정액지원)
 - 부추, 인삼 재배농가(부산물비료 1포당 2,300원 정액지원)
 - 친환경 인증 농가(부산물비료 50% 정률지원)
- 유기질비료 지원
 - 부산물 및 유기질비료 구매 시 포당 1,300원~1,600원 정액 보조
- 발작물 고품질 지원(농협협력)
 - 칼슘유황비료 구입비 25% 지원

【농기계대여은행 운영】

- 위 치 : 양주시 은현면 그루고개로221번길 264-1(농촌 테마공원 內)
- 면 적 : 6,301m²
 - 건축 : 1,908m² (지상 1층 1,083m², 지상 2층 825m²)
 - 농기계 창고 : 1,568m²(공작실 384, 격납고 500, 철골조 격납고 684)
- 농기계 보유현황 : 트랙터 등 93종 605대(2024. 6. 기준)

□ 연도별 추정사업비 - 농업경영체 등록자 비료 지원

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	8,552	952	1,885	1,101	1,038	1,038	1,038	1,500
국 비	666	0	352	155	53	53	53	0
도 비	131	0	70	31	10	10	10	0
시 비	7,403	952	1,111	915	975	975	975	1,500
기 타	352	0	352	0	0	0	0	0

□ 연도별 추정사업비 - 농기계대여은행 운영

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	9,627	1,092	1,314	1,367	1,151	1,511	1,581	1,611
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0	0	0
시 비	9,627	1,092	1,314	1,367	1,151	1,511	1,581	1,611
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

- 무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 : 10,026농가, 2,303톤, 570백만원
- 고품질비료 지원(4종) : 1,003농가, 2,574톤, 375백만원
- 유기질 비료 지원 : 7,567농가, 7,567톤, 1,001백만원
- 발작물 고품질 지원(농협협력) : 1,024농가 596톤, 48백만원
- 농기계 단기임대 실적 : 13,432건 세외수입 415백만원
- 대형농기계 영농 임작업 대행 : 2,450건

□ 추진계획

- 비료 공급 및 보조금 정산

□ 향후계획

- 귀농 및 소규모 농가에 대한 농기계대여은행 홍보 강화

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
농업경영체 등록자 비료 지원																						
농기계 단기 대여 확대																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- 농지가 관외인 경우에도 농업경영체 등록이 가능함으로 농기계를 대여하여 관외로 이동할 가능성이 있으며, 한정된 농기계를 관외로 운반·사용하는 빈도가 높아지면, 오히려 관내 농지를 경작하는 양주의 농업인에 대한 대여 기회가 상대적으로 적어짐으로, 농업기계를 처음으로 대여하는 경우, 농업경영체 등록사항을 확인하여 경작지가 관외만 있는 경우 대여 불허

□ **기대효과**

- 농업인 경영비 부담 경감 및 비료 수급 체계 안정 실현
- 단기간 사용하는 고가의 농기계 구입 부담 경감으로 생산비 절감
- 농업기계화 촉진으로 일손 부족 해소 및 적기 영농실천으로 농업 생산성 향상으로 농업경쟁력 강화

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평
 - 2023년 목표에 따라 7종 사업을 완료하였으며, 많은 농가가 혜택을 받을 수 있도록 적극 홍보
 - 단기간 사용하는 고가의 농기계 구입 부담 경감으로 농업 경영비 절감 및 영농 경쟁력 강화

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	부 서 장	정 화 경	☎ 8082-6100
			친환경농업팀장	김 상 덕	☎ 8082-6120
			농기계지원팀장	김 경 수	☎ 8082-6150
			주 무 관	이 혜 주	☎ 8082-6122
				김 덕 수	☎ 8082-6151

관리번호
108

농축산업 경쟁력 강화를 통한 소득증대

1. 분야	농업	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농업정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	해당없음

공약사항(목표)

◆ 농업경쟁력 강화를 위한 농업 시설·장비 현대화 지원

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
농업지원 수혜 농가	2,100농가	2,708농가	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.(연례반복)
- 사업위치 : 양주시(관내 농업인 또는 농지경작 농업인 대상)
- 사업내용 : 농업경쟁력 강화를 위한 시설·장비 규모화 및 현대화
- 세부 사업명
 - 시설원예 현대화 사업 등 10개 사업
 - 농협협력 농산유통 지원 등 2개 사업
 - 친환경농업 활성화 지원 등 5개 사업

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	입기 후
계	8,249	0	1,950	2,488	1,237	1,274	1,300	0
국 비	929	0	312	256	117	121	123	0
도 비	1,133	0	180	689	86	88	90	0
시 비	6,187	0	1,458	1,543	1,034	1,065	1,087	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 추진실적

- 시설원에 현대화 사업 등 11개 사업 / 242농가, 3,283백만원 지원
- 농협협력 농산유통 지원 등 4개 사업 / 2,289농가, 849백만원 지원
- 친환경농업 활성화 지원 등 5개 사업 / 177농가, 306백만원 지원

□ 추진계획

- 기 추진사업의 내실화를 통한 집중지원체계 유지·발전 도모
 - 모든 사업이 연례 반복적으로 추진 중으로, 신규사업 발굴은 지양하되, 기존 사업의 지원체계를 더욱 내실화하여 실질적인 농업경쟁력의 기반을 다지고자 함

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
농업 시설·장비 현대화 지원																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- 일부 국비지원 사업의 경우, 절차 및 정산 투명성을 확보하고자 농어촌공사(설계, 감리, 사업컨설팅 사업추진관련 위탁 담당)를 통한 사업 시행의무화 추진으로 과도한 추가 사업비 발생 및 농가 포기 사례 발생

○ (대 책)

- 절차간소화 및 지침개정 건의

※ (타시군 포함) 지속적으로 건의 중에 있으나, 일부 지방지역 보조금 편취 및 공사비 허위·과다 계상 등의 문제점이 지속적으로 발생되어, 당분간은 제도개편이 어려울 것으로 전망

□ **기대효과**

- 농업인이 골고루 혜택을 받는 보편적 지원(소규모 시설·장비)과 특화품목 집중 지원(대규모 시설·장비)을 병행하여 전반적인 농업 소득 증대 도모 및 미래 농업자원 확보 기반 달성

공약이행 총평

- 행정중심이 아닌 농업인 중심의 맞춤형 지원방식 실현을 통한 민간 보조사업의 효율성 극대화 도모
- 특화품목 집중 육성을 통한 전국단위 생산경쟁력 확보(애호박, 딸기, 화훼, 부추 등)

공약사항 정책실명제	추진부서	농업정책과	부 서 장	정 화 경	☎ 8082-6100
			주 무 관	김 상 덕	☎ 8082-6120
			주 무 관	강 현 민	☎ 8082-6121
			주 무 관	이 혜 주	☎ 8082-6122

관리번호 109	도시농업 활성화를 위한 도심 텃밭 운영 및 분양
--------------------	-----------------------------------

1. 분야	농업	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	농촌자원과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	-
7. 법규 제·개정 필요성	-	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 도시민의 텃밭 활동을 통한 공동체 형성과 생산적 여가활동으로 농업 농촌에 대한 이해도 증진과 생활 속 탄소중립 실천
- ◆ 농업의 다원적 기능을 활용한 차별화된 프로그램 운영으로 도시농업 활성화

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
도시농업 활성화	상자텃밭 보급 및 운영 (200개소)	상자텃밭 보급 및 운영 (208개소)	100	여
	공동텃밭 조성(15개소)	공동텃밭 조성(17개소)	100	
	도시농업 프로그램 운영 (20종)	도시농업 프로그램 운영 (21종)	100	
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 총사업비 : 640백만원
- 사업대상 : 양주시민
- 사업내용
 - 상자텃밭 보급 및 공동주택, 학교 등 공동텃밭 조성
 - 수요자 맞춤형 도시농업 프로그램 운영

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	640	0	25	176	146	146	147	0
도 비	136.5	-	7.5	39	30	30	30	
시 비	503.5	-	17.5	137	116	116	117	

□ **추진실적**

- 2022. 4 ~ 10. : 상자텃밭(60개소), 공동텃밭(3개소) 신규보급 및 운영
- 2022. 4 ~ 12. : 수요자 맞춤형 『도시농업 프로그램 운영』 7종
- 2022. 4. ~ 12. : 도시농업 매니저(3명) 작물재배 관리 현장지원
- 2023. 3. 13. : 양주시 도시농업 활성화 및 지원에 관한 조례 공포
- 2023. 4. ~ 12. : 상자텃밭(108개소), 공동텃밭 (5개소) 신규보급 및 176개소 운영
- 2023. 4. ~ 12. : 수요자 맞춤형 『도시농업 프로그램 운영』 8종
- 2023. 4. ~ 12. : 도시농업 매니저(3명) 작물재배 관리 현장지원
- 2024. 4. ~ 6. : 상자텃밭(40개소), 공동텃밭 (9개소) 신규보급 및 225개소 운영
- 2024. 2. ~ 6. : 수요자 맞춤형 『도시농업 프로그램 운영』 6종
- 2024. 4. ~ 6. : 도시농업 매니저(4명) 작물재배 관리 현장지원

□ **추진계획**

- 2024. 7. ~ 12. : 수요자 맞춤형 『도시농업 프로그램 운영』 6종
- 2024. 7. ~ 12. : 도시농업 매니저(4명) 작물재배 관리 현장지원

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도심 텃밭 조성 및 도시농업 프로그램 운영																						

□ **예상되는 문제점 및 대책**

- (문제점)
 - 도시농업 사업량 증가와 작물재배 경험이 없는 도시민에게 지속 가능한 텃밭 운영을 위한 재배관리 및 교육지원 인력 부족

- ※ 사업량 : '22년 상자·공동 텃밭 63개소 ⇒ '23년 176개소 ⇒ '24년 225개소
- 도시농업 교육 및 텃밭 운영 희망자 급증에 따른 도시민 밀집지역내 (동부권) 도시농업 활성화 거점공간 필요

○ (대 책)

- '24년 신중년 일자리 「도시농업 매니저」 4명 채용(1명 증원) 및 도시농업 활성화 기간제근로자 1명 채용
- 양주시 스마트그린포트(옥정동 소재)를 거점으로 도시농업 활성화 업무협력 및 도시농업 프로그램 운영

※ 도시농업 활성화 업무협약 : 2024. 2. 16.(양주시(도시농업) ⇔ (재)경기대진테크노파크(스마트그린포트))

□ 기대효과

- 도시민들에게 농업의 다원적 기능을 활용한 생산적인 여가 활동을 제공하고 커뮤니티 공간 조성을 통해 지역사회 공동체 활성화에 기여
- 자투리공간의 녹색 생활공간 조성과 농작물 생산 활용으로 삶의 질 향상과 생활 속 탄소중립 실천

공약이행 총평

- 농지가 없는 도심속 텃밭상자를 활용한 작물재배 활동으로 참여자 정서함양을 통한 사회적 가치 증진 및 건강한 먹거리에 대한 이해도 향상
- 아파트 단지내 유휴공간을 활용한 텃밭 조성으로 공동체 문화 형성 및 치유의 장으로 활용
- 도시농업에 대한 이해와 확산을 위한 전문가 양성, 반려식물 상담소 등 차별화된 프로그램 확대로 도시농업 활성화

공약사항 정책실명제	추진부서	농촌자원과	부 서 장	정 연 아	☎ 8082-7210
			도시농업팀장	김 정 하	☎ 8082-7220
			주 무 관	조 은 미	☎ 8082-7222

관리번호	스마트 농축산 육성사업
110	

1. 분야	농축산	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과 (농업정책과, 기술지원과)
5. 계속사업 여부	여	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	비대상

공약사항(목표)

◆ 스마트팜 조성 지원으로 농축산업 경쟁력 강화

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) <7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
스마트팜 조성	57개소	31개소	54.3	여
전체 달성률			54	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 사업위치 : 양주시 관내 농·축산시설
- 사업내용 : 축산시설·온실 등의 자동화 및 원격제어 시설 설치 지원
- 세부사업명
 - 축산분야 ICT 융복합 확산사업, 가축 행복 농장, 축사시설현대화
 - 농업 분야 ICT 융복합 확산사업
 - ICT 활용 농작물 재배 시스템 설치, 축사 스마트 환경조절 시범

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	6,988	0	1,377	3,051	1,263	1,297	0	0
국 비	709	0	242	209	125	133	0	0
도 비	444	0	125	120	98	101	0	0
시 비	1,063	0	287	315	227	234	0	0
기 타	4,772	0	723	2,407	813	829	0	0

□ 추진실적

- 2022. 12. : 2022년 대상사업 17개소 추진 완료
- 2023. 12. : 2023년 대상사업 14개소 추진 완료

□ 추진계획

- 2023. 9. : 2024년 신규 대상자 공모(17개소 신청)
- 2024. 12. : 2024년 선정대상자 사업 추진 완료(연례반복)
- ~ 2026. : 스마트팜 조성 57개소

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
스마트팜육성지원																						

□ 기대효과

- 정보통신기술(ICT)을 활용한 모니터링, 원격제어 등 자동화 시설 · 장비 보급으로 노동력 등 생산비 절감 및 경쟁력 강화

공약이행 총평

- 2025년까지 농축산분야 스마트팜 57개소를 조성하는 사업으로서 연도별 사업추진계획에 의거 원활히 추진되고 있음.
- ICT 융복합 시설지원을 통한 농업분야 고령화 및 노동력 확보 등 해당 당면과제 해결 기반 마련

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과 농업정책과 기술지원과	부 서 장	송진영 ☎ 8082-7280
				최태식 ☎ 8082-6100
				곽인구 ☎ 8082-7250
			축산정책팀장	예은하 ☎ 8082-7281
			친환경농업팀장	김상덕 ☎ 8082-6120
			원예작물팀장	김응종 ☎ 8082-7260
				노다예 ☎ 8082-7284
			주 무 관	강현민 ☎ 8082-6122
				오상수 ☎ 8082-7262

관리번호	양주 농축산물 도매시장 조기 시행
111	

1. 분야	농축산	2. 예산/비예산	비예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	축산과
5. 계속사업 여부	여	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	비대상

공약사항(목표)

◆ 양주 농축산물도매시장 제반 절차 조속 추진으로 2026년 준공

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) <7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
양주농축산물도매시장 공정율	100%	30%	30	여
전체 달성률			30	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업위치 : 양주시 광적면 덕도리 산149번지 일원
- 사업규모 : 154,800㎡(시장 99,700, 도축장 55,100)
- 사 업 비 : 2,833억원(민자)
- 주요시설 : 도축장, 축산물 가공장, 도매시장, 소매점, 물류창고 등

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	283,300	0	0	0	100,000	150,000	33,300	0
기 타	283,300	0	0	0	100,000	150,000	33,300	

□ **추진실적**

- 2004. 3. 도시관리계획 시설 결정 고시(도매시장, 도축장, 도로)
- 2016. 6. 도시계획시설(시장, 도로) 실시계획 인가 고시
- 2020. 12. 도시계획시설(시장, 도로) 실시계획(변경) 인가 고시
- 2022. 3. 경기 북부 도축장 사업추진을 위한 전략적 업무제휴 체결
- 2023. 1. : 도시계획시설(공판장, 도로) 보상계획 공고
- 2023. 4. : 서울경기양돈농협 도축장 건립예산 승인(농협중앙회)
- 2023. 10. : ‘경기북부축산물종합유통센터’ 설립부지 등기(서경축협)
- 2023.11. : 도시계획시설(도축장) 실시계획 인가신청
- 2024. 7. : 도시계획시설(도축장) 실시계획 인가

□ **추진계획**

- 2024. 8. : 사업착공
- 2026. 12. : 도축장 준공

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
도로 및 부지조성																							
도축장 및 도매시장 설치																							

□ **기대효과**

- 도축장과 농·축·수산물 도매시장이 함께하는 시설 조성으로 지역 경제 활성화와 일자리 창출 기여

공약이행 총평

- 광적면 덕도리 일원에 농업회사법인 (주)양주농축수산물도매시장과 서울경기양돈농협이 농축수산물도매시장과 경기북부축산물종합유통센터를 민자로 추진하는 사업으로서
- 2024년 7월까지 사전절차를 이행하고 2024년 하반기부터 본격적으로 공사를 시행할 계획으로 사업계획에 의거 원만히 추진되고 있음

공약사항 정책실명제	추진부서	축산과	부 서 장	송 진 영	☎ 8082-7280
			축산정책팀장	예 은 하	☎ 8082-7281

관리번호	옥정신도시 물류창고 직권취소 검토 및 자족 시설유치
112	

1. 분야	안전	2. 예산/비예산	비예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	허가과 (기획예산과)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

옥정택지지구 내 물류창고 건축 허가사항에 대한 직권취소 검토 및 자족 시설을 유치한다.

◆ 공약사항 이행을 위한 TF팀 구성 및 건축허가 직권취소 검토

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
물류센터 TF팀 구성	직권취소를 위한 TF팀 구성	TF팀 구성 여부	100	여
건축허가 취소	직권취소 및 시설유치	허가취소 및 시설유치 여부	50	부
전체 달성률			75	부

□ 공약사항 이행을 위한 추진실적

- 2022. 07. 15. : 공사중지 명령
⇒ 물류창고 백지화의 의지표명을 위해 무단 도로점용을 사유로 공사중지
- 2022. 08. 19. ~ 11. 22. : 물류창고 대응추진단 구성, 회의 및 각종 법률자문
※ 총 14명(단장, 부사장, 부단장, 허가과장, 시민대표 3, 시(도)의원 3, 변호사 2, 건축교통분야 등 전문가 4)
- 시행사에 대체부지 제안(봉양동 등 3개소)
- 2022. 09. 13. : 옥정신도시 내 대형쇼핑몰[신세계] 입지 검토요청

- 2023. 10. 17. : **건축허가 직권취소 시도**를 위한 청문절차 시행
 - ⇒ 2년 내 미착공을 사유로 허가취소를 위한 청문절차를 진행하였으나 공사중지에 대하여 감사원의 권한남용 처분이 있어 취소강행 후 소송 등에서 불리한 상황을 감안하여 취소곤란 판단

- 2024. 01. : **용도변경 추진**
 - ⇒ 주상복합으로의 용도변경을 검토하였으나 현재의 침체된 분양시장에서 1조 7천억원(약 2천세대)의 주택사업에 참여할 시공사가 없다고 회신

- 2024. 2. 25. : **옥정 물류창고 진행사항 간담회(양주시장 참석)**
 - 적법하게 허가처리된 공사현장으로 직권취소에 난항이 있으나 공약이행을 위해 지속적으로 노력하겠다고 답변함
 - 장 소 : 옥정호수도서관 3F 16:00
 - 참석인원
市)양주시장, 옥정1.2동장, 균형발전정책과장, 허가과장 등 10명
民)옥정회천신도시 발전연대 등 약200명

- 2024. 4. 12. : **옥정물류창고 진행사항 간담회**
 - 진행사항 설명 및 향후 계획 논의
 - 장 소 : 양주시청 영상회의실(2F) 14:00
 - 참석인원
市)허가과장, 건축민원1팀장 2명
民)린과밀리에, 덕정중흥 입주자 대표 등 6명

- 2024. 5. 2. : **옥정물류창고(지원2부지) 허가취소 청문실시**
 - 건축법 제11조 제7항에 따른 허가 기간 내 공사에 착수하지 아니하여 허가취소를 위한 청문절차를 진행

- 2024. 5. 28. : **건축허가 취소처리(지원2부지)**

□ **직권취소에 따른 문제점**

- 옥정택지지구(도시지원시설용지 1, 2부지)에 건축허가된 물류창고는 법령에 따라 모든 절차가 이행된 것으로 확인됨
- 허가기간(2년) 공사에 착수하지 아니한 2부지의 건축허가는 건축법상 취소대상에 해당하여 24.5.28. 건축허가 취소완료
- 그러나 적법하게 처리된 1부지 건축허가를 직권취소하는 경우 시행사가 건축허가취소 처분의 취소소송제기 가능성이 높으며 시행사가 승소하는 즉시 허가권은 다시 회복됨과 동시에 천문학적인 손해배상(현재시점 3,800억원 주장) 및 구상권 청구가 예상됨
- 현재 시행사에서 취소된 2부지에 대하여 감사원에 감사제보(사유 : 직권남용) 제기된 상황이며 행정소송 또한 진행할 예정통보

□ **향후 추진계획**

- 주민들과의 약속이행 및 불편 해소를 위해 지금까지 많은 시도와 노력으로 2부지 건축허가 취소 완료
- 1부지에 대한 “건축허가취소소송” 이 접수된 상태로 소송수행 및 소송결과 반영
- 현재 공사중인 1부지에 대하여는 교통, 소음, 환경문제 등에 대한 저감 등 구체적인 대책 논의 및 강구

공약사항 정책실명제	추진부서	허가과	부 서 장 이 상 덕	☎ 8082-6400
			건축민원1팀장 임 아 영	☎ 8082-6410

관리번호	5대천 생태하천 정비
113	

1. 분야	지역 균형 안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서	환경정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ 주요 하천의 생태적 기능과 수생태계 건강성 회복을 고려한 하천 유지관리로 시민에게 쾌적한 친수공간 제공

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
생태하천 화단 조성	1,650㎡	1,650㎡	100	여
생태하천 제초	308,000㎡	308,000㎡	100	여
돼지풀 제거	5톤	5톤	100	여
하상준설	3,277㎡	3,277㎡	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 생태하천 유지관리로 수질개선 및 생태계 복원 효과 극대화
- 하천 본래의 생태적 기능과 수생태계 건강성 회복을 고려한 유지관리 실시
- 쾌적한 친수공간 제공 및 생물다양성 확보

연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	8,101		1,821	1,925	835	1,950	1,570	0
시 비	8,101		1,821	1,925	835	1,950	1,570	0

추진실적

- 2023. 2. 생태하천 유지관리를 위한 종합계획 수립
- 2023. 3. 하천관리를 위한 기간제근로자 고용, 예초 및 준설공사 발주
- 2023. 4. 화단조성, 예초공사 및 돼지풀 제거 실시
- 2023. 5. 홍수해 예방 및 하상고 유지를 위한 하상준설 실시
- 2023. 9. 일정별 예초 및 돼지풀 제거 실시
- 2024. 2. ~ 생태하천 유지관리를 위한 종합계획 수립 및 유지관리 실시

추진계획

- 2024. 7. ~ 12. 신천생태하천 구간 예초 등 유지관리 실시

추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
생태하천 유지관리																						

예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 생태하천 복원사업 업무처리지침에 따라 사업 완료 후, 5년간의 사후관리가 의무기한으로, 신천 생태하천 1단계 및 덕계천의 기한은 이미 종료된 상태이며, 생태하천 2단계의 의무기한이 24년 2월 종료 예정
- (대 책) 사후관리 의무기한 이후에도 생태하천 탐방로를 이용하는 시민의 편의와 수질관리를 위하여, 주변 환경정화 활동을 포함한 생태하천 유지관리 사업을 지속해서 실시

기대효과

- 시민이 도심 속에서 휴식을 통해 정서 함양할 수 있는 자연 친화적 친수공간 제공

공약이행 총평

- 공약 이행 계획 작업 100% 수행
- 2024년 지속적인 생태하천 관리를 통한 자연친화적 친수공간 제공 가능

공약사항 정책실명제

추진부서	환경정책과	부 서 장 김 재 규 ☎ 8082-6300
		수질관리팀장 유 정 은 ☎ 8082-6310
		주 무 관 권 혁 선 ☎ 8082-6311

관리번호
114

남면, 옥정신도시 미세먼지 대기 측정망 설치

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	기후에너지과 (기획예산과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

◆ 남면, 옥정신도시 미세먼지 대기 측정망 설치

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
남면 미세먼지 대기 측정망 설치	남면 초미세먼지 측정망 설치·운영	남면 초미세먼지 측정망 설치 완료('21.11.)	100	여
옥정신도시 미세먼지 대기 측정망 설치	'23년 내 옥정신도시 초미세먼지 측정망 설치	옥정 초미세먼지 측정망 설치 완료('23.12.)	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2023. 12.
- 사업위치 : 남면 행정복지센터, 옥정 신도시(양주시 통합관제센터)
- 사업내용
 - 남면 초미세먼지 전용 측정망 1개소 운영
 - 옥정신도시 초미세먼지 전용 측정망 1개소 신규 구축
 - 초미세먼지 전용 측정망 2개소 환경모니터링 플랫폼 연계하여 측정데이터 시민 제공

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	206	-	15	71	30	30	30	30
시 비	206	-	15	71	30	30	30	30

□ 추진실적

- 2021. 11. : 남면 초미세먼지 측정망 구축 운영(설치완료)
- 2023. 5. : 옥정신도시 초미세먼지 측정망 설치 사업비 확보
- 2023. 7. : 옥정신도시 측정망 설치 장소 선정(통합관제센터 옥상)
- 2023. 9.~11. : 초미세먼지 측정기 발주 및 설치
- 2023. 10.~12. : 통신공사 및 플랫폼 연계 정상운영(설치완료)

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ : 남면, 옥정신도시 초미세먼지 전용 측정망 운영

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
남면 미세먼지 대기 측정망 설치 (기설치 운영 중)																						
옥정신도시 미세먼지 대기 측정망 설치																						

□ 기대효과

- 초미세먼지 전용 측정망 설치로 대기오염 실태 파악 및 실시간 미세먼지 모니터링이 가능하여 대기 정책 수립을 위한 기초자료로 활용

공약이행 총평

- 2023년 하반기 옥정신도시 초미세먼지 전용 측정망 설치 완료
- 인구 밀집도가 높고 미세먼지 및 대기오염 관련 민원 다발 지역인 옥정신도시의 보다 강화된 미세먼지 종합 관리망 구축 실현

공약사항 정책실명제

추진부서	기후에너지과	부 서 장	강 석 원	☎ 8082-6270
		미세먼지대응팀장	마 난 희	☎ 8082-6335
		주 무 관	강 분 도	☎ 8082-6336

관리번호	5대천 자전거도로 정비
115	[신천, 청담천, 회암천, 덕계천(회천신도시), 중랑천]

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 관내 노후되어 이용이 불편한 5대천 자전거도로를 정비하여 자전거 도로를 이용하는 시민들의 안전하고 편안한 이용 환경 제공

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
5대천 자전거도로 정비	신천 45a	신천 정비 완료 (100a)	100	여
	중랑천 85a	-	-	여
	회암천(내회암천) 20a	내회암천 정비 완료(30a)	100	여
	청담천 부대시설 1식	-	-	여
	덕계천 (회천지구 편입 사업)	-	-	여
전체 달성률			40	여

□ 사업개요

- 위 치: 5대천 자전거도로(신천, 청담천, 회암천, 덕계천, 중랑천)
- 규 모: 재포장 150a, 부대시설 1식
- 사업비: 1,000백만원
- 기 간: 2023. 1. ~ 2025. 12. 31.

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	1,000	0	0	551	300	149	0	0
국 비	0							
도 비	0							
시 비	1,000	0	0	551	300	149	0	0
기 타	0							

□ 추진실적

- 2023.07.05. : 내회암천 자전거도로 정비공사 준공
- 절삭 후 아스콘덧씌우기(30a) 및 종단 구매 조정
- 2023.09.08. : ‘24년 양주시 자전거도로 정비공사 사업추진 계획
보고(중랑천 예산 미확보)
- 2023.10.12. : 신천(백석생활체육공원~복지리) 자전거도로 정비공사 준공
- 절삭 후 아스콘덧씌우기(99.8a), 콘크리트 포장(81㎡)
- 2024.02.14. : 신천(회천교~동두천시계) 자전거도로 정비공사 실
시설계용역 준공
- 절삭 후 아스콘덧씌우기(64.7a)
- 2024.04.17. 신천(회천교~동두천시계)자전거도로 재포장 완료

□ 추진계획

- (청담천) 2024. 하반기 자전거도로 정비 완료 예정
- (중랑천) 2024. 하반기 2차 추경 시 사업비 확보 예정
- (덕계천) 2025. 하반기 자전거도로 정비 완료 예정(LH공사)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
신천, 중량천										설계	공사	공사	준공										
청담천, 덕계천														공사	공사	공사	준공						

□ 기대효과

- 자전거도로를 이용자하는 주민들에게 안전하고 쾌적한 자전거 이용환경 제공

공약이행 총평

- 지속적인 자전거도로 노후화에 따라 일부가 아닌 5대천 자전거 도로 전 연장에 대한 정비 필요
 - 지속적인 유지관리를 위한 매년 일정 예산 편성 필요

공약사항 정책실명제	추진부서	도로과	부 서 장	지 상 민	☎ 8082-6700
			생활도로팀장	전 미 정	☎ 8082-6730
			주 무 관	강 미 소	☎ 8082-6731

관리번호	자전거도로 개설
116	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

◆ **장흥지역과 은평구(고양시)를 연결하는 자전거도로 연차계획 수립하여 추진**

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
자전거도로 개설	L=13.8km	실시설계용역 준공	20	여
전체 달성률			20	여

□ 사업개요

- 위 치: 고양시경계~울대리
- 규 모: L=13.8km (양측)
 - 자전거전용 및 보행자겸용도로 설치, 안전시설물 정비 등
- 사업비: 약 1,670백만원(시비 100%)
- 기 간: 2023. 1. ~ 2025. 12.

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	1,670	0	0	70	1,600	0	0	0
국 비								
도 비								
시 비	1,670	0	0	70	1,600	0	0	0
기 타								

□ 추진실적

- 2023.09.04. : 호국로 자전거도로 실시설계용역 준공
- 2023.09.11. : 호국로 자전거도로 정비사업 관련 본예산 편성을 위한 추진계획 보고(미편성)

□ 추진계획

- 2024. 하반기 : 추경(2차) 예산 확보 및 공사 발주(예정)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기 전	2022				2023				2024				2025				2026				임기 후		
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
자전거도로 개설								설계	설계			공사	공사											

□ 기대효과

- 자전거도로를 이용자하는 주민들에게 안전하고 쾌적한 자전거 이용환경 제공

공약이행 총평

- 자전거이용 활성화를 위해 공약사업 외 구간, 기존 자전거도로에 대해서도 지속적인 정비 필요
 - 자전거도로 유지관리 예산 증액 필요

공약사항 정책실명제

추진부서	도로과	부 서 장 지 상 민	☎ 8082-6700
		생활도로팀장 전 미 정	☎ 8082-6730
		주 무 관 강 미 소	☎ 8082-6731

관리번호	백석고 인도 확장 공사 추진
117	

1. 분야	안전	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도로과 (공원사업과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	

공약사항(목표)

- ◆ 인근 학교와 유치원에 통학하는 학생들의 안전한 보행환경 조성을 위한 보도 확장사업

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
인도 확장 공사	실시설계 완료	실시설계 완료	100	여
	사업착공 및 준공	사업착공 및 준공	100	여
전체 달성률			100	여

□ 사업개요

○ 백석고 일원 인도 확장 공사

- 목 적: 등하교 시 학생 보행 안전을 위한 인도 폭 확장
- 위 치: 백석읍 오산리 553-8번지 일원
- 사업량: 백석고 방면 1.1km 실 보도 유효 폭 B=1.8m 확보

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
계	120		120					
국 비								
도 비								
시 비	120		120					

□ **추진실적**

- 2022.10. 실시설계용역 착수
- 2022.11. 공사발주 및 착공
- 2023.01. 공사준공
- 2023.03. 도막포장 설치

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
인근 학교와 유치원에 통학하는 학생들의 안전한 보행환경 조성을 위한 보도 확장사업																										

□ **기대효과**

- 인근 학교와 유치원에 통학하는 학생들의 안전한 보행환경 조성 가능
- 북지리와 오산리를 보행하는 인근 주민들의 편의 증대

공약이행 총평

- 백석고 일원 인도 확장 공사를 통해 안전한 보행환경 조성 (공약이행 달성률 100%)

공약사항 정책실명제	추진부서	도로과	부 서 장	지 상 민	☎ 8082-6700
			도로관리팀장	김 복 남	☎ 8082-7320
			주 무 관	김 지 엽	☎ 8082-7321

관리번호	도시재생사업 활성화
118	

1. 분야	지역균형	2. 예산사업 여부	예산
3. 추진시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시재생과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	추진 중

공약사항(목표)

◆ 주민과 함께하는 지역 맞춤형 도시재생사업 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
도시재생사업 추진	덕정 도시재생 뉴딜사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> - 경기꿈틀 생활SOC 복합화 사업 착공 - 상권거점커뮤니티센터 건립공사 착공 	68	여
	도시재생 예비사업 (덕계, 남방) 2개소 추진	<ul style="list-style-type: none"> - H/W사업 준공 - S/W사업 용역 준공 	100	여
전체 달성률			84	여

□ 사업개요

○ 덕정 도시재생 뉴딜사업

- 사업기간 : 2020년 ~ 2025년(6년)
- 사업위치 : 덕정동 140-1번지 일원(사업 면적 146,636㎡)
- 사업유형 : 일반근린형(골목상권 및 주거지 정비 등)
- 소요예산 : 17,304백만원

○ 도시재생 예비사업(덕계, 남방)

- 사업기간 : 2022년 ~ 2023년
- 사업위치 : 덕계동 417-11번지, 남방동 217번지 일원
- 소요예산 : 200백만원(덕계 : 100백만원, 남방 : 100백만원)

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
총계		17,504	7,608	4,711	5,185	0	0	0	0
덕정 도시재생 뉴딜사업	소 계	17,304	7,608	4,611	5,085	0	0	0	0
	국 비	10,000	4,565	2,404	3,031	0	0	0	0
	도 비	2,000	913	481	606	0	0	0	0
	시 비	5,304	2,130	1,726	1,448	0	0	0	0
도시재생 예비사업 (덕계, 남방)	소 계	200	0	100	100	0	0	0	0
	국 비	100	0	50	50	0	0	0	0
	도 비	30	0	15	15	0	0	0	0
	시 비	70	0	35	35	0	0	0	0

□ 추진실적

○ 덕정 도시재생 뉴딜사업

- 2019. 10. : 덕정 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 2020. 07. : 덕정 폐 파출소 부지 매입
- 2021. 09. ~ 22. 12.: 경기 꿈틀 생활SOC복합화 기본 및 실시설계
- 2021. 10. ~ 22. 12. : 상권거점커뮤니티 건립공사 기본 및 실시설계
- 2022. 05. : 덕정 폐 파출소 철거 완료
- 2022. 05. : 구)회천1동 행정복지센터 철거 완료
- 2022. 12. : 상권거점 커뮤니티센터 건립공사 착공
- 2023. 01. : 경기 꿈틀 생활SOC복합화 사업 건립공사 착공

○ 도시재생 예비사업(덕계, 남방)

- 2022. 05. : 도시재생 예비사업 공모 선정
- 2022. 11. : 남방 클린하우스 설치 완료
- 2022. 12. : 남방 CCTV 설치 완료
- 2023. 01. : 덕계 카네이션하우스 작업장 시설 보수 공사 완료
- 2023. 03. : 덕계 클린하우스 제작 및 설치 완료
- 2023. 03. : 덕계, 남방 도시재생 예비사업(S/W) 용역 착수
- 2023. 06. : 덕계 스마트 게시판 설치 완료
- 2023. 08. : 남방 해랑마을 협동조합 활성화 사업 용역 준공
(워크숍, 선진지 탐방 등 홍보 및 범업 활동 지원)
- 2023. 09. : 덕계 재활용마켓 제작 및 설치 공사 완료
- 2023. 09. : 덕계 그린마을 주민역량강화 및 공동체 활성화,
사업관리체계 구축 용역 준공
(워크숍, 벤치마킹, 지역 로드맵 수립 등 클린기획단 운영)
- 2023. 11. : 덕계 카네이션하우스 작업장 간판 설치 완료
- 2023. 11. : 남방 해랑마을 벽화 보수 정비 완료
- 2024. 02. : 도시재생예비사업 국고보조금 정산 완료

□ 추진계획

○ 덕정 도시재생 뉴딜사업

- 2024. 08. : 상권거점 커뮤니티센터 건립공사 준공
- 2025. 10. : 경기 꿈틀 생활SOC복합화 사업 건립공사 준공

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입 기 전	2022				2023				2024				2025				2026				입 기 후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시재생 뉴딜사업																						
도시재생 예비사업																						

□ 기대효과

- 시민참여 및 도시재생 로드맵을 기반으로 하는 지역 맞춤형 도시재생사업 활성화 도모

공약이행 총평

- 공약 이행 중
 - 덕정 도시재생 뉴딜사업 공사 진행 중으로 추진 계획에 따라 적극 추진하겠음.
- 공약 이행 완료
 - 도시재생 예비사업(덕계, 남방) 2023년도 사업 추진 완료함.

공약사항 정책실명제	추진부서	도시재생과과	부 서 장	차 순 범	☎ 8082-6550
			도시재생정책팀장	신 명 은	☎ 8082-6551
			도시재생사업팀장	박 정 은	☎ 8082-5970
			주 무 관	박 희 경 김 보 미	☎ 8082-6553 ☎ 8082-5971

관리번호	광사동 미군 탄약고 이전 및 도시개발
119	

1. 분야	도로, 교통	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과 (도시과)
5. 계속사업 여부	신규	6. 공약수정 필요 여부	필요
7. 법규 제·개정 필요성	필요	8. 사전절차 이행	미정

공약사항(목표)

◆ 광사동 탄약고 (572ASP) 이전 또는 지하화를 통해 도시개발동력 확보

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
벤치마킹	탄약고 이전 시군 벤치마킹	동두천, 포천시 벤치마킹	5	부
국방부 등 건의	국방부 자체 이전지속건의	지속 건의중	-	부
전체 달성률			3	부

□ 사업개요

- 사업기간 : 미 정
- 사업위치 : 광사동 탄약고(광사동 산102-1번지 일원)
- 추진경위
 - 광사동 탄약고는 양주역세권 - 회천지구 - 옥정신도시 등 각종 개발사업부지 인근에 위치하여 개발 제한요소로 작용하기에 탄약고 이전 또는 지하화를 통해 도시개발 및 주민 복지 증진에 기여
- 사업방식 : 기부대양여 · 교환 · 위탁개발 등 이전 방안 강구

□ **추진실적**

- 탄약고 관련 지자체 벤치마킹
 - 2022.11.08. : 포천시 송우리 탄약고 벤치마킹
 - 2022.11.10. : 동두천시 미군부대 탄약고 벤치마킹
- 광사동 탄약고(572ASP) 방문 협의 (2023. 3.)
 - 탄약고 이용현황 및 이전가능성, 국방부 계획 타진
- 부곡리 탄약고(513ASP) 방문 협의
- 광사동 탄약고(572ASP) 이전 및 군사시설보호구역 해제 건의
 [균형발전정책과-3064(2023. 5. 2.)
 (회신) 국방부 이전계획 없음, 기부대양여사업 안내
 탄약고 내 주둔중인 미군(17병기중대) 관련 SOFA협정 검토要
- 광사동 탄약고(572ASP)이전 및 부곡리 탄약고(511, 513ASP) 통합건의
 [균형발전정책과-7744(2023. 11. 17.)
 (회신) 국방부 이전계획 없음, 기부대양여사업 안내

□ **추진계획**

- 지 속 : 국방부 등 관련 부처 면담 및 건의 진달

□ **추진일정(분기별)**

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
관련지자체 및 기관 벤치마킹																							
국방부 등 건의																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 탄약고 이전은 국방 및 안보와 관련된 사항으로 국방부의 허가가 최소한의 필요조건이나 국방부 전반적인 작전계획의 수정 없이는 불가하여 이전 가능성은 희박한 것으로 판단됨
- 또한 이전 승인을 득한다 하더라도 기부대양여사업으로 시행할 경우 탄약고 이전 및 지하화에 따른 막대한 예산소요(약 1.5조원 예상)로 재정부담 가중이 불가피함
- 이전 가능성은 객관적으로 매우 희박하나 이전이 성사되더라도 이전 대상지 주민들의 반대 민원에 대한 대응 역시 고심해야할 사항임.

○ (대 책)

- 주민 재산권 보호를 위한 탄약고 이전 지속 건의 (국방부)
- 경기도-국방부 상생발전협의회 안전 및 정책 간담회 의제 제출
- 탄약고 이전의 대안으로 탄약고 안전거리 축소 지속 건의 (국방부)

□ 기대효과

- 탄약고 이전에 따른 도시개발 법적 제한 요소 해제
- 탄약고 지역 양주시 각종 인프라 조성으로 시민 복지 증진에 기여

공약이행 총평

- 국가안보와 직결되는 국방부 승인 사항으로 기초자치단체의 재량이 매우 제한적이며 막대한 재정부담으로 실현 가능성이 매우 적음.
- 공약사항을 현실적으로 추진하기에는 가능성이 지난하므로 장기적인 양주시 발전 과제로 관리하고 공약사항에서는 제외하는 것이 바람직 하다고 판단됨.
- 추후 국방개혁으로 인한 군부대 축소 및 이전으로 국가정책이 수립 되면 타당성 등 연구용역을 실시하여 전문가 등의 종합적인 판단이 요구되는 사항임.

공약사항 정책실명제	추진부서	균형발전정책과	부 서 장	이 인 현	☎ 8082-5910
			민군협력팀장	오 승 호	☎ 8082-5260
			주 무 관	김 영 규	☎ 8082-5261

관리번호	서부권 신도시 조성(백석)
120	

1. 분야	도시	2. 예산사업 여부	비예산
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	-

공약사항(목표)

- ◆ 백석지구 도시개발사업을 통한 서부권역 신도시 조성 및 지구 내 문화·체육·행정이 종합적으로 어우러질 수 있는 주민편의시설 부지 확보 추진
(공약이행방안) 서부권 민간개발 사업의 조속한 추진

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 (입찰 기준)
백석지구 도시개발사업 추진	도시개발구역 지정 및 개발 계획 수립	'22년 도시개발사업 민간 제안 '22년 도시개발구역 지정 제안 조건부 수용 통보 '23년 주민공람 및 공청회 실시 '23년 市 도시계획위원회 자문 및 주민 재공람 실시 '23년 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 승인 신청	70	여
	실시계획인가 신청 및 승인	-	0	여
전체 달성률			35	부

□ 사업개요

- 사업명 : 양주 백석지구 도시개발사업
- 사업위치 : 양주시 백석읍 북지리, 가업리 일원
- 사업면적 : 약 1,260천㎡
- 시행자 : (가칭)백석지구 도시개발사업 추진위원회
- 사업방식 : 도시개발법에 따른 환지방식

□ 추정사업비 : 533,936백만원(전액 민간 자본)

□ 추진실적

- 도시개발구역 지정 제안 신청 (2022. 06.)
- 도시개발구역 지정 제안 조건부 수용 통보(市 → 시행자) (2022. 09.)
- 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 제출 (시행자 → 市) (2022. 11.)
- 주민공람 실시 (2023. 02.)
- 주민공청회 실시 (2023. 03.)
- 市 도시계획위원회 자문 (2023. 04.)
- 주민 재공람 실시 (2023. 06.)
- 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 승인 신청(市 → 道) (2023. 09.)
 - 주민편의시설 부지(A=13,930㎡) 토지이용계획(안) 반영
- 국토교통부 협의 완료 (2023. 12.)

□ 추진계획

- 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 (2024년)
- 실시계획 인가 승인 (2026년)
- 환지계획인가 승인 및 부지조성공사 착공, 주민편의시설 부지제공 및 공공 건축허가 (2027년 이후)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	입기전	2022				2023				2024				2025				2026				입기후
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
도시개발구역 지정 및 개발계획 수립																						
실시계획인가 신청 및 승인																						
환지계획인가 완료, 부지조성공사 착공, 부지제공 및 공공건축 허가																						

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

- 부동산 경기 침체 등 사업성 악화로 사업시행자 측 조치계획 제출 지연에 따른 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 절차 지연
- 민간 사업시행자 및 지정권자(경기도)와 주민편의시설 부지 확보에 따른 협의 필요

○ 대책

- 민간 사업시행자 및 지정권자(경기도)와 지속적인 협의를 통해 행정절차 조속 추진 및 주민편의시설 부지가 확보될 수 있도록 적극 대응

□ 기대효과

- 서부권역 도시개발을 통해 균형발전 도모 및 체계적인 도시 조성
- 백석지구 도시개발사업과 연계한 문화·체육·행정이 어우러질 수 있는 주민편의시설 부지 확보로 서부권 도시발전 도모

공약이행 총평

- 공약진행 : 정상추진
- 공약총평 : 부동산 경기 침체 등에 따라 사업 추진이 지연되고 있으나, 구역 지정 및 착공 등이 조속히 추진될 수 있도록 노력하겠음

공약사항 정책실명제	추진부서	도시과	부 서 장	정 승 남	☎ 8082-6510
			도시개발팀장	이 영 일	☎ 8082-6530
			주 무 관	송 두 민	☎ 8082-6531

관리번호	서부권 신도시 조성(광석, 장흥)
121	

1. 분야	도시	2. 예산사업 여부	예산 (LH)
3. 추진시기	임기 후 완료	4. 추진부서(협조부서)	균형발전정책과
5. 계속사업 여부	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제·개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	개발계획(광석) 지구지정(장흥)

공약사항(목표)

◆ 광석지구, 장흥 삼하지구 개발을 통한 서부권 신도시 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준>	목표달성 가능여부 <임기말 기준>
광석지구 택지개발	22년 실시계획 수립 및 신청 23년 실시계획 승인 및 착공 24년 조성공사 25년 토지 분양 26년 주택 등 건립	22년 실시계획 수립 및 신청 23년 실시계획 승인 절차 이행 24년 감사원 감사 결과에 따른 수요조사용역 발주	20	부
양주장흥 공공주택지구	22년 지구 지정 23년 지구계획 수립 24년 지구계획 승인 25년 보상 및 착공 26년 조성공사	22년 지구 지정 완료 23년 지구계획수립 절차 이행	30	부
전체 달성률			25	부

□ 사업개요

- 사업명 : 양주 서부권 신도시 조성
- 사업대상 : 양주시 광적면, 장흥면 일원
- 사업면적 : 광석 1,168천㎡, 장흥 삼하리 962천㎡
- 기 타
 - 사업 시행 주체 : 공공(LH)
 - 사업방식검토 : 택지개발촉진법, 공공주택 특별법

□ 연도별 추정사업비

○ LH 시행으로 해당없음

□ 추진실적

구분	광석지구	장흥 삼하지구
추진 경위	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 광적면 일원 - 면적 : 1,168천m² - 사업시행자 : LH - 사업방법 : 택지개발사업(수용) - 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2007. 개발계획 수립 ▶ 2021. 개발계획 변경 수립 ▶ 2022. 실시계획 승인 신청 ▶ 2023. 수요조사용역 발주(감사원 결과) (2024. 3. ~ 2025. 3.) 	<ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 장흥면 삼하리 일원 - 면적 : 962천m² - 사업시행자 : LH - 사업방법 : 공공주택지구(수용) - 추진현황 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 2022. 지구지정 ▶ 2023. 개발행위허가 제한지역 지정 ▶ 2024. 지구계획 수립 중

□ 추진계획

○ 광석지구

- 수요조사용역 착수 및 완료(2024년)

※ 용역 결과에 따라 사업조정 방안 마련 및 후속 인허가 추진

○ 장흥 삼하지구

- 지구계획 승인 신청 (2024년 8월)

- 지구계획 승인 및 지장물 조사 (2025년)

- 보상 (2026년 예정)

- 조성공사 착공 (2029년 예정)

- 사업 완료 (2034년)

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
광석지구																							
장흥 삼하지구																							

□ 예상되는 문제점 및 대책

○ (문제점)

- 광석지구 : 감사원 감사 결과, 비행안전구역 고도제한 완화 관련 軍 협의 등에 따른 사업 지연, 부동산 경기침체로 인한 착공 지연
- 삼하지구 : 사업 시기 지연

○ (대 책)

- 광석지구 : 경기도(승인권자), LH(사업시행자), 軍 등 관련 기관 협의, 주민 면담 등을 통한 사업추진 방안 마련, 사업 조속 추진을 위한 TF 운영 및 사업 이행 촉구
- 삼하지구 : 관련기관 사전협의를 통한 사업 조속 추진

□ 기대효과

- 양주 서부권역 개발을 통해 균형발전 도모 및 체계적인 도시 조성

공약이행 총평

○ 공약진행 : 추진중

○ 공약총평

- 장흥 삼하지구는 지구계획 수립 절차 이행 등 추진 중
- 광석지구는 감사원 감사 결과, 고도 제한 관련 軍 협의중이며 , 부동산 경기침체로 인한 LH 수지 악화로 사업추진 지연 등 공약 이행에 어려움이 많으나, 사업계획 조정 및 변경 등 다방면으로 사업 추진을 위해 노력 중

**공약사항
정책실명제**

		부 서 장	이 인 현	☎ 8082-5910
추진부서	균형발전정책과	택지개발팀장	양 경 수	☎ 8082-5920
		주 무 관	이 명 우	☎ 8082-5921

관리번호	공원 조성 확대
122	

1. 분야	조경	2. 예산사업 여부	여
3. 추진시기	2022 ~ 2026	4. 추진부서(협조부서)	공원사업과
5. 계속사업 여부	여	6. 공약수정 필요 여부	부
7. 법규 제·개정 필요성	부	8. 사전절차 이행	부

공약사항(목표)

◆ 아름답고 쾌적한 녹색 생활환경 제공 및 도시생활권 내 자연환경 보호·유지를 위한 도시 숲 등 조성

공약 확인지표 및 이행실적

지 표 명	목 표	실 적	달성률(%) < 7. 5. 기준 >	목표달성 가능여부 < 임기말 기준 >
도시숲 등 공원 조성 확대	도시숲 등 조성(22년~26년) · 도시숲 3개소 조성 · 쌈지공원 3개소 조성 · 생활환경숲 3개소 조성	도시숲 등 조성(22년~24년) · 도시숲 2개소 조성 · 쌈지공원 2개소 조성 · 생활환경숲 3개소 조성	77	여
전체 달성률			77	여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업위치 : 양주시 일원(국공유지·유휴지)
- 사업규모 : 도시숲 등 공원 확대
- 사업내용 : 생활권 주변 방치된 자투리땅에 도시숲, 쌈지공원, 생활환경숲 등 녹색공간을 조성하여 지역 경관개선 및 미세먼지·도시 열섬화 저감, 도시미관 향상

□ 연도별 추정사업비

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	임기 후
계	3,164	500	364	850	250	400	400	400
도 비	1,235	150	125	355	125	160	160	160
시 비	1,929	350	239	495	125	240	240	240

○ 예산확보방안 : 매년 경기도 도시녹지 분야 도비 보조사업(도시숲 등)에 사업계획서를 제출하여 도비 보조금 확보

※ 도시숲·쌈지공원(도비 30 : 시비 70), 생활환경숲(도비 50 : 시비 50)

□ 추진실적

○ 도시숲 등 공원 조성사업(22년~24년)

구 분	사업위치	사업비 (백만원)	사업량 (㎡)	사업내용	비고	
22년	도시숲 광사동 804 일원 (나리농원 내)	200 (도비 60 : 시비 140)	9,500	(교목) 메타세콰이어 등 2종 130주	준공 (22.07.15.)	
				(관목) 백철쭉 등 6종 3,580주		
	쌈지공원 삼송동 159-11 (자이7단지 아파트 앞)	84 (도비 22 : 시비 58)	4,000	(교목) 소나무 등 3종 30주	(관목) 황금사철 등 3종 1,500주	준공 (22.05.11.)
23년	생활 환경숲 만송동 378-5 일원 (황토어린이집 인근)	80 (도비 40 : 시비 40)	1,500	(교목) 소나무 등 5종 27주	(관목) 황금사철 등 8종 1,855주	준공 (22.05.09.)
	도시숲 양주시 고암동 42 일원 (고암IC)	250 (도비 75 : 시비 175)	5,000	(교목) 소나무 등 8종 340주	(관목) 영산홍 등 8종 4,750주	준공 (23.06.28.)
	쌈지 공원 양주시 삼송동 21 일원 (자이아파트 사거리 인근)	100 (도비 30 : 시비 70)	900	(교목) 소나무 등 13종 115주	(관목) 영산홍 등 9종 3,320주	준공 (23.06.13.)
24년	생활 환경숲 양주시 광사동 90 일원 (광사IC)	500 (도비 200 : 시비 300)	22,005	(교목) 소나무 등 3종 147주	(관목) 산철쭉 10,050주 (기타) 시상징 조형물 1식	준공 (23.08.13.)
	생활 환경숲 양주시 광사동 82 일원 (광사IC)	250 (도비 125 : 시비 125)	11,018	(교목) 대왕참나무 45주	(관목) 영산홍 등 18,500주	준공 (24.06.03.)

□ 추진계획

○ 2025년 도시숲 등 공원 조성사업 대상지 확정 및 예산배정 요청

□ 추진일정(분기별)

공약목표	임기전	2022				2023				2024				2025				2026				임기후			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
공원 조성 확대																									

□ 예상되는 문제점 및 대책

- (문제점) 도시숲 등 공원 조성을 위한 국·공유지 및 유휴지 등 대상지 확보가 어려운 실정임
- (대 책) 도가니탕로 등 유휴부지에 대하여 점용허가 후 사업추진

□ 기대효과

- 생활권 주변 공원 조성을 통한 미세먼지·도시열섬화 저감, 도시미관 향상
- 공원을 이용하는 시민들에게 아름답고 쾌적한 녹색 생활환경 제공 및 다양한 휴식 공간 제공

공약이행 총평

- 2023년 공약사항 이행 완료하였으며 2024년~2026년 공원 조성사업을 지속 추진하여 공약사항 목표 달성 가능.

공약사항 정책실명제	추진부서	공원사업과	부 서 장 이 창 연	☎ 8082-7300
			공원조성팀장 송 득 한	☎ 8082-7301
			주 무 관 강 영 운	☎ 8082-7305

시민과 함께
도약하는 양주

Yangju

The logo for Yangju features the word "Yangju" in a green, italicized sans-serif font. Above the letter "j" are three stylized leaves: one orange leaf on the left, a smaller orange leaf in the middle, and one green leaf on the right.